

## ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

18.05.2021 г.

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии.

**Члены комиссии:**

Варсегова А.В.- руководитель Находкинского отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Краснов В.А. - инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;

Кульпин С.А. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

- Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

#### Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 18.05.2021.

**ЗАСЛУШАЛИ:** Сазонтову И.П.

#### **Сквер «Богатырь» (2 этап).**

Второй этап работ включает в себя устройство покрытий, наружного электроосвещения, спортивной площадки, многофункциональной хоккейной коробки, системы водоотведения, установку МАФ.

В рамках заключенного договора ООО «ИнвестСтрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, работы по планировке территории, разбивочные работы, закуплено оборудование,

ведутся работы по устройству наружного электроосвещения (процент исполнения 20%)

### **Сквер «Русь» (2 этап)**

Второй этап работ включает в себя устройство тротуара вдоль ограждения, наружного электроосвещения, установку элементов ограждения, устройство детской площадки, установку МАФ.

В рамках заключенного договора ООО «ПрофСтрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент - закупка оборудования детской площадки, изготовление/установка деталей ограждения (процент исполнения 15%).

### **Сквер в районе ул. Горького, 2.**

Работы включают в себя восстановление покрытий, устройство наружного электроосвещения, установку МАФ, озеленение.

В рамках заключенного договора ООО «ИнвестСтрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, устройство лестницы, установка фундаментов опор электроосвещения, прокладка сетей наружного освещения, выполняется установка бортовых камней (процент исполнения 35%).

### **Сквер Озерный бульвар (1 этап).**

Первый этап работ включает в себя комплексное благоустройство (устройство покрытий, наружного электроосвещения, системы водоотведения, установку МАФ) 1/3 части территории сквера.

В рамках заключенного договора ООО «ПрофСтрой» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполнены демонтажные работы, планировка территории, ведется установка бортовых камней (процент исполнения - 25%).

### **Сквер мемориального комплекса жителям села Козьино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (1 этап).**

Первый этап работ включает в себя демонтажные работы, устройство наружного электроосвещения, установку бортовых камней.

В рамках заключенного договора ООО «Регион ДВ» ведутся работы по благоустройству. На текущий момент выполнен демонтаж конструкций, планировка территории, закуплено оборудование, выполнена прокладка кабеля наружного освещения, ведется работа по установке бортовых камней (процент исполнения 35%).

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 18.05.2021.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.


2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 18.05.2021.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	48 629,27 тыс. руб.
Сметная стоимость	46 863,59 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	46 863,59 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:



Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:



Попова А.И.