

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2030 годы

30.06.2026

Присутствовали:

- Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
- Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:

- Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»
- Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;

Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения
«Департамент архитектуры, градостроительства и
землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2026 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 30.06.2026.

Сквер в районе МЦК (3 этап работ).

Работы ведутся. Завершены, приняты, оплачены работы по 9-12 этапу муниципального контракта, ведутся работы по 13 этапу муниципального контракта, процент исполнения по объекту (этапам 2026 года) - 90% (выполнены работы по устройству покрытий, автомобильной парковки, частично установка МАФ, озеленение, оставшиеся работы - установка МАФ, озеленение)

Кассовое исполнение – 37,88 млн. руб.

Сквер Находкинский пр-т, 50-56.

Работы ведутся. Завершены, приняты, оплачены работы по 1-2 этапу муниципального контракта, завершаются работы по 3 этапу муниципального контракта, процент исполнения по объекту - 70 % (выполнены демонтажные работы, работы по устройству покрытий, озеленение, оставшиеся работы - установка МАФ, наружного освещения).

Кассовое исполнение – 1,34 млн. руб.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 30.06.2026.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2026 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 30.06.2026.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	55 333,14 тыс. руб.
Сметная стоимость	55 333,14 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	55 333,14 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	39 219,63 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.