

## ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2030 годы

30.07.2026

Присутствовали:

- Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
- Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии

**Члены комиссии:**

- Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

**Повестка заседания:**

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2026 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 30.07.2026.

**Сквер в районе МЦК (3 этап работ).**

Работы по основному муниципальному контракту выполнены, приняты, оплачены. Планируется расторжение муниципального контракта на сумму 889 273,92 рубля средств муниципального бюджета. В рамках экономии планируется выполнение дополнительных работ в срок до 30.08.2026.

Кассовое исполнение – 51,05 млн. руб.

**Сквер Находкинский пр-т, 50-56.**

Работы ведутся. Завершены, приняты, оплачены работы по 1-3 этапу муниципального контракта, завершаются работы по 4 этапу муниципального контракта, процент исполнения по объекту - 90 % (ведутся завершающие работы по установке систем наружного освещения, МАФ).

Кассовое исполнение – 2,55 млн. руб.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 30.07.2026.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2026 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 30.07.2026.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Субъект РФ    | Приморский край              |
| Муниципалитет | Находкинский городской округ |
| Код ОКТМО     | 05714000000                  |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Общее количество контрактов на текущий год | 2                   |
| В статусе "Черновик"                       | 0                   |
| В статусе "Готовится документация"         | 0                   |
| В статусе "Размещён на площадке"           | 0                   |
| В статусе "Выбран исполнитель"             | 0                   |
| В статусе "Контракт заключён"              | 2                   |
| В статусе "Приёмка работ"                  | 0                   |
| В статусе "Есть претензии"                 | 0                   |
| В статусе "Контракт расторгнут"            | 0                   |
| В статусе "Контракт закрыт"                | 0                   |
| Планируемая стоимость                      | 55 333,14 тыс. руб. |
| Сметная стоимость                          | 55 333,14 тыс. руб. |
| Законтрактованная стоимость                | 55 333,14 тыс. руб. |
| Выплаченная стоимость                      | 53 592,24 тыс. руб. |
| Сумма экономии средств по контрактам       | 0,00 тыс. руб.      |
| Сумма экономии средств по аукционам        | 0,00 тыс. руб.      |

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.