Отчет о выполнении

Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2021 год.

по состоянню на 27,10,2021

				по состоянию и	a 27, 10, 2021		
№ пункта Соглашен ия	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 27.10.2021
1.1.	Организовать проведение в рамках производственного контроля экологического мониторинга загрязнения окружающей среды угольной пылыо в соответствии с требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля, утвержденного приказом Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74. Информировать население в средствах массовой информации о результатах.	Выполнение условий соглашения	Постоянно, согласно ПЭК	По факту понесеиных затрат			Экологический мониторинг производится в соответствии с планом-графиком производственного лабораторного контроля согласованным Начальником ТО Роспотребнадзора по ПК в г. Находка. Информирование населения в средствах массовой информации производится путем размещения результатов лабораторного исследования атмосферного воздуха на официальном сайте Находкинского городского округа.
1.2.	Организовать передачу в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации угольной пыли в согласованном с ними порядке	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Ежемесячно до 10 числа направляются протоколы лабораторных исследований атмосферного воздуха в адрес Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Передача данных с автоматизированных постов осуществляется на сервер ФГБУ «Приморское УГМС».
1.6.	При получении информации о НМУ (скорость ветра более 15м/с, с учетом порывов - более 20 м/е) прекратить производственную деятельность по перевалке, дроблению и сортировке угля открытым способом.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понессиных затрат			Требование внесено в Технические регламенты.
1.7.	Обеспечить доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных организаций на территорию порта	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных организаций на территорию порта предоставляется по обращению.
1.8.1.	Проводить регулярный контроль влажности угля	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Проводится контроль влажности угля с фиксацией в специальном журнале.
1.8.2.	Осуществлять контроль состояния атмосферного воздуха на территории терминала при перевалке угля, при помощи инструментальных измерений взвешенных веществ (угольной пыли), согласно плануграфику производственного контроля, а в периоды НМУ- на границе установленной СЗЗ.	Выполнение условий соглашения	По плану	По факту понессиных затрат			Проводится согласно утвержденному плану-графику. В периоды НМУ дополнительно проводится контроль на гранище СЗЗ. Для дополнительного самоконтроля ежедневно на границе СЗЗ проводится исследование атмосферного воздуха на содержание взвешенных частиц и угольной пыли.
1.8.3.	При осуществлении перевалки учитывать направление и силу ветра с целью оперативного принятия мер по пылеподавлению.	Выполнение условий соглашения	Постоянио	По факту понесенных затрат			При осуществлении перевалки учитывается направление и сила ветра. Проводятся мероприятия по пылеподавлению.
1.8.4.	Осуществлять перевалку угля технически исправными грейферами, исключающими просыпи угля между челюстями грейфера, а также переполнение грейфера, держать грейфер на весу с углем в статическом положении запрещается.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат			Выполняется. Требование внесено в технические регламенты
1.8.5.	Применять судопогрузочные машины или, при использовании грейферов при погрузке угля на судно, - использовать пологи и другие технические решения, позволяющие исключить попадание угля и угольной пыли в морскую среду.	Выполнение условий соглашения	Постоянио	По факту понесенных затрат			При использовании грейфера навешиваются полога, исключающие попадание просыпей угля и угольной пыли в водный объект, согласно МИТС 56.2. Замена пологов осуществляется регулярно по мере износа.
1.8.6.	Не допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. от штабеля, приемного бункера вспомогательного оборудования, грузового вагона - в зависимости от уровия загрузки (при возможности минимизировать до 1 м.)	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту поиссенных затрат			Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.
1.8.7.	Не допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. в зависимости от уровня загрузки трюма (при возможности минимизировать до 1 м.)	Выполнение условий соглашения	Постоянио	По факту понесенных затрат			Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.8.	Осуществлять регулярные зачистки полувагонов, сбор и уборку просыпи на причалах и железнодорожных подъездных путях.	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат	Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.
1.8.9.	Использовать исправные полуватоны, обеспечивать закрытие крышек люков и дверей на оба запора, фиксирование запорных устройств	Выполнение условий соглашения	Постоянно	* По факту понесенных затрат	Выполняется. Требование внессио в технические регламенты.
1.8.10.	Размещать штабеля, при возможности, таким образом, чтобы их оси были параллельны преобладающему в сезон года направлению ветра	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат	ППК-1 переведен на генеральные грузы. ППК-3 Размещение угля производится в соответствии с технологией.
1.8.11.	Регулярно очищать от пыли складские площади, дороги на территории склада, которые должны быть ровные, с твердым покрытием	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат	Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.
1.8.12.	Ограничивать скорость движения транспортных средств не более 5 км./час на территории терминала во избежание или сведения к минимуму подъема пыли в воздух	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понессиных затрат	Скорость движения транспорта на территории порта ограничена 5км/ч.
1.8.13.	Обеспечивать, при возможности, непрерывное транспортирование угля с минимальным числом пересыпок, с применением обеспыливающих устройств	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат	Выполняется. Регламентируется местными инструкциями.
2.1.	Установить пылезащитные экраны (высотой от 2м) по отношению к максимальной разрешениой высоте штабеля вдоль складской площади по направлению к населенному пункту или земельным участкам особо охраняемых территорий и объектов, расположенных в пределах 500 м от границы санитарио-защитной зоны	Выполнение условий соглашения	Согласно сроков п. 2.8.	По факту понессиных затрат	По ППК-1 Установлено ветропылезащитное сооружение на торце причала № 14 и причала №11 общей площадью 8 087 кв.м. По ППК-3 В стадии выполнения строительно-монтажных работ
2.2.	Использовать пылеулавливание при хранении угля	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат	При хранении угля используются средства пылеподавления
2.3.	Применять средства пылсподавления для летнего и зимнего сезона	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту понесенных затрат	ППК-1 переведен на генеральные грузы. На ППК-3 орошение территории производится при помощи автоматизированных систем орошения складов, 5-х мобильных систогенераторов, проводится регулярная зачистка территории специализированным оборудованием. Введено в эксплуатацию: 4 подметально-уборочные машины ПУМ ООО "Колуман Рус" 5 вакуумных погрузчика типа DISAB 1 вакуумная уборочная машина SIBILIA на ППК-3 7 универсальных пылеподавляющих машин 5 систем пылеподавляющих машин 5 систем пылеподавления на устройствах транспортирования и сортировки угля 1 система пылеподавление на Стакере № 1 1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 2 и реклаймеров № 3-4 1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 1 на ППК-3 1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 3 на Т-3 1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 3 на Т-3 1 самоходный портальный комплекс на рельсовом ходу, оснащенный системой пылеподавления в зоне работы Стакера № 3 на Т-3
2.4.	Применять средства пылеподавления при работе установок дробления угля	Выполнение условий соглашения	Постоянно	По факту поиссенных затрат	ППК-1 переведен на генеральные грузы. На ППК-3 на дробильно-сортировочных комплексах применяется система пылеподавления - сухой туман. Дополнительно на ППК-3 при дроблении угля для пылеподавления используется мобильные снегогенераторы.
2.7.	Предусмотреть наличие сооружений, обеспечивающих охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления	Выполнение условий соглашения	Согласно сроков п. 2.8.	По факту понесенных затрат	На угольных комплексах АО «Восточный Порт» на данное время действуют 9 очнетных сооружений.

2.8. Реализовать мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля, предусмотренных Планом Комплексных мероприятия, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля, предусмотренных предусмотренных информационно-техническим справочником по наплучшим доступным технологиям ИТС 46-2019 "Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)"

	(грузов)"		_				
				Охрана атмосфо	ерного воздуха		
2.8.1.	Приобретение Вакуумного погрузчика (ППК-3)	Приобретение	Декабрь 2021	67 647,00	58 979,20	23 537,53	Заключено дополнительное соглашение № 6 от 20.04.2021 к договору № 1349/2018/06/21 с ООО "Эрост Груп", срок исполнения 50 недель с даты оплаты аванса 35% - апрель 2022 г.
2.8.2.	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8,9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	Декабрь 2021	105 417,00			Ведется договорная работа.
2.8.3.	Ветрозацитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	Декабрь 2021	313 388,00	25 315,00	3 103,40	ПИР выполняются по дополнительному соглашению с ЗАО "Стройнивест Восток" в рамках Договора от 02.07.2018 №1129/2018/Р.
	*	СМР	Декабрь 2021		861 900,00	81 150,14	СМР по Договору № 505/2019/Р с ООО "Капстрой" в стадии исполнения. В стадии согласования дополнительное соглашение на выполнение дополнительных работ.
2.8.4.	Модернизация АСУ насосной станции с внедрением алгоритма аварийного перекрытия секущих задвижек РВС-5000	Модернизация	Июнь 2021	900,000	828,08	412,50	Договор на разработку проекта с ООО "Поликом" № 1.11-2021 от 20.04.2021, исполнен. Заключен договор № 1.11-2/2021 от 10.08.2021 с ООО "Поликом" на выполнение монтажных работ в соответствии с разработанной проектной документацией. Срок исполнения 21 календарный день с момента предоставления объекта.
2.8.5.	Работы по созданию ВОЛС программно-технического комплекса орошения технологических складов ППК-3.	Модеринзация	Сентябрь 2021	4 946,00	4 130,42	4 130,42	Договор с ООО "Поликом" № 786/2021/P1 от 11.05.2021 с учетом доп. соглашения № 1 от 29.06.2021, исполнен.
2,8,6,	Заключение договора по предоставлению специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	Постоянно	970,00	2 421,67	605,42	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023.
2.8.7.	Корректировка СЗЗ ППК-1, ППК-3	Мониторинг	Сентябрь 2021	2 182,00	3 700,00	1 100,00	1) Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 445 от 01.10.2019 с ООО "ЦАК "Экопроект" на разработку проекта СЗЗ ППК-1, исполнено. 2) Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроект" № 448/2020/Р от 26.10.2020 на разработку и согласование проекта СЗЗ ППК-3. Документация выдана Исполнителем. 3) Доп. соглашение № 1 к договору № 488/2020/Р с ООО "ЦАК "Экопроект" на подготовку пакета документации для подачи в Роспотребнадзор для установления СЗЗ ППК-1, ППК-3, исполнено.
2.8.8.	Разработка и согласование проекта СЗЗ Электроподстанции "Угольная".	Мониторинг	Июнь 2021	2 000,00	460,00	150,00	Заключен договор № 1136/2021/Р1 от 13.07.2021 с ООО "ЦАК "Экопроект", срок исполнения 150 календарных дней. Выполнен первй этап договора.
2.8.9.	Разработка и согласования проекта «Мероприятия по уменьшению выбросов загрязияющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ для объектов НВОС АО «Восточный Порт»	Мониторинг	Март 2021	1 068,00	1 067,78	1 067,78	Дополнительное соглашение с ООО "ЦАК "Экопроект" № 4 к договору № 445 от 01.10.2019, исполнено. Разработанная и согласованная документация предоставлена Исполнителем в полном объеме.
2.8.10.	Затраты на проведения Научно-исследовательской работы по пылению в процессе перегрузки угля.	Мониторинг	Декабрь 2021	- 6 000,00			В связи с реализацией инвестиционных проектов в области охраны атмосферного воздуха, что существенно повлияет на результаты исследований при проведении НИИР и приведет к некорректным выводам, проведение научно-исследовательской работы запланировано после их реализации.
2.8.11.	Затраты на проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	Декабрь 2021	190,00	133,45	61,97	Заключен договор с ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 098/ВБ/ВД от 10.02.2021, ерок исполнения 31.12.2021.
2.8.12.	Затраты на проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	Декабрь 2021	500,00	163,00	71,72	Заключен договор с ФГБУ "ЦАС "Хабаровский" № 735/2021/P1 от 28.04.2021, срок исполнения - декабрь 2021.
2,8,13,	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт. (ППК-1, ППК-3)	Мониторинг	Декабрь 2021	1 300,00	3 364,31	1 180,83	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 6-ИВЦ/ТЕХ от 01.01.2021, срок исполнения 31.12.2023. Договор с ООО "Синтрол" № 84/2021/Р1 от 01.02.2021 на приобретение расходных материалов для автоматических пунктов наблюдения за атмосферным воздухом, исполнен.
2.8.14.	Оборудование ПУ №1, ПУ №2, ПУ №4, ПУ №5 оптическими автоматическими приборами для контроля концентрации пыли (ИКВЧ)	Приобретение	Сентябрь 2021	3 880,00	2 384,32		По итогам проведенной закупки заключен договор с ООО "СГМ" № 1003/2021/P1 от 09.06.2021, срок исполнения - октябрь 2021 г.

2.8.15.	Оборудование пылеуловителей ПС и ВО третьей очереди пылесборниками. Установка брикетирования угольной пыли	Приобретение	Декабрь 2021	108 658,00	28 870,00	3 332,27	В рамках договора, заключенного с ООО "УК ВЕГА-ПРО" № 1260/2018/Р от 21.08.2018, Завершена опытно-промышленной эксплуатации 18.05.2021 брикетировшика угольной пыли КПУУП-5; разработана проектная документация системы водоснабжения стационарной установки для брикетирования угольной пыли. Специалистами АО "Восточный Порт" ведется дальнейшая проработка технических решений.
2.8.16.	Система пылеподавления на СПМ 1,2	Приобретение	Сентябрь 2021	32 020,00			Ведется договорная работа.
2.8.17.	Система пылеподавлення СПМ№5, СПМ№6	Приобретение	Сентябрь 2021	61 400,00	61 400,00	6 330,81	Заключен договор с ООО "АКАДПП Борей" № 134/2021/P1 от 15.06.2021, срок исполнения 1 квартал 2022 г.
2.8.18.	Стационарные вакуумные системы пылеудаления в здании вагоноопрокидывателей № 3, 4 и системы трубопроводов для вакуумной уборки пыли в зданиях пересыпных стаиций ТЗ на базе оборудования	Модернизация	Сентябрь 2021	93 190,00	59 257,58	58 386,00	Оборудование: поставлено ООО "ЭРОСТ Груп" в полном объеме по дополнительному соглашени № 2 к дог. № 1828/2018/10 от 15.10.2018. Монтаж: Дополнительное соглашение № 4 от 30.03.2020 к Договору № 4/2019 от 11.02.2019 с АО «Дальмормонтаж-Восточный» на монтаж оборудования исполнено. Система трубопроводов для
	DISAB	- Francis			122 026,64		вакуумной уборки сдана в эксплуатацию 02.07.2021.
2.8.19.	Дооборудование системой пылеподавления Стакер №4	Приобретение	Декабрь 2021	121 265,00			Ведется договорная работа.
2.8.20.	Дооборудование системой пылеподавления Реклаймер №8	Приобретение	Декабрь 2021	124 670,00			Ведется договорная работа.
	ИТОГО по разделу "Охрана атмосферно воздуха"			1 051 591,00	1 236 401,45	184 620,79	
				 Охрана воднь 	іх ресурсов		
2.8.21.	Приобретение насоса вертикально-шламового ВШН 150/30-ДО для вагоноопрокидывателей № 1, 2 (ППК-3)	Приобретение	Сентябрь 2021	500,00	400,00	400,00	Договор с ООО "Клотие" № 333/2021/P1 от 09.03.2021, исполнен.
2.8.22.	Приобретение насоса вертикально-шламового ВШН 150/30-ДО для вагоноопрокидывателей № 3, 4 (Т-3)	Приобретение	Септябрь 2021	428,00	492,00	410,00	Договор с ООО "Клотис" № 434/2021/P1 от 23.03.2021, исполнен.
2.8.23.	Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (ПИР)	ПИР	Декабрь 2021	32 717,00	35 686,14		Заключен договор с "ООО "ПИК "Восток". Срок исполнения 4 квартал 2021 года.
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ПИР	Декабрь 2021		74 505,75	4 886,60	ПИР Договор на разработку проектной документации № МТНП-06/18 от 16.06.2018 г. с ООО «МорТрансНииПроект» в стадии исполнения.
2.8.24.	Дренажные, ливневые системы водоотведения. Реконструкция. (ППК-3) (ПИР, СМР)	СМР	Декабрь 2021	130 752,00	59 851,45	56 026,66	СМР: Заключен договор с ООО "Капстрой" № 342/2020/Р от 27.07.2020 на выполнение дренажных систем на участке 4го угольного склада. Выполнение дренажных систем на участке 4го угольного склада - 100%. Заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 342/2020/Р на выполнение дренажных систем на участке 3го угольного склада, срок исполнения - ноябрь 2021 г. Договор с ООО "Гео-стандарт" № 380/2021/Р1 от 18.03.2021 на выполнение инженерногеодезических работ по сопровождению строительства склада № 3, исполнен.
2.8.25.	Очистные сооружения (ППК-3) (ПИР, СМР)	ПИР	Декабрь 2021	395 772,00			Ведется разработка закупочной документации на строительно-монтажные работы.
2.8.26.	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) (ПИР)	ПИР	Сентябрь 2021	4 746,00	3 058,50		По итогам проведенной закупки, заключен договор с ООО АКБ "Атика" № 1320/2021/Р1 от 15.09.2021, на разработку проектной документации, срок - ноябрь 2021 г.
2.8.27.	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (Т-3) (ПИР)	пир	Декабрь 2021	19 930,00			Разрабатывается закупочная документация на проектно-изыскательские работы.
2.8.28.	Очистные сооружения РМУ (СМР)	СМР	Декабрь 2021	29 449,00			Ведутся закупочные процедуры.
2.8.29.	Узел учета ебрасываемых сточных вод по выпуску <i>№</i> 8	Модернизация Июнь 2021		1011ь 3 603 00	332,87	100	Выполнение пункта разбито на 3 этапа: 1) приобретение прибора расходомера - заключен договор с ООО "Инженерные Системы" № 1088/2021/Р1 от 25.06.2021, срок исполнения октябрь 2021 г. 2) осуществление строительно-монтажных работ для оборудования шахтного колодца - заключен
					1 775,90	83,22	договор с ООО "Инженерные системы" № 1257/2021/P1 от 30.08.2021, срок исполнения октябрь 2021 г. 3) пуско-наладочные работы, подключение прибора - этап будет выполнен после завершения перв двух.

.

					1 775,00		Выполнение пункта разбито на 3 этапа: 1) осуществление работ по устройству наружных сетей и сетей водоснабжения - договор с ООО "Промышленияя Автоматика" № 1004/2021/Р1 от 08.06.2021, исполнен; 2) приобретение и установка станции водоподготовки - договор с ООО "Мир климата" № 999/2021/Р1 от 08.06.2021, исполнен;
2,8,30,	Система очистки (водоподготовки) воды из скважины т/б "Триозерье"	Прнобретенне	Сентябрь 2021	8 081,00	2 989,72	4 783,32	3) создание противовандального заинтного сооружения станции водоподготовки -в рамках исполнения договора с ООО "Находка Проект" № 993/2021/Р1 от 07.06.2021 выполнены работы по разработке задания на проектирования и рабочей документации на возведение защитного
					96,00		разрасотке задатим на проектирования и расочен документации на возведение зацитного сооружения системы водоподготовки (очистке) воды из скважины №2810-Б расположениой на территории т/б «Трнозерье». Ведутся закупочные процедуры на выполнение строительномонтажных работ.
2.8.31.	Разработка природоохранной документации в области охраны водного объекта для выпусков №№ 9, 10, 11, 3, 4, 6, 2 (ППК-1, ППК-3, Портофлот)	Мониторинг	Декабрь 2021	680,00			В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 № 109 "О внессиии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440" действие решений о предоставлении водного объекта в пользование продлевается на 12 месяцев до 08.06.2022 (по выпускам № 9, 10, 11).
2.8.32.	Очистка акватории	Мониторинг	Декабрь 2021	951,90			Договор с ФГУП "Росморлорт" № 93-2009-У от 01.01.2009 в стадии исполнения. Очистка акватории по договору должна проводиться с марта по ноябрь.
2.8.33,	Услуги по очистке морского дна от технического и строительного мусора в районе причалов ППК-1, ППК-3, Т-3.	Моннторинг	Сентябрь 2021	300,00	300,00	300,00	Договор с ИП Бондарь В.А. № 874/2021/Р1 от 25.05.2021, исполнен.
2.8.34.	затраты на проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49,50,51,51A (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Моннторниг	Декабрь 2021	4 000,00	2 152,78	1 149,79	Заключен договор с ООО "Искра. Эксперт" № 623/2021/P1 от 2021, срок исполнения 31.03.2022. Работы выполняются ежеквартально.
2.8,35.	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	Декабрь 2021	200,00	180,19	135,15	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-ГП от 14.01.2021, срок исполнения 31.12.2021, работы выполняются сжеквартально.
2,8.36.	Затраты на проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/6 Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона стходов)	Мониторинг	Декабрь 2021	617,00	389,79	403,95	Заключен договор с ФГБУ "Приморская МВЛ" № 22/2021/069 от 18.02.2021, срок исполнения до 31.12.2021
2,8,37.	Берегоукрепление угольного пирса. (ПИР)	ПИР	Сентябрь 2021	4 982,00	10 470,00	3 523,40	ПИР выполняются по дополнительному соглашению с ЗАО "Стройнивест Восток" в рамках Договора от 02.07.2018 №1129/2018/Р. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 07.08.2020 к договору № 1129/2018/Р от 02.07.2018, срок получения экспертиз ФАР, ГЭЭ, ГГЭ - 15.01.2022 Договор с ООО "ТехИдея" № 1078/2021/Р1 от 24.06.2021 на проведение негосударственной экспертизы проекта, неполнен.
	ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"			637 708,90	194 456,09	72 102,09	
			Обраш	ение с отходами про	изводства и потреб	Бления	
2.8.38.	Приобретение анализатора ртути УКР-1МЦ	Прнобретенн е	Март 2021	875,00			Отказ от закупки в связи со вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 "Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".
2.8.39.	Плошадка с навесом вспомогательного назначения для временного накопления производственных (технологических) отходов (ПИР)	ПИР	Сентябрь 2021	1 264,00	453,19	453,19	Договор с ООО "Находка Проект" № 422/2020/Р от 04.03.2021, исполнен.
2.8.40.	Площадка временного хранения ТМЦ склада СМТС (ПИР, СМР)	ПИР СМР	Сентябрь 2021	19 744,00	520,00		Договор с ООО "Находка Проект", исполнен
2,8.41.	Создание полигона для утилизации твёрдых производственных отходов (ПИР)	ПИР	Декабрь 2021	16 593,00	16 260,48	2 900,00	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 15.01.2021 к договору № 403/2019/Р от 01.08.2019 на инженерные изыскания с ООО "ЭкоСфера", в стадии исполнения. Срок исполнения 4 квартал 2021.
2.8.42.	Рекультивация полигона утилизации и компостирования древесных отходов (ПИР)	ПИР	Декабрь 2021	10 441,00			По итогам закупки победило ООО "Находка Проект", ведется договорная работа.

	2						
2.8,43.	Вывоз и утилизация (размещение) отходов производства и потребления 4 5 классов опасности	Мониторинг	Постоянио	8 221,20	6 052,13	3 104,73	Заключен договор с ООО "Овзис" № 563/2020/Р от 21.12.2020, срок исполнения до 31.12.2021.
2.8.44.	Вывоз и утилизация (размещение) отходов производства и потребления 4 5 классов опасности (вывоз транспортом АО "Восточный Порт")	Мониторинг	Постоянио	1 945,13	2 015,00	1 089,94	Договор с ООО "Чистый город" № 11-121/28-Р от 01.01.2020 на размещение отходов 4-5 классов опасности на полигоне ТБО пролонгирован на 2021 год.
2.8.45.	Вывоз и утилизация (размещение) твердых коммунальных отходов (ТКО)	Моннторинг	Постоянно	3 649,22		694,67	Договор с КГУП "Приморский Экологический оператор" № 5993 от 30.12.2019 на вывоз ТКО пролонгирован на 2021 год.
2.8.46.	Вывоз, обезвреживание нефтесодержащих отходов	Мониторинг	Постоянно	2 146,56	851,00	670,77	Заключен договор с ООО "ЭКОТЕХПРИМ" № 17/2021/P1 от 01.02.2021, в стадии исполнения до 31.12.2021.
2.8.47.	Площадка вспомогательного назначения для временного накоплення металлолома (ПИР, СМР)	ПИР СМР	Декабрь 2021	3 829,00	443,44	443,44	Договор с ООО "Находка Проскт" № 405/2021/р от 13.03.2021, исполнен.
ИТ	ОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"			68 708,11	26 595,24	9 356,74	
			1	Общие мер	оприятия		
2.8.48.	Приобретение газоанализатора ГАНК-4(АР) переносной в комплекте с фильтрами	Приобретение	Март 2021	- 630,00	445,42	445,42	Договор с ООО "Прибор-Ганк" № 112/2021/Р от 04.02.2021, исполнен.
2.8.49.	Приобретение шумомера-виброметра анализатора спектра "АССИСТЕНТ ТОТАЛ (SIU V3RT) с поверкой 1-го класса точности	Приобретение	Март 2021	265,00	165,42	165,42	Договор с ООО "НТМ-Защита", исполнен.
2.8.50.	Затраты на разработку комплекта природоохранной документации для объекта Парк "Новый"	Мониторинг	Сентябрь 2021	2 000,00	1 548,00	645,00	Заключен договор с АО "ДНИИМФ" № 524/2020/Р от 27.11.2020, срок исполнения договора август 2021 г. с учетом доп. соглашения. Заключено доп. соглашение № 1 от 07.07.2021 о продлении сроков исполнения договора. Ведется договорная работа по заключению доп. соглашения № 2 на продление срока исполнения договора.
2.8.51.	Проведение мониторинга эффективности проведенных мероприятий по Плану по поэтапному переходу на технологии минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду, разработанный в соответствии с Соглашением от 24.05.2018 г.	Мониторинг	Декабрь 2021	2 000,00			Ведется конъюнктурный анализ.
2.8.52.	Проведение процедуры Оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности на континентальном шельфе, внутренних морских водах и территориальном море АО "Восточный Порт".	Мониторинг	Декабрь 202 I	15 800,00	14 500,00	3 240,00	Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроскт" № 707/2021/Р1 от 29.04.2021, срок исполнения декабр 2021 г.
2.8.53.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе:						Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления
2.8.53.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	Декабрь 2021	264,72		138,95	декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
2.8.53.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты	Мониторинг	Декабрь 2021	1,05		0,51	от 9 января 2017 г. N 3 и от-30 декабря 2019 г. № 899»
2,8,53,3,	плата за размещение отходов	Мониторинг	Декабрь 2021	1 073,44		936,68	
2.8.54.	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	Декабрь 2021	172,29		133,62	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010 00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
	ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"			22 206,50	16 658,84	5 705,60	
	ИТОГО по всем мероприятиям на 2021г.			1 780 214,51	1 474 111,62	271 785,22	

1 1