

**Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.  
по состоянию на 18.01.2023**

| № пункта Соглашения | Мероприятие   | Стадия                        | Срок исполнения         | Финансирование, тыс. руб.  | Сумма договора, тыс. руб. | Освоение средств, тыс. руб. | Статус исполнения на 18.01.2023 г.   |
|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| 1.1.                | Организовать проведение в рамках производственного контроля экологического мониторинга загрязнения окружающей среды угольной пылью в соответствии с требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля, утвержденного приказом Минприроды России от 28.02.2018 г. № 74. Информировать население в средствах массовой информации о результатах. | Выполнение условий соглашения | Постоянно, согласно ПЭК | По факту понесенных затрат |                           |                             | Экологический мониторинг производится в соответствии с планом-графиком производственного лабораторного контроля согласованным Начальником ТО Роспотребнадзора по ПК в г. Находка. Информирование населения в средствах массовой информации производится путем размещения результатов лабораторного исследования атмосферного воздуха на официальном сайте Находкинского городского округа. |
| 1.2.                | Организовать передачу в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации угольной пыли в согласованном с ними порядке   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Ежемесячно до 10 числа направляются протоколы лабораторных исследований атмосферного воздуха в адрес Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. Передача данных с автоматизированных постов осуществляется на сервер ФГБУ «Приморское УГМС».   |
| 1.6.                | При получении информации о НМУ (скорость ветра более 15м/с, с учетом порывов - более 20 м/с) прекратить производственную деятельность по перевалке, дроблению и сортировке угля открытым способом.  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Требование внесено в Технические регламенты.   |
| 1.7.                | Обеспечить доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных организаций на территорию порта   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Доступ представителей заинтересованных государственных органов и их подведомственных организаций на территорию порта предоставляется по обращению.   |
| 1.8.1.              | Проводить регулярный контроль влажности угля  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Проводится контроль влажности угля с фиксацией в специальном журнале.  |
| 1.8.2.              | Осуществлять контроль состояния атмосферного воздуха на территории терминала при перевалке угля, при помощи инструментальных измерений взвешенных веществ (угольной пыли), согласно плану-графику производственного контроля, а в периоды НМУ- на границе установленной СЗЗ.  | Выполнение условий соглашения | По плану                | По факту понесенных затрат |                           |                             | Проводится согласно утвержденному плану-графику. В периоды НМУ дополнительно проводится контроль на границе СЗЗ. Для дополнительного самоконтроля ежедневно на границе СЗЗ проводится исследование атмосферного воздуха на содержание взвешенных частиц и угольной пыли.   |
| 1.8.3.              | При осуществлении перевалки учитывать направление и силу ветра с целью оперативного принятия мер по пылеподавлению.   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | При осуществлении перевалки учитывается направление и сила ветра. Проводятся мероприятия по пылеподавлению.  |
| 1.8.4.              | Осуществлять перевалку угля технически исправными грейферами, исключая просыли угля между челюстями грейфера, а также переполнение грейфера, держать грейфер на весу с углом в статическом положении запрещается.   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.   |
| 1.8.5.              | Применять судопогрузочные машины или, при использовании грейферов при погрузке угля на судно, - использовать пологи и другие технические решения, позволяющие исключить попадание угля и угольной пыли в морскую среду.   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.   |
| 1.8.6.              | Не допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. от штабеля, приемного бункера вспомогательного оборудования, грузового вагона - в зависимости от уровня загрузки (при возможности минимизировать до 1 м.)  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.   |
| 1.8.7.              | Не допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. в зависимости от уровня загрузки трюма (при возможности минимизировать до 1 м.)  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Универсальный перегрузочный комплекс ППК-1 переведен на генеральные грузы. Грейферная погрузка не ведется.   |
| 1.8.8.              | Осуществлять регулярные зачистки полувагонов, сбор и уборку просыли на причалах и железнодорожных подъездных путях.   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |                           |                             | Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.  |

|                                    |   |                               |                         |                            |           |  |   |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|--|---|
| 1.8.9.                             | Использовать исправные полувагоны, обеспечивать закрытие крышек люков и дверей на оба запора, фиксирование запорных устройств   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.  |   |
| 1.8.10.                            | Размещать штабеля, при возможности, таким образом, чтобы их оси были параллельны преобладающему в сезон года направлению ветра  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | ППК-1 переведен на генеральные грузы.<br>ППК-3 Размещение угля производится в соответствии с технологией.  |   |
| 1.8.11.                            | Регулярно очищать от пыли складские площадки, дороги на территории склада, которые должны быть ровные, с твердым покрытием  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.  |   |
| 1.8.12.                            | Ограничивать скорость движения транспортных средств не более 5 км./час на территории терминала во избежание или сведения к минимуму подъема пыли в воздух   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | Скорость движения транспорта на территории порта ограничена 5км/ч.   |   |
| 1.8.13.                            | Обеспечивать, при возможности, непрерывное транспортирование угля с минимальным числом пересыпок, с применением обеспыливающих устройств  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | Выполняется. Регламентируется местными инструкциями.   |   |
| 2.1.                               | Установить пылезащитные экраны (высотой от 2м) по отношению к максимальной разрешенной высоте штабеля вдоль складской площади по направлению к населенному пункту или земельным участкам особо охраняемых территорий и объектов, расположенных в пределах 500 м от границы санитарно-защитной зоны  | Выполнение условий соглашения | Согласно сроков п. 2.8. | По факту понесенных затрат |           | По ППК-1<br>Установлено ветропылезащитное сооружение на торце причала № 14 и причала №11 общей площадью 8087 кв.м.<br>По ППК-3<br>Установлено ветропылезащитное ограждение, общей площадью 62 000 кв. м.   |   |
| 2.2.                               | Использовать пылеулавливание при хранении угля  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | При хранении угля используются средства пылеподавления   |   |
| 2.3.                               | Применять средства пылеподавления для летнего и зимнего сезона  | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | ППК-1 переведен на генеральные грузы.<br>На ППК-3 с целью пылеподавления работает следующее оборудование:<br>в летнее время года:<br>- орошение складов при помощи автоматизированных сплинкерных систем;<br>в круглогодичном режиме:<br>- мобильные снегогенераторы в количестве 10 ед.;<br>- стационарные системы пылеподавления складских машин, судопрогрузочных, ДСК в общем количестве 14 ед.<br>- система сухого тумана в зданиях вагонопрокидывателей и ДСК в количестве 4 ед;<br>- аспирационные системы в количестве 24 ед.<br>Регулярно проводится зачистка территории специализированным оборудованием и техникой. |   |
| 2.4.                               | Применять средства пылеподавления при работе установок дробления угля   | Выполнение условий соглашения | Постоянно               | По факту понесенных затрат |           | ППК-1 переведен на генеральные грузы.<br>На ППК-3 на дробильно-сортировочных комплексах применяется система пылеподавления - сухой туман.<br>Дополнительно на ППК-3 при дроблении угля для пылеподавления используется мобильные снегогенераторы.  |   |
| 2.7.                               | Предусмотреть наличие сооружений, обеспечивающих охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления   | Выполнение условий соглашения | Согласно сроков п. 2.8. | По факту понесенных затрат |           | На комплексах АО «Восточный Порт» на данное время действуют 9 очистных сооружений.   |   |
| 2.8.                               | Реализовать мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля, предусмотренных Планом Комплексных мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля, в том числе предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-2019 "Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)" |                               |                         |                            |           |  |   |
| <b>Охрана атмосферного воздуха</b> |   |                               |                         |                            |           |  |   |
| 2.8.1.                             | Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопрокидывателя по осям "А" и "Б". ППК-3.  | Приобретение                  | 4 квартал 2023          | 24 731,00                  |           | Ведется договорная работа.   |   |
| 2.8.2.                             | Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)   | ПИР<br>СМР                    | 4 квартал 2023          | 83 933,00                  | 99 462,00 | 1 864,00   | Заклучен договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/P1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9. Срок исполнения договора 19.07.2023г. |

|   |  |              |                |                   |                   |                  |   |
|---|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 2.8.3.  | Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)   | ПИР          | 4 квартал 2023 | 97 273,00         | 861,90            |                  | ПИР выполняются по дополнительному соглашению с ЗАО "Стройинвест Восток" в рамках Договора от 02.07.2018 №1129/2018/Р, срок исполнения договора 31.07.2023 г.   |
| 2.8.4.  | Система пылеподавления на СПМ 1,2<br>Переходящий   | Приобретение | 3 квартал 2023 | 78 680,00         | 1 408,00          |                  | В рамках исполнения договора с ООО «АКАДПП Борей» № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 3 квартал 2023 г.  |
| 2.8.5.  | Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР)<br>Переходящий                                      | Приобретение | 4 квартал 2023 | 67 185,00         |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.6.  | Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)   | Приобретение | 4 квартал 2023 | 2 535,00          |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.7.  | Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)  | Приобретение | 4 квартал 2023 | 2 535,00          |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.8.  | Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)  | Приобретение | 3 квартал 2023 | 2 535,00          |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.9.  | Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)  | Приобретение | 4 квартал 2023 | 5 471,00          |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.10.   | Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9  | Приобретение | 3 квартал 2023 | 4 721,00          |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.11.   | Системы электроснабжения и автоматизации порталных комплексов с мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22    | Модернизация | 3 квартал 2023 | 1 615,00          | 9 741,00          | 1 327,00         | Заключен Договор №1037/2022/Р1 от 28.09.2022. Срок завершения СМР 08.02.2023г.  |
| 2.8.12.   | Модернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций) | Модернизация | 4 квартал 2024 | 40 453,00         | 37 563,95         | 11 269,19        | Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" № 1201/2022/Р1 от 03.11.2022. Ведется СМР по ПС 5,6, 9,10. Срок завершения 21.02.2023г.   |
| <b>ИТОГО по разделу "Охрана атмосферно воздуха"</b> |  |              |                | <b>411 667,00</b> | <b>149 036,85</b> | <b>14 460,19</b> |   |
| <b>Охрана водных ресурсов</b>                       |  |              |                |                   |                   |                  |   |
| 2.8.13.   | Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР   | Модернизация | 4 квартал 2023 | 42 159,00         |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.14.   | Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР)<br>Переходящий  | СМР          | 4 квартал 2023 | 36 885,00         | 125,00            | 609,00           | Заключен договор с "ООО"ПИК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, перенос сроков на 1 квартал 2023г.<br>Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Согласована проектная документация, ведется договорная работа по срокам исполнения. |
| 2.8.15.   | Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3  | СМР          | 1 квартал 2023 | 824,00            |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.16.   | Очистные сооружения (ППК-3) (СМР)<br>Переходящий   | СМР          | 4 квартал 2025 | 740 019,00        |                   |                  | Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, срок исполнения 21.06.2023г.  |
| 2.8.17.   | Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий  | СМР          | 4 квартал 2023 | 152 436,00        | 10 080,00         | 1 814,40         | Заключен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 24.02. 2023 г.   |
| 2.8.18.   | Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12)                                  | СМР          | 3 квартал 2023 | 3 940,00          |                   |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.19.   | Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9    | ПИР          | 2 квартал 2023 | 721,00            |                   |                  | Ведется договорная работа.  |

|   |  |              |                |                     |                  |                  |   |
|---|--|--------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|---|
| 2.8.20.   | Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)   | ПИР          | 3 квартал 2024 | 1 068,00            |                  |                  | Ведется договорная работа.  |
| 2.8.21.   | Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов  | Модернизация | 3 квартал 2023 | 33 525,00           | 31 129,97        | 24 904,00        | Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Срок исполнения 25.06.2023 г.  |
| 2.8.22.   | Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)   | ПИР          | 4 квартал 2024 | 13 843,00           |                  |                  | Ведется договорная работа.  |
| <b>ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"</b>                          |  |              |                | <b>1 025 420,00</b> | <b>41 334,97</b> | <b>27 327,40</b> |   |
| <b>Обращение с отходами производства и потребления</b>                    |  |              |                |                     |                  |                  |   |
| 2.8.23.   | Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов. | ПИР          | 4 квартал 2022 | 13 169,00           |                  |                  | Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.<br>Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г.<br>Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г.<br>Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. |
| 2.8.24.   | Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий  | СМР          | 4 квартал 2023 | 362 869,00          |                  |                  | Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения март 2023г.   |
| 2.8.25.   | Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"  | ПИР          | 4 квартал 2024 | 2 848,00            |                  |                  | Ведется договорная работа.  |
| <b>ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"</b> |  |              |                | <b>378 886,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |   |
| <b>Общие мероприятия</b>  |  |              |                |                     |                  |                  |   |
| 2.8.26.   | Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)  | Мониторинг   | 4 квартал 2023 | 1 116,00            | 2 602,53         | 790,18           | Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023  |
|   |  |              |                |                     | 470,00           | 112,80           | Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.   |
|   |  |              |                |                     | 492,00           | 103,20           | Договор с ИП. Загородняя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.  |
|   |  |              |                |                     | 430,00           | 111,60           | Договор с ИП. Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.  |
|   |  |              |                |                     | 485,00           | 118,08           | Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.  |
|   |  |              |                |                     | 465,00           | 116,40           | Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.  |



|         |   |            |                |          |          |        |  |
|---------|---|------------|----------------|----------|----------|--------|--|
| 2.8.27. | Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 3 449,00 | 475,00   | 114,00 | Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.                                   |
|         |   |            |                |          | 445,00   | 116,40 | Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.                          |
|         |   |            |                |          | 485,00   | 106,80 | Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый платеж по договору. |
|         |   |            |                |          | 400,00   | 96,00  | Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.  |
|         |   |            |                |          | 490,00   | 132,94 | Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО "Восточный Порт", в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.                               |
|         |   |            |                |          | 465,00   | 131,40 | Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.     |
|         |   |            |                |          | 460,00   | 117,60 | Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.                                  |
| 2.8.28. | Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., проверка.  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 1 164,00 | 460,00   | 100,00 | Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.   |
| 2.8.29. | Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)   | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 720,00   |          |        | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.30. | Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла   | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 179,00   |          |        | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.31. | Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов) | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 1 022,00 |          |        | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.32. | Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 1 096,00 |          |        | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.33. | Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий)  | Мониторинг | 4 квартал 2022 | 6 962,00 |          |        | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.34. | Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 162,00   |          |        | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.35. | Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 3 190,00 | 2 250,00 |        | Договор № 238/2022/Р1 от 17.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 31.03.2023.  |
| 2.8.36. | Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 220,00   |          |        | Ведется договорная работа.   |

|   |   |            |                |                     |                   |                  |  |
|---|---|------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|--|
| 2.8.37.                                     | Приобретение газоанализатора "Поляр Универсал" модификации "Поляр Универсал EX T" | Мониторинг | 1 квартал 2023 | 1 053,00            |                   |                  | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.38.                                     | Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"   | Мониторинг | 2 квартал 2023 | 1 357,00            |                   |                  | Ведется договорная работа.   |
| 2.8.39.                                     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                               | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 1 385,00            |                   |                  | Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899». |
| 2.8.40.                                     | Плата за пользование водными объектами  | Мониторинг | 4 квартал 2023 | 211,00              |                   |                  | Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен расчет платы за пользование водными объектами за 4 квартал 2022г.  |
| <b>ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"</b> |   |            |                | <b>23 286,00</b>    | <b>10 874,53</b>  | <b>2 267,40</b>  |  |
| <b>ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г.</b> |   |            |                | <b>1 839 259,00</b> | <b>201 246,35</b> | <b>44 054,99</b> |  |