

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год,
по состоянию на 08.11.2023**

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоенные средства, тыс. руб.	Статус исполнения на 08.11.2023 г.
Охрана атмосферного воздуха							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9 расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	5 026,40	ПИР: выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Исполнен. СМР выполняются ООО "КАПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р, срок исполнения договора 4 квартал 2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопроходивателя по осам "А" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00		Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Аркос». Срок исполнения 29.12.2023.
4	Ветрозащитные укрытия контейнер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	3 912,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, оборудование поставлено 18.07.2023. Исполнен.
5	Система пылеподавления на СММ 1,2 Переходный	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		По договору № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ООО "АКАДПП Борея" устранил замечания ПД, срок предоставления март 2023. ПД предоставлена повторно и находится на проверке в ВП до 12.05.2023. Принято решение о принятии ПД, акт приемосдачей подписан обеими сторонами от 30.05.2023.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Переходный	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стаера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказаться от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Системы электроснабжения и автоматизации порталных комплексов с мобильными генераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Закупка запланирована на 3 квартал 2023г. Получены ТКП. Закупка размещена - 25.09.2023.
12	Модернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 564,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДИКА" №1201/2022/Р1 от 03.11.2022г. По ДС №2 от 27.09.2023, подрядчик отказался выполнять работы в связи с большой загруженностью. Ведется конкурсный анализ рынка для продолжения работ.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"							
Охрана водных ресурсов							
				411 667,00	161 854,00	36 148,80	Заключен договор с "ООО"ТИК" Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 4 квартал 2023г.
					47 583,70		

13	Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	125,00	Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение независимой экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 30.12.2023.	
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	740 019,00	20 050,00	Заклучен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, работы прокранены в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.	
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40	Заклучен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г. с ООО «УК «Жилтехник». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Прекращение договора по обоюдному согласию сторон.	
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00	Заклучен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.11.2023 г.	
17	Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00	Заклучен договор с ООО "ПРОЕКТНАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Линейная канализация с территории складов (СМТС)". Заключено ДС №1 от 25.09.2023. Рабочая документация получена.	
18	Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00	Заклучен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы ливневой канализации. Работа выполнена, ведется документальное оформление.	
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00	Заклучен договор с ООО "Усерстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения КОЦ Шепалово». Срок исполнения 31.11.2023г.	
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС 18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,50	Договор с ООО "Востокмехстрой" № 755/2023/Р1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ. Оборудование доставлено на склад 13.09.2023. Расходомер - счетчик установлен 18.09.2023, выполнены пуско - палачные работы, подключены электропитание, оборудование работает. Договор исполнен.	
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителей на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.	
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00	Договор № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Испытания проведены, зафиксирована эффективность работы станции. Проведено обучение сотрудников, выданы сертификаты. Получены протоколы, подтверждающие класс опасности осадка очистных сооружений. Готовятся документы для закрытия договора.	
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"							
Обращение с отходами производства и потребления							
23	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	2 140,00	Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения 31.11.2023г.

24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2022	13 169,00	8 651,70	5 686,10	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Олавис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №11/12/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00	233,20	Заключен договор №477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				378 886,00	23 559,90	8 059,30	
Общие мероприятия							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00	835,00	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	715,10	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023. Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
					1 548,00	580,50	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Триозерье АО «Восточный Порт». Исполнен.
					470,00	537,00	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Управление ОКитС. Исполнен.
					87,40	87,40	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Портфлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.
					244,00	73,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Портфлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	296,00	88,80	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ИП Невзгодина И.В. №4834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Полтон ПУДО АО "Восточный Порт", Исполнен. Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен. Заключен договор с ИП Невзгодина И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения 4 квартал 2023.
					94,00	94,00	Заключено дополнительное соглашение №1 от 22.03.2023 к договору с ИП Невзгодина И.В. №4834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Полтон ПУДО АО "Восточный Порт", Исполнен.
					412,00	123,60	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.
					270,00	81,00	Заключен договор с ИП Невзгодина И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установке НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения 4 квартал 2023.
					90,40	90,40	Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" №291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС 4 категории : Пожарно, Электроподстанция Угольная АО "Восточный Порт". Исполнен.

