

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.
по состоянию на 01.11.2023

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 25.10.2023 г.
Охрана атмосферного воздуха							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00		Договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9 расторгнут в одностороннем порядке в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	5 026,40	ПИР: выполняется в рамках исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Исполнен. СМР выполняются ООО "КАПСТРОЙ" в рамках Договора от 17.09.2019 №505/2019/Р, срок исполнения договора 4 квартал 2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания энергоагрегатора по осям "А" и "Б" ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00		Заключен договор №197/2023/Р1 от 07.03.2023 с ООО «Арком». Срок исполнения 29.12.2023.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	3 912,00	Договор № 338/2023/Р1 от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций в исполнении, объём допание поставлено 18.07.2023. Исполнен.
5	Система пылеподавления на СТП Переходный	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		По договору № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ООО "АКАДПП Борея", устраняет замечания ПД, срок предоставления март 2023. ПД предоставлена повторно и находится на проверке в ВП до 12.05.2023. Принято решение о принятии ПД, акт приемосдачи подписан обеими сторонами от 30.05.2023.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Переходный	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Принято решение отказать от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказать от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказать от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Принято решение отказать от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение отказать от реализации данного проекта с реализацией иных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
11	Система электроснабжения и автоматизации порталных комплексов с мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Закупка запланирована на 3 квартал 2023г. Получены ТКП. Закупка размещена - 25.09.2023.
12	Модернизация перемычных станций ПС-3,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов перемычных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 564,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС НАХОДКА" №1201/2022/Р1 от 03.11.2022г. По ДС №2 от 27.09.2023, подрядчик отказался выполнять работы в связи с большой загруженностью. Ведется конкурсный анализ рынка для продолжения работ.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				411 667,00	161 854,00	36 148,80	
Охрана водных ресурсов							
						47 583,70	Заключен договор с "ООО ПИК" Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 4 квартал 2023г.

13	Система водоснабжения производственно-перетурочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	125,00		Заклучен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 30.12.2023.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	740 019,00	20 050,00	9 200,00	Заклучен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, работы прекращены в связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчиком.
15	Автообойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00	32 310,40		Заклучен договор № 568/2023/Р1 от 09.06.2023г. с ООО «УК «Жилотехника». Срок исполнения 4 квартал 2023г. Получено Разрешение на строительство № КУ 25-31-15-2023 11.05.2023г., со сроком действия до 11.05.2024 г. Пржекрытие договора по обоюдному согласию сторон.
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00		Заклучен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.11.2023 г.
17	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00	926,00		Заклучен договор с ООО "ПРОЕКТНАЯ СРЕДА" №498/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Ливневая канализация с территории складов (СМТС)". Заклучено ДС №1 от 25.09.2023. Рабочая документация получена.
18	Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00	926,00		Заклучен договор № 498/2023/Р1 от 30.05.2023 с ООО «Проектная Среда» на разработку схемы ливневой канализации. Работа выполнена, ведется документальное оформление.
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00		Заклучен договор с ООО "Усуэстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения.КОЦ Шепалово». Срок исполнения 31.11.2023г.
20	Замена расходомер-счетчика. (Очистные сооружения ливневых стоков вод. ППК-1 (ЛОС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00	1 290,50	1 290,60	Договор с ООО "Востокмехстрой" № 755/2023/Р1 от 31.07.2023 в стадии исполнения. Срок исполнения по договору 45 календарных дней с момента передачи объекта в производство работ. Оборудование доставлено на склад 13.09.2023. Расходомер - счетчик установлен 18.09.2023, выполнены гусько - наладочные работы, подключили электроснабжение,оборудование работает. Договор исполнен.
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00	319,06	319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00		Договор № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Бреит". Испытания проведены, зафиксирована эффективность работы станции. Проведено обучение сотрудников, выданы сертификаты. Получены протоколы, подтверждающие влесте оаности оаада очистных сооружений. Готовятся документы для закрытия договора.
Обращение с отходами производства и потребления							
23	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20	2 140,00	Договор на исполнении с ООО "ЭкоСфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения 31.11.2023г.
				1 025 420,00	158 966,66	10 809,66	

24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2022	13 169,00	8 651,70	5 686,10	<p>Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Озис". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г.</p> <p>Договор в исполнении № 49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.</p>
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00	233,20	<p>Заключен договор № 77/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.</p>
Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"							
Общие мероприятия							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00	835,00	<p>Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023</p>
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30	715,10	<p>Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-НВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО «ЦАК Экспроект» № 655/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта "Риозерье АО «Восточный Порт». Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2023 к договору с ИП Загородная В. В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта "Управление ОКвТС. Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта "Портофлот АО «Восточный Порт», 2 этап выполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта "Очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p>
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	296,00	88,80	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2023 к договору с ИП Неваголова И. В. № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта "Политон ПУДО АО "Восточный Порт". Исполнен.</p> <p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", 2 этап выполнен.</p> <p>Заключен договор с ИП Неваголова И. В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", срок исполнения 4 квартал 2023.</p> <p>Заключен договор с ООО "ЦАК Экспроект" № 291/2023/Р1 от 03.04.2023 на оказание комплекса услуг по проведению инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха объектов НВОС-4 категории: Пожалево, Электроподстанция Угольная АО "Восточный Порт". Исполнен.</p>
				3 788,80,00	23 559,90	8 059,30	

29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	145,00	145,00	145,00	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК "Экопроект" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документов для получения разрешения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7. Решение получено 24.07.2023.																		
30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	470,00	376,00	3440,00	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.																		
								Договор с ИП Загородняя В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СППО, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023 г. Исполнен 1 этап.																		
								Договор с ИП Загородняя В.В. № 709/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полigon УЖК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнен 1 этап. Срок исполнения 2 этапа - 4 квартал.																		
								Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап. Ведутся натурные исследования.																		
								Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.																		
								Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап.																		
								Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап.																		
								Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Исполнен 1 этап.																		
								Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап.																		
								Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап.																		
31	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	1723,60	124,00	1074,40	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап.																		
								Договор с ИП Загородняя В.В. № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2023. Исполнен 1 этап.																		
								Дополнительное соглашение №3 от 14.03.23 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДВ для объекта ППК-1, срок исполнения 4 квартал 2023. Ведутся натурные исследования.																		
								Договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 012/ВВ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.																		
								Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствием необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.																		
								Договор с ФБУ "МВЛ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.																		
								Договор с ООО "ИСКРА-ЭКСПЕРТ" № 403/2023/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.																		
								32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металлов	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00	784,04	2 148,80	з 100,00	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металлов										
																	33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", б/о Триозерье, Парк "Новый" (лительной)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	755,03	1074,40	з 100,00	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", б/о Триозерье, Парк "Новый" (лительной)	
																										34

