Отчет в выполнении Программы природоохранных мероприятий АО "Васточный Порт" на 2024 год.

		-		по состоянию	по состоянию на 17.07.2024		
№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статуе исполнения на 17.07.2024
				Охрана атмосф	Охрана атмосферного полдуха		
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	CMP	3 квартал 2024	124 924,00	97 273,00		Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Капстрой", срок исполнения договора 4 кнартал 2024 г.
2	Ветрозацитные укрытия конпейер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00	4 968,00	4 968,00	Договор неполнен. Оборудование поставлено на еклад СПТО. Частично установлено.
3	Ветролащитное сооружение вспомогательного использования у здании вагоноопромидывателя по осям "A" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа
4	Укрытие маршевых секций конвейсрной линин №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00	9 927,00	Договор исполнен. Оборудование частично установлено.
S	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замена	3 квартал 2024	6 384,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СПТО.
итого	ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "			175 773,00	117 136,00	19 863,00	
				Охрана волных ресурсов	ibix pecypcon		
9	Системи водосвивжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора из реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходиций	CMP	I квартал 2024	37 655,00	36 885,00		Заключен договор с "ООО"ПИК"Воеток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутриплоцадочивае объекты перенесен на 3 квартал 2024г.
					125,00		Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22,06,2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 3 квартал 2024г.
7	Очистиые сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	CMP	4 квартал 2024	378 163,00			Ведется договорная работа,
65	Автомойка с очистивми сооруженнями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	00 036,00	61 302,66		Заключен договор №486/2024/Р1 от 06.06.2024 с ООО "Приморье Инвест Строй". Срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
6	Система оборотного водоснабження для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	CMP	3 квартал 2024	102 628,00			Ведется договорная работа на реализацию СМР.
10	Ливиеван канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 кзартал 2024	111 972,00	119 983,00		Заключен договор № 388/2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Трансстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 клартал 2024 г.
=	Участок системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модеринзации	4 квартал 2024	5 194,00			Заключен договор с ООО Приморье Инвест строй №656/2024/Р1 от 07.06.2024 г. Дата окончания договора 10.08.2024 г.
Ξ	Очистиме сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	2 квартал 2024	8 400,00	00'000 8		Заключен договор с ООО "Уссурнстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения.КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

21	Шламовый насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00	684,71		Заключен договор с ОСО Союз треяд ДВ №298/2024/Г1 от 27.03.2024. Срок постанки до 19.06.2024. Поставка задерживается, ожидаем насос в 110ле.
ILO III	ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"			704 574,00	226 980,37	00'0	
×0			Обраш	Обращение с отходами производства и потребления	оизводства и потре	бления	
<u>c</u>	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (CMP) Персходящий	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	2 500,00	2 800,00	Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 3 кв. 2024г.
4	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезврежнивие нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	000006	9 298,50	3 722.29	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1072/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оданс". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнения № 52/2023/Р1 от 24.01.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г.
2	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	3 квартал 2024	294,00			Заключен договор с ООО "Оазне" №646/2024/Р1 от 21.06.2024 г. Срок действия догонора до 31.12.2024.
ro m	ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"			334 197,00	11 798,50	6 522,29	
				Общие мер	Общие мероприятия		
91	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	429,60	Заключен логовор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023,, срок лействия логоворя до 31.12.2024.
17	Техинческое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параже грами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00	951,00	196,95	Заключен договор 555/2020/Р1 с Приморским УГМС. Срок действия д/с до 31.12,2024 года.
					1 548,00	580,50	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоокранной документации для Парка "Новый".
					87,40	87,40	Заключено дополнительное соглашение. № 103.23г. к договору с ИП Загородияя В.В. № 700/2022. № 10-07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОКиТС. Исполнен.
	ван пинежинали јуливолуговичани пинежина јуливанија јулива јуливанија јуливанија јуливанија јуливанија јулива јули		A vineary		244,00	73,20	Заключено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», исполнен.
00	терностия АО "Восточный Порт"	Мониторинг	2024	161,00	296,00	88.80	Заключено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению ИДВ для объекта очистные сооружения 6.о. Шепалово АО "Восточный Порт", исполнен.
					412,00	412,00	Заключен дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Эконроект" № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", исполенен.

					270,00	270,00	Заключен договор с ИП Неватодова И.В. № 236/2023/Р1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.
					430,00	344,00	Договор с ИП. Загородияя В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024 г. Исполнен.
					552,40	347,80	Договор с ИП. Загородияя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигои УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственияя мастерская), в стадин неполнения, исполнено 2 этала. Срок исполнения 3 этала - 4 кавртал 2024,
					736,00	637,60	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по устиговлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадин исполнении, срок исполнения договора 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап
	à				781,00	360,40	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б'о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
					475,00	266,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения 6/о Шепалово, в стадин исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
61	Установление санитарно-зацитных зон объектов АО "Восточный Порт"	Монитории	4 квартал 2024	981,00	579,00	365,60	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утличации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 2 этап.
	(ministravidae)				445,00	249,20	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадни исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
					400,00	224,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09,2022 на оказание комплекса услуг по установлению С33 для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этв.
					465,00	310,18	Договор с ИП Загородняя В. В. № 984/2022/Р1 от19,09,2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожприсе депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024г. Исполнен 1 этап.
					460,00	438,00	Договор с ИП Загородияя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09,2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта", в стадин исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
					490,00	274,40	Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09,2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадин исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024. Исполнен 1 этап.
			-		2 212,00	1323,60	Дополнительное соглашение №3 от 14,03.23 от к договору №455/2022/P1 от 28,04,2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДВ для объекта ППК-1, срок исполнения 4 квартал 2024, Ведутся настреные неследования.
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(э)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2024	230,00	204,30	44,65	Договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 99/2024/Р1 от 23.01.2024, в стадин исполнения, срок исполнения до 31.12.2024.
21	Проведение производетиенного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/6 Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважени; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; мюрекой воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024	2448,00	1050,10	98,92	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2024/016 от 10.01.2024 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31,12.2024.
53	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе С33	Мониторинг	4 квартал 2024	00,1601	785	247,3	Заключен договор с Находкинским МТП № 1051/2023/Р1, со сроком исполнения до 15.09.2024.
23	Проведение производетиенного экологического мониторнита акватории, прилетанощей к причалам № 49, 50, 51, 51A (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2024	4 341,00	2 148,90	2 148,90	Договор с ООО " ИСКРА, ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.
25	Мониторинг состояния реки Озериая Падь (определение гидиологических халактепистик)	Мониторинг	2 квартал	00'68	106,49	89,00	Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/Р1 от 02.02.2024 г. Срок действия до

26	Поверка лабораториых приборов санитарио-экологической лабораторин. Межлабораториые сличительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00	70,68	70,68	Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г. Срок действня до 31.12.2024.
30.1.	плата за выброс 3В в атмосферный воздух					64,71	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00		1,54	Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плата е за неглативное водлействие на окружающую ореду и ее оружы по оризанании от утветителя инистетства пиполных песунов и заклучки Российской Фелелации от
30.3.	плята за размещение отходов	1				1 158,63	9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
31	Плата за пользование водивами объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00	189,50	Плята вносится в соответствии с договорами волопользования № МО-20,04,00,002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19,07,2010, № МО-20,04,00,002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20,03,2018
0	ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"			16 070,00	20 336,27	11 393,06	
	HTOГО по всем мероприятиям на 2024г.			1 230 614,00	376 251,14	37 778,35	