

ПРОТОКОЛ № 8

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2030 годы

15.10.2026

Присутствовали:

- Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
- Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии

Члены комиссии:

- Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»
- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Рой К.Е. - директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2026 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 15.10.2026.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов благоустройства общественных пространств - победителей рейтингового голосования на 2026 год составляет 55,33 млн. руб., в том числе ФБ – 30,84 млн. руб., КБ – 0,95 млн. руб., МБ – 0,16 млн. руб., дополнительные средства МБ – 23,38 млн. руб.

Сквер в районе МЦК (3 этап работ).

Работы по основному муниципальному контракту, дополнительным в рамках экономии муниципальным контрактам завершены, приняты, оплачены. Муниципальные контракты закрыты. Кассовое исполнение – 51,93 млн. руб.

Мероприятие исполнено.

Сквер Находкинский пр-т, 50-56.

Работы по муниципальному контракту завершены, приняты, оплачены. Муниципальный контракт закрыт.

Кассовое исполнение – 3,40 млн. руб.

Мероприятие исполнено.

Соответственно, в текущем году с целью достижения целевых показателей результативности предоставления субсидии из краевого бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды было заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 55,33 млн. руб., работы по которым выполнены, приняты и оплачены в полном объеме.

Денежные средства в размере 55,33 млн. руб., в том числе ФБ – 30,84 млн. руб., КБ – 0,95 млн. руб., МБ – 0,16 млн. руб., дополнительные средства МБ – 23,38 млн. руб. освоены в полном объеме, целевые показатели результативности предоставления субсидии достигнуты.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 15.10.2026.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2026 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 15.10.2026.


Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	4
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	4
Планируемая стоимость	55 333,03 тыс. руб.
Сметная стоимость	55 333,03 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	55 333,03 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	55 333,03 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

 Шевченко А.В.
 Попова А.И.