

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Ответственный исполнитель:

2025 год

Непосредственный исполнитель:

Заместитель начальника планово - экономического отдела жилищно - коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством» Кровикова Олеся Сергеевна,

Кровикова OS@nakhodka-city.ru, тел.: 69 - 92 - 15

Сополнители:

Заместитель начальника отдела благоустройства и содержания территории МКУ «Управление городским хозяйством» Мирошник Наталья Александровна, NMitoshnik@nakhodka-city.ru, тел.: 69-92-66 - - в отношении основного мероприятия «Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения»

Заместитель начальника администрации Находкинского городского округа Третьяк Ольга Николаевна, Otreben@nakhodka-city.ru, тел.: 69-21-39 - в отношении основного мероприятия «Создание условий для развития услуг широкого доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах Находкинского городского округа»

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Устинов Алексей Иванович, uks.ustinov@mail.ru, тел.: 64-03-01 - в отношении основных мероприятий «Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт лифтовых стенок, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов МКД, «Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа», «Проведение проектно-изыскательских работ».

Заместитель начальника управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Т.А. Приорьева

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 28 октября 2020 года № 1148.

В течение 2025 года в Программу 7 раз вносились изменения: постановлением администрации Находкинского городского округа от 14.02.2025 № 251, от 27.03.2025 № 575, от 20.06.2025 № 1234, от 28.07.2025 № 1548, от 12.09.2025 № 1893, от 10.12.2025 № 2589, от 30.12.2025 № 2802.

## 1. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году.

В процессе реализации Программы в 2025 году достигнуты следующие показатели:

1. Показатель (индикатор) «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования» определяется путем подсчета количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования.

Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования в 2025 году – 0 ед.

Плановое значение показателя не достигнуто.

Работы по ремонту и замене объектов коммунальной инфраструктуры не осуществлялись ввиду отсутствия выделенного финансирования.

2. Показатель (индикатор) «Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена» определяется путем подсчета протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена.

Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена в 2025 году – 8 320 п.м.

Плановое значение показателя не достигнуто, отклонения – 13 952 п.м.

Работы по ремонту и замене сетей коммунальной инфраструктуры осуществлялись в соответствии с объемом фактически выделенного финансирования.

5. Показатель (индикатор) «Сохранение или увеличение объема (массы) транспортируемых твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КЛВП «ПЭО» определяется путем представления получателем субсидии документа, подтверждающего сохранение или увеличение объема (массы) транспортируемых твердых коммунальных отходов по договорам с КЛВП «ПЭО».

Источник информации: официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2.

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

и строительство в 2025 году – 3,0 км.

Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт (километрах).

4. Показатель (индикатор) «Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство» определяется путем подсчета протяженности сетей наружного освещения в отношении которых произведен ремонт и строительство (в километрах).

Источник информации: акты приемки выполненных работ, форма КС-2.

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

$29/145 * 100 = 21\%$

– 145 ед.

Общее количество муниципальных квартир, в которых необходимо произвести ремонт

Количество отремонтированных квартир в 2025 году – 2 ед.

в которых необходимо произвести ремонт.

отремонтированных муниципальных квартир к общему количеству муниципальных квартир, округа, в котором необходимо произвести ремонт» определяется отношением количества общего количества муниципальных квартир жилого фонда Находкинского городского округа от «Доля отремонтированных муниципальных квартир от

Источник информации: акты приемки выполненных работ, форма КС-2.

планового показателя.

При выполнении работ, замена тепловых сетей проводилась более экономичным способом (прямая укладка новых сетей). При этом замена сетей от планируемых тепловых точек выполнены в полном объеме, таким образом, показатель фактически уменьшился от

Отчет о достижении показателя результативности от ООО «Оазис» за 2025 год, подтверждающий сохранение или увеличение объемов (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов от планируемого по договорам с КТВП «ПЗО».

Плановое значение по договору с КТВП «ПЗО» – 7 475,934 т.

Достигнутое значение показателя – 11 466,25 т.

Процент выполнения – 153,37 %.

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

Источник информации: данные, полученные от получателя субсидии.

8. Показатель (индикатор) «Доля жилых домов в частном секторе, оборудованных контейнерными площадками для сбора ТКО» определяется отношением количества жилых домов в частном секторе, оборудованных площадками для сбора ТКО к общему количеству жилых домов в частном секторе.

Количество жилых домов в частном секторе, оборудованных контейнерными площадками для сбора ТКО в 2025 году – 5 ед.

Общее количество жилых домов в частном секторе – 166 ед.

$110/166 * 100 = 66,3\%$ .

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

Источник информации: статистические сведения, акты приемки выполненных работ,

форма КС-2.

9. Показатель (индикатор) «Количество установленных контейнеров для сбора ТКО»

определяется исходя из потребности, предоставляемой перевозчиком ТКО.

Общее количество установленных контейнеров для сбора ТКО в 2025 году – 111 ед.

Плановое значение показателя достигнуто, отклонений нет.

Источник информации: данные, полученные от перевозчика ТКО и акт приемки

выполненных работ.

## 2. Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2025 год.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

1. В рамках основного мероприятия «Мероприятия в области коммунального хозяйства» в 2025 году выполнены следующие работы:

а) приобретение пожарных гидрантов;

Закуплено 5 пожарных гидрантов.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

6) проведение проектно-изыскательских работ:

Разработана и проведена государственная экспертиза документации на капитальный ремонт 1 участка теплотрасс:

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной 2.3 ул. Владивостокская-участки квартальной тепловой сети по ул. Ленинская, ул. Луначарского»;

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной 2.8 Рыбный порт: участки квартальной тепловой сети по ул. Тагарина, ул. Лермонтова, ул. Верхне-Морская, Находкинский проспект»;

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной 3.4 ул. Красноармейская, 24-2 участка квартальной тепловой сети по ул. Потаничная, 40 и ул. Потаничная, 25»;

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной 2.1 ул. Кольцевая, 1а - участка квартальной тепловой сети по ул. Владивостокская, Находкинский проспект, ул. Ленинская»;

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной 2.1 ул. Кольцевая, 1а- участка квартальной тепловой сети по ул. Владивостокская, Находкинский проспект, ул. Ленинская (2 часть)»;

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной ООО "Техстройдом" - 2 участка квартальной тепловой сети по Находкинскому проспекту, 18-9 и Озерному бульвару, 14-16»;

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта тепловых сетей от котельной ПАО НСРЗ: от ТК 64 до ТК 71 по ул. Нахимовская, 27-31»;

- Государственная экспертная проектная документация в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.3 ул. Владивостокская - магистральная № 1 от ТК 1 ул. Владивостокская, 7»;
- Государственная экспертная проектная документация в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.3 ул. Владивостокская - магистральная № 2 до ул. Владивостокская, 50»;
- Государственная экспертная проектная документация в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Техническое перевооружение котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 с целью установки парового котла ДЕ-25-14ТМ».
- Мероприятие выполнено в полном объеме.
- в) Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края:
- В рамках мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края выполнены работы:
- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.3 ул. Владивостокская - магистральная № 1 от ТК 1 ул. Владивостокская, 36 до ТК 25 ул. Ленинская, 7;
- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.3 ул. Владивостокская - магистральная № 2 до ул. Владивостокская, 50;
- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ПАО НСРЗ: от ТК 64 до ТК 71 по ул. Нахимовская, 27-31;
- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.8 Рыбный порт: Находкинский проспект, 70 - ул. Лермонтова, 8;
- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.8 Рыбный порт: 9 участков квартальной тепловой сети (вода в дома) по ул. Гагарина, ул. Лермонтова, ул. Верхне-Морская, Находкинский проспект;
- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.3 ул. Владивостокская-10 участков квартальной тепловой сети по ул. Ленинская, ул. Луначарского;

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 2.1 ул. Колыцевая, 1а-19 участка квартальной тепловой сети по ул. Владивостокская, Находкинский проспект, ул. Ленинская;

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ООО "Техстройдом" - 2 участка квартальной тепловой сети по Находкинскому проспекту, 18-9 и Озерному бульвару, 14-16;

- Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 3.4 ул. Красноармейская, 24-2 участка квартальной тепловой сети по ул. Пограничная, 40 и ул. Пограничная, 25.

Работы по капитальному ремонту тепловых сетей выполнены в полном объеме.

Мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей выполнено в полном объеме.

г) Дополнительные расходы на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства:

- Инжиниринговые услуги по подготовке технической и сметной документации для разработки проектной документации объекта: «Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Врангель»;

- Инжиниринговые услуги по подготовке технической и сметной документации для разработки проектной документации объекта: «Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Ливадия (пос. Ю-Морской, с. Анна)».

2. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение граждан твердым топливом» было обеспечено 328 домовладений общей площадью 26 752 кв.м.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства»: Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

- В отчетном периоде выполнен ремонт в 2 жилых муниципальных помещениях, расположенных по адресу: г. Находка, ул. Верхне-Морская, 100-308; г. Находка, ул. Свдлова, 31-89.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. В 2025 году в рамках реализации основного мероприятия «Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа»: - закуплено для установки 11 шт. баков (контейнеров) для сбора твердых коммунальных отходов.

- выполнены работы по устройству 5 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в частном секторе.

- выполнены работы по вывозу 3158,68 м3 отходов, которые не относятся к классу твердых коммунальных, с площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории частного сектора.

- выплачена субсидия ООО «Оазис» в связи с выполнении условий предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа на возмещение части затрат, на приобретение специализированной техники по договорам финансовой аренды (лизинга).

5. Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт ливневых, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов»: В рамках мероприятия:

- выполнены проектные и изыскательские работы, инженерная защита территории в районе ул. Полярная, 14А в г. Находка. Исполнение решения Находкинского городского суда от 09.11.2022 года по делу № 2а-2646/2022 на инженерную защиту территории в районе ул. Полярная, 15А, в г. Находка;

- выполнены подрядные работы по объекту «Строительство ливневой канализации в районе дома по ул. Ленинградская 23 в г. Находка»;

- выполнены подрядные работы по объекту «Строительство ливневой канализации в районе дома по ул. Комсомольская 24 в г. Находка»;

- выполнены подрядные работы по подготовке проектной документации по объекту: «Строительство ливневой канализации в районе дома по ул. Комсомольская, д. 24 в г. Находка» (размещение элементов благоустройства в районе дома по ул. Комсомольская д.24 в г. Находка);

- выполнены подрядные работы по объекту «Строительство ливневой канализации в районе дома по ул. Ленинградская 23 в г. Находка»;

- выполнены подрядные работы по капитальному ремонту подпорной стенки в районе дома по ул. Минурина, дом № 12;

- выполнены подрядные работы по объекту «Строительство участка ливневой канализации г. Находка, по ул. Макарова, дом № 32»;

Мероприятие выполнено в полном объеме.

«Зеленый сад». Количество увеличивших мощность электроснабжения улиц СНТ - 36. электрическим сетям на территории Садоводческого некоммерческого товарищества в рамках мероприятия завершены работы по технологическому присоединению к жилищного фонда».

8. Мероприятие «Организация снабжения электрической энергией объектов отсутствия потребности. - проектирование сетей наружного освещения. Мероприятие не выполнено, ввиду освещения – 95 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. - количество приборов учета потребляющих электроэнергию объектами наружного освещения»:

7. В рамках мероприятия «Организация, ремонт и строительство сетей наружного Мероприятие выполнено в полном объеме.

блоков и подъездов. многоквартирных домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных проведении капитального ремонта отдельных элементов общего имущества Находкинского городского округа в целях возмещения части затрат, связанных с кооперативам или иным специализированным потребителем кооперативам округа управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным округа, в рамках Порядка предоставления субсидии из бюджета Находкинского городского округа 4 входных групп в 14 многоквартирных домах Находкинского городского округа субсидия управляющим организациям за выполнение работ по замене 83 домами»:

6. В рамках мероприятия «Создание условий по управлению многоквартирными Мероприятие выполнено в полном объеме.

числе проектно-изыскательские работы ул. Дзержинского д.1. ул. Комсомольская д.12а. - выполнены работы по реконструкции ливневой канализации в г. Находка, в том участка ливневой канализации г. Находка, по ул. Макарова, д.32»;

- выполнены подрядные работы по отводу ливневых вод на объекте «Строительство Макарова, д.32»;

теплотрассы по объекту: «Строительство участка ливневой канализации г. Находка, по ул. - выполнены подрядные работы по восстановлению участка бортового камня и участка

9. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов» направлена субсидия из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, построенных для детей-сирот в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципалитетов образований Приморского края на обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, построенных для детей-сирот:

- произведена замена теплоизоляции крыши, выполнены работы по стропильной системе и утеплению чердачного пространства. Осуществлен вывод фановых труб за пределы кровли;
- выполнено утепление и гидроизоляция подвального помещения.

10. Отдельное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках мероприятия:

- выполнены работы I этапа по строительству напорного коллектора от ТНС по ул. Спортивной до КТН по ул. Спортивная, 51 в г. Находка;
- проведены мероприятия по осуществлению строительного контроля.
- Мероприятие выполнено в полном объеме.

**3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**  
**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городской среды на территории Находкинского городского округа»**  
**(наименование муниципальной программы)**

п/п	Наименование	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период	1	2	3	4	5	6
			план	факт							
1	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования	ед.	15	0	Мероприятие не обеспечено финансированием.						
1	Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, в том числе:	п.м.	22 272	8320	При выполнении работ, замена тепловых сетей проводилась более экономичным способом (прямая укладка новых сетей). При этом замена сетей от планируемых тепловых точек выполнены в полном объеме.						
1	Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена	п.м.	9 719	8 320	Мероприятие не обеспечено финансированием.						
2	Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена	п.м.	12 553	0	Мероприятие не обеспечено финансированием.						
3	Доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт	%	21	21							
4	Доля многоквартирных домов, оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов, которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов	%	0	0							
5	Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство	км	3	3							

1	2	3	4	5	6
6.	Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к Интернет" с. Душкино	%	0	0	
7.	Сохранение или увеличение количества твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГВП "ПЭО"	%	100	100	
8.	Доля жилых домов в частном секторе, оборудованных контейнерными площадками для сбора ТКО	%	66,3	66,3	
9.	Количество установленных контейнеров для сбора ТКО	ед.	111	111	

## 4. Сведения о степени выполнения

Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и отдельных мероприятий

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий				
					2025		% достижения		
1	2	3	4	5	план	факт		7	8
Задача: Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа									
1.	Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства	Управление жилищно-коммунального хозяйства							
1.1.	Ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения	Управление жилищно-коммунального хозяйства	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения количество отремонтированных объектов теплоснабжения	п.м. ед.	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.2.	Ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения	Управление жилищно-коммунального хозяйства	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения количество отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения	п.м. ед.	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.3.	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	0	
1.4.	Проведение проектно-изыскательских работ	Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «УКС»	количество объектов на которых проведены проектно-изыскательские работы	ед.	13	13	13	100	
1.5.	Приобретение пожарных гидрантов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество приобретенных гидрантов	ед.	5	5	5	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.	Мероприятие по капитальному ремонту тепловых сетей	Управление жилищно-коммунального хозяйства	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	п.м.	9 719	8 320	100
1.6.1	Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края	Управление жилищно-коммунального хозяйства	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	п.м.	9 719	8 320	100
1.6.2	Мероприятие по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Приморского края	Управление жилищно-коммунального хозяйства	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	п.м.	0	0	0

Задача: Создание комфортных условий проживания граждан в Находкинском городском округе

2.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество отремонтированных муниципальных квартир	ед.	2	2	100
3.	Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	разработка проектной документации	да/нет (1/0)	0	0	0
3.1.	Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов	ед.	0	0	0
3.2.	Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами	Управление жилищно-коммунального хозяйства					
4.	Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа	Управление жилищно-коммунального хозяйства					
4.1.	Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество установленных контейнеров для сбора ТКО	ед.	111	111	100

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе	Управление жилищно-коммунального хозяйства	доля жилых домов в частном секторе обеспеченных контейнерными площадками для сбора ТКО	%	66,3	66,3	100
4.3.*	Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе	Управление жилищно-коммунального хозяйства	отработанные обращения (заявления)	да/нет (1/0)	1*	1*	0
4.4.	Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе	Управление жилищно-коммунального хозяйства	отработанные обращения (заявления)	да/нет (1/0)	1	1	100
4.5.	Участие в организации деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов (лизинг)	Управление жилищно-коммунального хозяйства	сохранение или увеличение получателем субсидии объема твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГУП «ПЭО»	%	100	100	100
5.	Обеспечение граждан твердым топливом	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество домовладений снабженных твердым топливом	ед.	328	328	100
6.	Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа	МКУ «УКС»	количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей НГО	ед.	0	0	0
7.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт лифтов, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов	МКУ «УКС»					
7.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт лифтов, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов	МКУ «УКС»	разработка проектной документации	да/нет (1/0)	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.	Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ливнепроводов, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов	МКУ «УКС»	количество отремонтированных, реконструированных, построенных ливнепроводов, подпорных стенок, лестниц	ед.	0	0	0
7.3.	Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы	МКУ «УКС»		ед.	0	0	0
8.	Создание условий по управлению многоквартирными домами	Управление жилищно-коммунального хозяйства					
8.1.	Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов по следующим направлениям: ремонт входных групп, оконных блоков и подъездов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество отремонтированных многоквартирных домов	ед.	14	14	100
8.2.	Обновление парка специализированной коммунальной техники, включая снегоборочную технику и средства малой механизации, необходимой для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество приобретенной специализированной коммунальной техники	ед.	0	0	0

Задача: Обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского округа

9.	Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения	Управление благоустройства					
9.1.	Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения	Управление благоустройства	количество приборов учета потребляющих электроэнергию объектами наружного освещения	ед.	95	95	100
9.2.	Ремонт сетей наружного освещения	Управление благоустройства	протяженность отремонтированных сетей наружного освещения	км	0	0	0
9.3.	Строительство сетей наружного освещения	Управление благоустройства	протяженность построенных сетей наружного освещения	км	3,51	3,51	100

1	2	3	4	5	6	7	8
9.4.	Проектирование сетей наружного освещения	Управление благоустройства	количество объектов с разработанной проектной документацией	ед.	1	0	0
Задача: Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа							
10.	Организация снабжения электрической энергией объектов жилищного фонда	Управление жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УКС»					
10.1.	Организация в границах территорий садоводства и огородничества снабжения электрической энергией	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество улиц садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Находкинского городского округа, в отношении которых модернизированы объекты электроснабжения	ед.	0	0	0
10.2.	Организация снабжения электрической энергией комплексной жилой застройки на территории Находкинского городского округа	МКУ «УКС»	количество точек присоединения	ед.	36	36	100
Задача: Создание комфортных условий проживания граждан в Находкинском городском округе							
11.	Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов	Управление жилищно-коммунального хозяйства		ед.	0	2	100
11.1.	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	разработка проектной документации	ед.	0	0	0
11.2.	Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество отремонтированных многоквартирных домов	ед.	0	0	0
11.3.	Обеспечение затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа	Управление жилищно-коммунального хозяйства	количество отремонтированных многоквартирных домов	ед.	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.4.	Проведение текущего и (или) капитального ремонта крыш, фасадов многоквартирных домов Находкинского городского округа, включая благоустройство прилегающей к ним территории, входящих в адресный перечень объектов гостевого маршрута	Управление жилищно-коммунального хозяйства					
12.	Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Находкинского городского округа	Управление благоустройства Отдел транспорта и связи МКУ «Управление городским хозяйством»	возможность подключения домохозяйств к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с. Душкино	%	0	0	0
Задача: Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа							
13.	Отдельное мероприятие: Реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»	Управление жилищно-коммунального хозяйства					
13.1.	Строительство напорного коллектора от ПНС по ул. Спортивной до КГН по ул. Спортивная, 51 в г.Находка (1 этап)	Управление жилищно-коммунального хозяйства	перечень построенных объектов	ед.	1	1	100

\* по пункту 4.3. в Программе допущена опечатка, так как единица измерения показателя «отработанные обращения (заявления)» - да -1, нет - 0.

**5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета  
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского  
городского округа»  
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы <*>			
			ГРБ С	РзПр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Всего	851		0800000000	000	1 497 735,96	1 442 660,67	1 211 469,90	
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа»		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					738 830,90	738 830,90	736 729,60	
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					615 667,23	560 591,94	337 542,57	
		бюджет Находкинского городского округа					143 237,83	143 237,83	137 197,73	
		иные внебюджетные источники								
		всего	851	0502	0890200000	000	487 843,21	432767,92	217193,21	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0502	0890200000	000	0	0	0	
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0502	0890200000	000	459 946,22	404 870,93	191 837,16	
1.	Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства	бюджет Находкинского городского округа	851	0502	0890200000	000	27 896,99	27 896,99	25 356,05	
		иные внебюджетные источники								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.6.1.	Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края	иные внебюджетные источники	всего	851	0502	08902ST003	243	472 767,57	417692,28	202141,57	
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0502	08902ST003	243	459 946,22	404870,93	191837,16	
			бюджет Находкинского городского округа	851	0502	08902ST003	243	12 821,35	12821,35	10304,41	
			иные внебюджетные источники								
			всего								
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
			бюджет Находкинского городского округа								
			иные внебюджетные источники								
1.6.2.	Мероприятие по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Приморского края	иные внебюджетные источники	всего	851	0501	0890100000	000	1 056,55	1 056,55	1 056,55	
			федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
			краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
			бюджет Находкинского городского округа								
			иные внебюджетные источники								
2.	Основное мероприятие: Мероприятия в области жилищного хозяйства:	иные внебюджетные источники	бюджет Находкинского городского округа	851	0501	0890141010	244	1 056,55	1 056,55	1 056,55	
			иные внебюджетные источники								
			бюджет Находкинского городского округа								
			иные внебюджетные источники								
			иные внебюджетные источники								

2.1.	Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	0890141010	244	1 056,55	1 056,55	1 056,55
		иные внебюджетные источники							
	всего		851	0501	0890100000	000	1 056,55	1 056,55	1 056,55
3.	Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов	всего							
		Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами							
3.1.	Обустройство многоквартирных домов пандусами	всего							
3.2.	Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами	всего	851	0503	0890700000	0	14 327,56	14 327,56	13 893,10
		Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа							
4.1.	Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	0890743040	244	1 984,68	1 984,68	1 984,68
		иные внебюджетные источники							
	всего		851	0503	0890743040	244	1 984,68	1 984,68	1 984,68
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	0890743040	244	1 984,68	1 984,68	1 984,68
		иные внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего	851	0503	0890743040	244	930,00	930,00	766,83
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
4.2.	Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе	Бюджет Находкинского городского округа	851	0503	0890743040	244	930,00	930,00	766,83
		иные внебюджетные источники							
4.3.	Содержание мест накопления ТКО (контейнерных площадок) в частном секторе	всего							
		всего	851	0503	0890743040	244	7 200,00	7 200,00	7 199,97
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
4.4.	Вывоз отходов на утилизацию (захоронение) с площадок ТКО, расположенных в частном секторе	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		Бюджет Находкинского городского округа	851	0503	890743040	244	7 200,00	7 200,00	7 199,97
		иные внебюджетные источники							
		всего	851	0503	890764094	244	4 212,88	4 212,88	3 941,62
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
4.5.	Участие в организации деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов (лизинг)	Бюджет Находкинского городского округа	851	0503	890764094	244	4 212,88	4 212,88	3 941,62
		иные внебюджетные источники							
		всего	851	0502	0890500000	000	7 738,27	7 738,27	5 134,19
		Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0502	0890500000	000	5 161,14	5 161,14	3 636,85
5.	Основное мероприятие: Обеспечение граждан твердым топливом	Бюджет Находкинского городского округа	851	0502	0890500000	000	2 577,13	2 577,13	1 497,34
		иные внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего	851	0502	0890500000	000	7 738,27	7 738,27	5 134,19
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
5.1.	Обеспечение граждан твердым топливом	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0502	089055S2620	244	5 161,14	5 161,14	3 636,85
		бюджет Находкинского городского округа	851	0502	089055S2620	244	159,63	159,63	112,48
		бюджет Находкинского городского округа	851	0502	089051D2620	244	2 417,50	2 417,50	1 384,86
		иные внебюджетные источники							
6.	Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа	всего							
		Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт							
		лифтовых, подпорных стенок, лестниц и покрытий							
		внутридворовых проездов многоквартирных домов							
		всего	851	000	0890800000	000	211,15	211,15	82,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
7.	Капитальный ремонт лифтовых, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	000	0890800000	000	0	0	0
		бюджет Находкинского городского округа	851	000	0890800000	000	211,15	211,15	82,00
		иные внебюджетные источники							
		всего	851	0503	0890800000	000	10,00	10,00	10,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
7.1.	Реконструкция и капитальный ремонт лифтовых, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов	бюджет Находкинского городского округа	851	0503	0890827080	243	10,00	10,00	10,00
		иные внебюджетные источники							
		всего	851	0503	0890800000	000	201,15	201,15	72,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	0890843105	243, 244	159,15	159,15	30,00
		иные внебюджетные источники	851	0503	0890843113	244	42,00	42,00	42,00
7.2.	Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту лифтовых, подпорных стенок, лестниц и покрытий внутридворовых проездов многоквартирных домов	бюджет Находкинского городского округа							
		иные внебюджетные источники							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.	Реконструкция ливневой канализации в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы	всего							
8.	Основное мероприятие: Создание условий по управлению многоквартирными домами	всего	851	0501	0890900000	000	2 099,60	2 099,60	2 099,60
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	0890900000	000	2 036,60	2 036,60	2 036,60
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	0890900000	000	63,00	63,00	63,00
		иные внебюджетные источники							
		всего							
8.1.	Капитальный ремонт отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	08909S2330	811	2 036,60	2 036,60	2 036,60
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	08909S2330	811	63,00	63,00	63,00
		иные внебюджетные источники							
8.2.	Приобретение специализированной коммунальной техники, необходимой для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства придомовой территории многоквартирных домов	всего							
		всего	851	0503	0890600000	000	52 170,89	52 170,89	51 374,14
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
9.	Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения	краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	0890600000	000	52 170,89	52 170,89	51 374,14
		иные внебюджетные источники							
		иные внебюджетные источники							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Основное мероприятие: Капитальный ремонт многоквартирных домов	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	891100000	000	16 800,00	16 800,00	9 482,81
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	891100000	000	1 099,07	1 099,07	1 087,47
		иные внебюджетные источники							
11.1.	Разработка проектно- сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	всего							
11.2.	Проведение капитального ремонта крыши и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута Находкинского городского округа	всего							
		всего							
11.3.	Обеспечение затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Находкинского городского округа	всего							
11.4.	Проведение капитального ремонта крыши и фасадов многоквартирных домов гостевого маршрута	всего							
		всего	851	0501	08911S2870	000	17 899,07	17 899,07	10 570,28
11.5.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, построенных для детей - сирот	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	0911S2870	243	16 800,00	16 800,00	9 482,81
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	0911S2870	243	519,59	519,59	507,99
		иные внебюджетные источники	851	0501	08911D2870	243, 244	579,48	579,48	579,48
		иные внебюджетные источники							



## 6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» проведена согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением от 28 октября 2020 года № 1148.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена:  $\text{П}1 = 0/15 = 0$

- протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена:  $\text{П}2 = 9\ 719/22\ 272 = 0,4$

- доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО, в котором необходимо произвести ремонт:  $\text{П}3 = 21/21 = 1$ ;

- протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство:  $\text{П}4 = 3/3 = 1$ ;

- сохранение или увеличение объема субсидии (массы) транспортированных твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа от планируемого по договорам с КГВЛ «ПЭО»:  $\text{П}5 = 100/100 = 1$ ;

- доля жилых домов в частном секторе, оборудованных контейнерными площадками для сбора ТКО:  $\text{П}6 = 66,3/66,3 = 1$ ;

- количество установленных контейнеров для сбора ТКО:  $\text{П}7 = 111/111 = 1$ .

Степень реализации программы  $\text{П} = 5,4/7 = 0,8$ ;

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  $\text{Сфин} = 1\ 211\ 469,90/1\ 497\ 735,96 = 0,8$

3. Оценка степени реализации мероприятий

$$M_p = M_b / M \quad M_p = 10/13 = 0,8$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

$$\Xi = (I\Pi + C_{\text{фин}} + M_p) / \Xi = (0,8 + 0,8 + 0,8) / 3 = 0,8$$

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.