

ПРОТОКОЛ № 9

заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы для организации проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2024 годы (общественной комиссии)

15.11.2021 г.

Присутствовали:

- Шевченко А.В. -** заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;
- Сазонтова И.П. -** начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;
- Попова А.И. -** заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии.

Члены комиссии:

- Варсегова А.В. -** руководитель Находкинского отделения Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»;
- Едапина В.В. -** заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Краснов В.А. -** инженер по строительному контролю 1 категории муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа;
- Кульпин С.А. -** заместитель директора муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;

- Рой К.Е. =** директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;
- Устинова О.В. -** начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. -** директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 15.11.2021.

ЗАСЛУШАЛИ: Сазонтову И.П.

Сквер «Богатырь» (2 этап).

Работы на данном объекте завершены. Выполнены работы по планировке территории, водоотведению, устройству покрытий пешеходных зон, установке оборудования спортивных площадок, работы по обустройству хоккейной коробки, электроосвещение, озеленение. Малые архитектурные формы, тренажеры закуплены.

В связи с поступившими исками прокуратуры Приморского края о ничтожности договоров, заключенных в рамках реализации мероприятий

программы, приемка работ и освоение денежных средств приостановлены до проведения судебных процессов. Ожидается проведение судебного заседания и решение суда.

Сквер «Русь» (2 этап)

Работы на данном объекте остановлены. Процент исполнения - 52%. Выполнены работы по устройству ограждения, а также частично работы по укладке основания пешеходного тротуара.

Решением Арбитражного суда Приморского края иски удовлетворены. Признан недействительным договор подряда от 24.02.2021, заключенный между МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» Находкинского городского округа и ООО «Профстрой». В связи с данным решением, невозможно произвести приемку и оплату выполненных работ. Соглашение №23562 от 17.02.2021 между администрацией Находкинского городского округа и МАУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» Находкинского городского округа расторгнуто.

Сквер в районе ул. Горького, 2.

Работы на объекте завершены. Выполнено комплексное благоустройство – устройство покрытий с учетом мероприятий для маломобильных групп населения, наружного электроосвещения, установка малых архитектурных форм, озеленение.

В связи с поступившими исками прокуратуры Приморского края о ничтожности договоров, заключенных в рамках реализации мероприятий программы, приемка работ и освоение денежных средств приостановлены до проведения судебных процессов. Ожидается проведение судебного заседания и решение суда.

Сквер Озерный бульвар (1 этап).

Работы на данном объекте остановлены. Процент исполнения - 87%. Выполнены основные строительные-монтажные работы на запланированной первым этапом площади сквера (30% от общей площади): демонтажные работы, планировка территории, устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом тактильной плитки для маломобильных групп населения, смонтированы элементы ливневой канализации, выполнены работы по оформлению декоративной клумбы с установкой закладных под арт-объект, установлены закладные под ограждение, опоры электроосвещения.

Решением Арбитражного суда Приморского края иски удовлетворены. Признан недействительным договор подряда от 25.02.2021 №2,

заключенный между МАУК «Дом молодежи» Находкинского городского округа и ООО «Профстрой». В связи с данным решением, невозможно произвести приемку и оплату выполненных работ. Соглашение №23547 от 12.02.2021 между администрацией Находкинского городского округа и МАУК «Дом молодежи» Находкинского городского округа расторгнуто.

Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг (1 этап).

Работы на объекте (планируемый первый этап) завершены. Выполнены демонтажные работы, работы по установке бортовых камней и устройству наружного электроосвещения.

В связи с поступившими исками прокуратуры Приморского края о ничтожности договоров, заключенных в рамках реализации мероприятий программы, приемка работ и освоение денежных средств приостановлены до проведения судебных процессов. Ожидается проведение судебного заседания и решение суда.

В связи с невозможностью расходования денежных средств, 15.10.2021 администрацией Находкинского городского округа в адрес заместителя председателя Правительства Приморского края Пархоменко Е.А. направлен запрос о рассмотрении возможности снятия доведенных субсидий.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 15.11.2021.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2021 году.


2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 15.11.2021.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	0571400000

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	48 629,27 тыс. руб.
Сметная стоимость	46 863,59 тыс. руб.
Законтракованная стоимость	28 077,14 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:



Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:



Попова А.И.