

Информация
о достижении показателей муниципального проекта «Культурная среда»
на территории Находкинского городского округа на 01.11.2023

раздел 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Значение показателя по месяцам, %													
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	на 31.12.2023
1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	Плановые	3	3	3	3	3	3	3	7	9	9	10	10	10
		Фактические	0	0	0	0	0	0	3	0	5	6	6	7	7
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Плановые	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6
		Фактические	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	4	0	4

раздел 6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта, ед. изм.	Значение показателя по месяцам, тыс. руб.													
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	на 31.12.2023
1. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Плановые	0,0	0,0	665,341	4 094,95	5061,384	5250,212	8970,213	8970,213	8970,213	8970,213	8970,213	8970,213	8970,21
		Фактические	0,0	0,0	0,00	1573,28	4109,43	8638,33	8970,21	8970,21	8970,21	8970,21	8970,21	8970,21	8970,21
1.2.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	Плановые	0,0	0,0	0,0	0,0	4475,000	11 023,000	19 534,000	26 580,000	31 314,000	36 778,000	44511,60	44511,60	44511,60
		Фактические	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	3 473,68	9021,92	17198,69	21433,51	32762,85	32762,85		
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	Плановые	0,0	0,0	2 497,837	5 179,339	8 558,766	16052,278	26080,36	36732,902	36732,902	36732,902	36732,902	36732,902	36732,902
		Фактические	0,0	0,0	0,00	0,00	1 968,14	6293,33	19717,76	24941,66	31291,04	35013,18	35608,18	35608,18	35 608,18
1.4.	Технически оснащены муниципальные музеи	Плановые	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 162,779	3 162,779	3 162,779	3 162,779	3 162,779	3 260,60
		Фактические	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,28	1 618,28	1 618,28	3260,60	3260,60	3 260,60
1.5.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Плановые	0,0	0,0	0,0	0,0	539,951	1 672,273	2 817,435	3 758,145	3 758,145	3 758,145	3 758,145	3 758,145	2 516,07
		Фактические	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 516,07	2 516,07	2 516,07	2 516,07	2 516,07	2 516,07	2 516,07
1.6.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Плановые	0,0	0,0	1 000,000	4 000,000	9000,000	14000,000	14315,590	15315,590	15315,590	15315,590	15315,590	15315,590	15315,590
		Фактические	0,0	0,0	0,0	957,61	1398,82	3244,57	6282,49	14342,25	15315,59	15315,59	15315,59	15315,59	15 315,59
1.7.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	Плановые	0,0	0,0	620,369	2 844,923	4 372,882	5 866,267	5 866,267	5 866,267	5 866,267	5 866,267	5 866,267	5 866,267	5 473,58
		Фактические	0,0	0,0	0,0	535,18	3731,07	5473,58	5473,58	5473,58	5473,58	5473,58	5473,58	5473,58	5 473,58
	ИТОГО					3066,07	11207,46	27123,49	51982,03	75060,74	86618,28	101669,79	103907,08		