

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.
по состоянию на 31.03.2023**

№ пункта	Мероприятие	Статус	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус выполнения на 31.03.2023 г.
Охрана атмосферного воздуха							
1	Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8, 9 (ПИР, СМР)	ПИР СМР	4 квартал 2023	83 933,00	99 462,00	1 864,00	Заключен договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9. Срок исполнения договора 19.07.2023г.
2	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	ПИР	4 квартал 2023	97 273,00	3 103,40	85 865,48	ПИР выполняются по дополнительному соглашению с ЗАО "Стройинвест Восток" в рамках Договора от 02.07.2018 №1129/2018/Р, срок исполнения договора 31.07.2023 г.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного назначения у здания вагонопрокидывателя по осем "А" и "Б". ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2023	24 731,00			Ведется договорная работа.
4	Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00			Ведется договорная работа.
5	Система пылеподавления на СПМ 1,2 Переходный	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00			В рамках исполнения договора с ООО «АКАДПП Борея» № 1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 3 квартал 2023 г.
6	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 2 (ПИР, СМР) Переходный	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			Ведется договорная работа.
7	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Стакера № 3, № 4 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
8	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Рекайзера № 5, № 8 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
9	Доборудование круглогодичной системой пылеподавления Рекайзера № 6, № 7 (ПИР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Ведется договорная работа.
10	Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Ведется договорная работа.
11	Системы электроснабжения и автоматизации портальных комплексов с мобильными генераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Ведется договорная работа.
12	Модернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00			Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" № 1201/2022/Р1 от 03.11.2022. Ведется СМР по ПС 5,6, 9,10. Ведется разработка ДС на продление дополнительных работ по модернизации ПС-8,15. Срок исполнения 30.04.2023
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				411 667,00	102 565,40	87 729,48	
Охрана водных ресурсов							
13	Система водоснабжения производственно-перезрузочных комплексов от водозабора на реке Гляцка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	36 885,00	125,00		Заключен договор с "ООО"ПИЖ"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, перенос сроков на 3 квартал 2023г. Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение государственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Согласована проектная документация. Срок исполнения 30.03.2023г.
14	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2025	740 019,00			Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, срок исполнения 21.06.2023г.
15	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2023	42 159,00			Ведется договорная работа.
16	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходный	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00	1 814,40	Заключен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 23.06. 2023 г.
17	Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	3 квартал 2024	1 068,00			Ведется договорная работа.

18	Системаливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 по территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	824,00			Ведется договорная работа.
19	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	13 843,00			Ведется договорная работа.
20	Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛЮС18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00			Ведется договорная работа.
21	Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах-накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПИР	2 квартал 2023	721,00			Ведется договорная работа.
22	Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00		29 884,80	Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брейн". Срок исполнения 25.06. 2023 г.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				1 025 420,00	10 205,00	31 699,2	
Обращение с отходами производства и потребления							
23	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовый. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2023	362869,00		2 000,00	Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. По ДС №5 срок исполнения 31.07. 2023г.
24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2023	13 169,00	13 425,63	449,91	Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2023	2 848,00			Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				378 886,00	13 425,63	2 449,91	
Общие мероприятия							
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 602,53	231,90	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	460,00	62,67	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	1800	1683,75	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 к АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый" Заключено дополнительное соглашение № 2 от 08.02.2023 к договору № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 с ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" на оказание комплекса услуг на разработку, согласовании и установление СЗЗ ППК-1
29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), № 7 (КОЦ Шепалово)	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	300,00	20,00	Договор с ООО «Экосфера» №113/2020/Р1 от 16.03.2020 в стадии исполнения до 26.11.2023.
					470,00	48,30	Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Триозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.
					492,00	103,20	Договор с ИП. Загородний В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.
					430,00	111,60	Договор с ИП. Загородний В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00	118,08	Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходящий)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	465,00	116,40	Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					475,00	114,00	Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					445,00	116,40	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					485,00	106,80	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый платеж по договору.
					400,00	96,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					490,00	132,94	Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					465,00	131,40	Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
					460,00	117,60	Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.
31	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	162,00	213,28	60,28	Договор с ФБУ "ЦИАТИ" по ДФО" № 012/ВБ от 23.01.2023. в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.
32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла	Мониторинг	4 квартал 2023	179,00			Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.
33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питательной воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2023	1022,00	755,03	14,33	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2022/262 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.
34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2023	3 190,00	2 250,00		Договор № 238/2022/Р1 от 17.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 31.03.2023. Ведется закупочные процедуры для заключения договора на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля в 2023-24 гг.
35	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2023	220,00	260,37		Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-ГП от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.
36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал EX T"	Мониторинг	1 квартал 2023	1 053,00		380,78	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/23/Р1 от 02.02.2023 в стадии исполнения. Срок поставки оборудования 03.04.2023
37	Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"	Мониторинг	2 квартал 2023	1 357,00	894,17	987,60	Договор №1312/2022/Р1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК" исполнен.

38	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 096,00		67,65	Услуги оказываются в рамках исполнения: договор № 18/02-21-п от 15.02.2021 с ООО "БАП"ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ" на поверку прибора Коллон-1В-02; договор № 242/3647-2022 от 02.12.2022 с ВНИИМ им.Д.И.Менделеева на поверку средств измерений анализаторов пыли MetOne E-Van; договор № 22-0000940001 от 10.01.2022 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" на поверку толщиномера ультразвукового; договор № 31385/700/23 от 28.11.2022 с ЗАО "РОСА" на оказание услуг по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ); договор № 2418-05-10 от 19.05.2010 с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" на ремонт,техническое обслуживание и поверка газоанализатора;
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Мониторинг	4 квартал 2023	1 385,00		298,17	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
40	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2023	211,00		49,06	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен расчет платы за пользование водными объектами за 4 квартал 2022г.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				23 286,00	15 097,38	5 168,92	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г.				1 839 259,00	141 293,41	127 047,51	