

**Отчет о выполнении
Программы природоохранной деятельности АО "Восточный Порт" на 2023 год
на основании на 19.07.2023**

Мероприятие	Мероприятие	Статус	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договоров, тыс. руб.	Сколько средств, тыс. руб.	Статус выполнения на 19.07.2023 г.
Охрана атмосферного воздуха							
1	Система пылеулавливания, дозиметрирования и крутиломомного режима в зонах выхлопов при работе ДСК 7, 8, 9 (ПНР, СМР)	ПНР СМР	4 квартал 2023	83 953,00	99 462,00		Договор с ООО "АКАДПТ" №1010/2023/П от 22.09.2023 на разработку проектной документации «Система пылеулавливания крутиломомной эксплуатации и зонх пылеулавливания при работе ДСК №7, №8, №9» попутный и основной порты; и проект с технико-экономическими показателями эффективности мероприятия.
2	Ветроэнергетическое ограждение (Принц №49) (ПНР, СМР)	ПНР	4 квартал 2023	97 273,00	17 360,00	3 814,30	ПНР: выполнение проекта исполнения договора № 1129/2018/Р от 02.07.2018 ЗАО "Стройинвест Восток". Срок исполнения июля 2023.
3	Вертикальный кожухание водонапорного котельного помещения у здания пылеулавливания по оси "А" и "Б" (ПНР-Э)	ПНР	4 квартал 2023	24 731,00	2 800,00	103 038,60	ПНР выполняется ООО "КАИСТРОИ" в рамках Договора от 17.09.2019 №6505/2019/Р, срок исполнения договора 31.07.2023 г.
4	Ветроэнергетическое ограждение (Принц №49) (ПНР, СМР)	Приобретение	3 квартал 2023	4 721,00	3 260,00	978,00	Заключен договор №1972023/Р от 07.03.2023 с ООО «Арикс». Срок исполнения 24.07.2023.
5	Система пылеулавливания на СМТ 1,2 Перевозной	Приобретение	3 квартал 2023	78 680,00	1 408,00		Договор № 238/2023/Р от 13.04.2023 на изготовление металлоконструкций и комплексов, оборудования поставлено 18.07.2023. Поиск поставки металлоконструкций осуществлен силами подрядчиков. Срок исполнения 3 квартал 2023г.
6	Доборудование крутиломомной системы пылеулавливания Станция №2 (ПНР, СМР; Перевозной)	Приобретение	4 квартал 2023	67 185,00			В рамках исполнения договора с ООО "АКАДПТ Восток" №1661/2021/Р от 10.12.2021 ведется разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-наладочных работ - 3 квартал 2023г.
7	Доборудование пылеулавливания системы пылеулавливания Станция №3, №4 (ПНР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Велется закупочная работа.
8	Доборудование пылеулавливания системы пылеулавливания Станция №5, №8 (ПНР)	Приобретение	4 квартал 2023	2 535,00			Велется закупочная работа.
9	Доборудование пылеулавливания системы пылеулавливания Станция №6, №7 (ПНР)	Приобретение	3 квартал 2023	2 535,00			Велется закупочная работа.
10	Система пылеулавливания маршек в тыловой стороне эстакады 1,3 (ПНР)	Приобретение	4 квартал 2023	5 471,00			Принято решение о закупке от реализации лишнего проекта с реализацией лишь марш по минимальным поставочным ценам в оборудовании эстакады.
11	Система электроснабжения и автоматизации отдельных комплексов с мобильными энергоустановками (ЛГМСТ)ДС-21, ПС-22	Модернизация	3 квартал 2023	1 615,00			Велется закупочная работа. Планируемый срок завершения ориентировочно 3 квартал 2023г.
12	Модернизация переходных станций ПС-5,6, ПС-8, ПС-9,10; ПС-13, ПС-14, ПС-15 (улучшение качества электрической энергии в переходных станциях)	Модернизация	4 квартал 2024	40 453,00	37 504,00	27 210,40	Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС ПИХОДЛСА" № 1201/2022/Р от 03.11.2022. СМР по ПС 5,6, 9, 10 выполнен.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				411 667,00	916 862,00	135 041,20	Велется разработка ДС по проведению дополнительных работ по модернизации ПС-8, 13, 15. Срок исполнения 30.08.2023.
Охрана водных ресурсов							
13	Система водоулавливания промывочно-перезуточного комплекса от Перевозной на реке Галица (ПНР-1, ПНР-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2023	36 985,00	125,00		Заключен договор с ООО "ПВТЭК Восток 2017/2021/Р от 03.07.2020, срок разработки и предоставление ПД на муниципальную область начнется на 3 квартал 2023г.
14	Очистные сооружения (ПНР-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2023	740 019,00	20 050,00	8 135,80	Заключен договор с ООО "Стройинвест Эксперт" № 0766/2022/Р от 22.06.2022, на проведение инженерно-проектной экспертизы проектной документации инженерных систем. Срок исполнения 30.12.2023.
15	Автоматизация очистных сооружений (ПНР-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2023	42 139,00	32 310,40		Заключен договор с ООО "ПРОСТОК СТРОИ" № 1343/2022/Р, срок исполнения 31.07.2023.
16	Система оборотного водопользования для орошения складов (ПНР-3) (СМР) Перевозной	СМР	4 квартал 2023	152 436,00	10 080,00		Получено Удобрение на строительство № RU 25-31-15-2023 11.05.2023г., от сроком действия до 11.05.2024 г. Заключен договор № 568/2023/Р от 09.06.2023г., с ООО «СК «Жителески». Срок исполнения 4 квартал 2023г.
17	Линейная канализация с территории складов (СМТ) (ПНР)	ПНР	3 квартал 2024	1 008,00	956,00		Заключен договор с ООО "МКМТ" № 407/2022/Р от 13.04.2022, на проведение комплексных работ по проведению изысканий и разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, срок исполнения 31.10.2023 г.
							Заключен договор № 498/2023/Р от 30.05.2023 с ООО «Прометей Строй» на разработку схемы линейной канализации.
							Срок исполнения 24.07.2023г.

18	Система ливневой канализации. Выполнение от ПРУ №66, №69 на территории Т-3	СМР	1 квартал 2023	834,00	926,00			Заключен договор с ООО "ПРОЕКТИВА СРЕДА" №496/2023/Р1 от 30.05.2023 на разработку проектной документации, рабочей документации объекта капитального строительства: "Ливневая канализация с перегородки скважи (СМТС)". Срок исполнения: 24.07.2023.	
19	Очистные сооружения КОЦ Шелалово (ПНР)	ПНР	4 квартал 2024	13 843,00	8 000,00			Заключен договор с ООО "Уссурийскпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта. Очистные сооружения. КОЦ Шелалово. Срок исполнения 31.10.2023г.	
20	Земля раскисляюще-очистная. (Очистные сооружения ливневых сточных вод ППК-1 (ЛОС 18) причал 12)	СМР	3 квартал 2023	3 940,00				Матрица контрольный анализ рынка. Плановый срок исполнения 3 марта 2023г.	
21	Приобретение дренажных насосов для установок в бассейнах-наполнительных на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9	ПНР	2 квартал 2023	721,00	319,06		319,06	Договор № 112/2023/Р1 от 10.02.2023 исполнен.	
22	Станция приточной, подан и дозированной флукулянт	Модернизация	3 квартал 2023	33 525,00	37 356,00			Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Срок исполнения 31.07.2023 г.	
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"							1 025 420,00	110 092,46	8 454,86
Обращение с отходами производства и потребления									
23	Подгон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Перезащит	ПНР	4 квартал 2022	362 869,00	14 760,20		2 140,00	Договор в исполнении с ООО "ЭкоСфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения 31.07.2023г.	
24	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обвалочные нефтезащитных отходов.	ПНР	4 квартал 2022	13 169,00	8 651,70		3 689,00	Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении № 1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "ЭкоСтерим". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №11/12/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2023г. Договор в исполнении №49/2023/Р1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.	
25	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПНР	4 квартал 2024	2 848,00	148,00			Заключен договор №477/2023/Р1 от 23.05.2023 с ООО "РЕГИОН ДВ" на оказание услуг по очистке земельных участков, находящихся в аренде и в собственности Общества, от отходов IV-V классов опасности. Срок исполнения 29.12.2023.	
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"							378 886,00	23 559,90	5 829,00
Общие мероприятия									
26	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз ИМУ)	Мониторинг	4 квартал 2023	1 116,00	2 905,00		649,40	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-ИМУ от 14.01.2021, срок действия договора до 31.12.2023	
27	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологический параметрами 4 шт., поверка	Мониторинг	4 квартал 2023	1 164,00	3 364,30		489,50	Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 №6-ИВЦТЕХ об оказании услуг по техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок действия до 31.12.2023.	
28	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2023	3 449,00	1 290,00		496,40	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНННМВ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый" Заключено дополнительное соглашение № 2 от 08.02.2023 к договору № 455/2022/Р1 от 28.04.2022 с ООО "ЦАК ЭКОПРОЕКТ" на оказание комплекса услуг на разработку, согласовании и установлении СЗЗ ППК-1	
29	Получение Решений на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3).	Мониторинг	4 квартал 2023	720,00	145,00		43,50	Получено Решение на пользование водным объектом для сброса сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3). Заключен договор с ООО "ЦАК ЭКОПРОЕКТ" №386/2023/Р1 от 24.04.2023 на оказание комплекса услуг по подготовке документации для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод по выпуску №7.	
							470,00	263,20	Договор с "ЦАК Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Трлюкере, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г.
							420,00	240,80	Договор с ИП Загородина В.В. № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г.

30	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Перевозчики)	Мониторинг	4 квартал 2023	6 962,00	465,00	260,40	<p>Договор с ИП Загородина В.В. № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УРК и двухэтажное здание (блок учебно-производственных мастерских), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Бала Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепелово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта олимпийские сооружения б/о Шепелово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с ИП Невазлова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с ИП Невазлова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Бала речного контейнеро (БРК), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплата авансовых платежей по договору.</p> <p>Договор с ИП Невазлова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линейно-наблюдный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с ИП Загородина В.В. № 984/2022/Р1 от 09.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с ИП Загородина В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восток» и Административное здание «Управление порта», в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с ИП Невазлова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта реконстро-капитальной уч-сток (РМУ), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплата авансовых платежей по договору.</p> <p>Договор с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДС для объекта ППК-1, срок исполнения 3 квартал 2023.</p> <p>Договор с ФБУ "ШАТНП по ДФО", № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.</p> <p>Заключение договора не требует связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствию необходимости проведения экологического контроля на содержание железа.</p> <p>Договор с ФГБУ "ИВР" № 227/2022/02 от 21.12.2022 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.</p> <p>Договор с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ" № 403/2022/Р1 от 03.05.2023 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 29.12.2023.</p> <p>Договор № 238/2022/Р1 от 31.03.2022 с ООО "ЦАК Экопроект" на выполнение работ по мониторингу акватории бухты Врангеля исполнен.</p> <p>Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-П от 24.01.2023 в стадии исполнения до 31.12.2023.</p>
31	Проведение замеров промышленных выбросов бензолинов в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2023	177,70	124,00	124,00	<p>Договор с ФБУ "ШАТНП по ДФО", № 012/ВБ от 23.01.2023, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2023.</p>
32	Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание метана	Мониторинг	4 квартал 2023	170,00			
33	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепелово", т/б Триозофос, Парк "Новый" (питьевой воды естествен, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвен; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2023	755,03	381,30	381,30	
34	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды; донных отложений; морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2023	2 148,80	537,20	537,20	
35	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2023	312,40	156,20	156,20	

36	Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар Универсал EX T"	Мониторинг	1 квартал 2023	1 053,00	913,87	913,87	913,87	Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" № 97/23/Р1 от 02.02.2023 исполнен. Оборудование поставлено.
37	Приобретение газоанализатора "ГАНК-4"	Мониторинг	2 квартал 2023	1 357,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	Договор №13/12/2022/Р1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР ГАНК" исполнен.
38	Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные слепые испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2023	1 096,00	304,60	304,60	304,60	Услуги оказываются в рамках исполнения: - договор с ФБУ "Тюменский ЦСМ" № 08/716-22 от 21.12.2022 на поверку средства измерений, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ФБУ "Природный ЦСМ" № 65/2023/Р1 от 16.01.2023, на проведение поверки средств измерений, аттестацию испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО НПК "Микрофор" № 013/23 от 23.01.2023 на услуги по проведению технического обслуживания и поверки по относительной влажности, температуре и давлению термометра ИВА-6, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО "БАП "Хромотест-Экология" № 18/02-21-п от 15.02.2021 на выполнение работ по восстановлению работоспособности, подготовке к поверке и проведению поверки средств измерений (прибор Колман-1В-02), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" № 24/18-05-10 от 19.05.2010, на ремонт, техническое обслуживание и поверка газоанализатора, в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с ЗАО "РОСА" № 31385/700/23 от 28.11.2022 на услуги по организации межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), в стадии исполнения до 31.12.2023; - договор с УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ", ЛИС 2022GX11020) № 22-000094/0001 от 10.01.2022 на проведение поверки, калибровки средств измерений (толщиновмера ультразвукового), аттестации испытательного оборудования, в стадии исполнения до 31.12.2023;
39	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Мониторинг	4 квартал 2023	1 385,00	584,40	584,40	584,40	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка предоставления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
40	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2023	211,00	107,80	107,80	107,80	Плата вносится в соответствии с договорами пользования № МО-20/04.00.002-М-ДРБВ-Т-2016/0277/00 от 19.07.2010, № МО-20/04.00.002-М-ДРБВ-Т-2016/069Ж/00 от 20.03.2018.
				23 286,00	22 619,10	22 619,10	10 673,75	
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				1 839 259,00	1 073 134,06	1 073 134,06	159 998,91	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г.								