

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 - 2027 годы

29.03.2024

Присутствовали:

Шевченко А.В. – заместитель главы администрации Находкинского городского округа-начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, председатель общественной комиссии;

Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Попова А.И. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством», секретарь общественной комиссии;

Члены комиссии:

Едапина В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

Вострых Т.Г. - главный специалист производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Седова И.Е. - заместитель начальника производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»

Рой К.Е. – директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»;

- Устинова О.В. - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;
- Фирсенков В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка».

На заседании общественной комиссии присутствует большинство членов комиссии, заседание считается правомочным.

Повестка заседания:

О ходе выполнения работ по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2024 году.

О рассмотрении ежемесячного отчета по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 29.03.2024.

12.02.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды № 05714000-1-2024-005.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта, предусматриваемый в бюджете Находкинского городского округа, с учетом софинансирования в 2024 году составляет 40,32 млн. руб.

На основании проведенного рейтингового голосования с учетом финансирования мероприятий муниципальной программы к благоустройству в текущем году представлены следующие территории:

1. Видовая площадка №3.
2. Сквер в районе МЦК (1 этап (этапы 2024 года)).

Видовая площадка №3

Работы по благоустройству включают в себя устройство наружного освещения, замену покрытия пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, озеленение.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 22.01.2024, цена контракта составляет 16,46 млн. руб. Подрядная организация ООО «КОРПОРАЦИЯ «ПРИМИНЖИНИРИНГ». Начало работ предусмотрено 01.04.2024. Окончание работ – 30.08.2024.

Сквер в районе МЦК (1 этап).

Первый этап работ включает в себя демонтажные работы, планировку, водоотведение, устройство инженерных коммуникаций (для санузла), устройство покрытия пешеходных зон, дорожек (частично), устройство наружного освещения (частично), устройство лестницы, обустройство МАФ площадки для выгула д/животных.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству заключен 25.03.2024, цена контракта (2024 год) составляет 23,86 млн. руб. Подрядная организация ООО «КОМ-СЕРВИС НАХОДКА». Начало работ предусмотрено 01.04.2024. Окончание работ – 30.08.2024.

Также Сазонтова И.П. представила комиссии отчет по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 29.03.2024.

Заслушав докладчика о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и обменявшись мнениями, члены комиссии,

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет управления благоустройства о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» в 2024 году.

2. Утвердить отчет о реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» по состоянию на 29.03.2024.

Субъект РФ	Приморский край
Муниципалитет	Находкинский городской округ
Код ОКТМО	05714000000

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	40 316,39 тыс. руб.
Сметная стоимость	40 316,39 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	40 316,39 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по контрактам	0,00 тыс. руб.
Сумма экономии средств по аукционам	0,00 тыс. руб.

Голосовали: единогласно. Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Шевченко А.В.

Секретарь комиссии:

Попова А.И.