

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.

по состоянию на 18.12.2024

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 18.12.2024
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	4 квартал 2024	124 924,00	97 273,00	19 863,00	договор № 752/2024/Р1 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
2	Ветрозащитные укрытия конвейер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопрокатывателя по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Выполнение данного пункта отменено в связи с реализацией дополнительных точек подключения водоснабжения и возможности установки систем пылеподавления.
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00	9 927,00	Договор исполнен.
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замета	3 квартал 2024	6 384,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен.
Итого по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				175 773,00	117 136,00	39 726,00	
Охрана водных ресурсов							
6	Система водоснабжения производственно-перетурочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	37 655,00	36 885,00	8 945,00	Заключен договор с "ООО"ПНК"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и предоставление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 4 квартал 2024г.
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00			Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 4 квартал 2024г.
8	Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00	61 302,66	22 902,75	Ведется договорная работа. Заключен договор №486/2024/Р1 от 06.06.2024 с ООО "Приморье Инвест Строй". Срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00			В связи с необходимостью корректировки проекта в части стоимости работ и оборудования, реализация проекта перенесена на 2025 год.
10	Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00	119 983,00		Заключен договор № 388/2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Трансстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 квартал 2024 г.
11	Учисток системы ливневой канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00	5 367,94		Заключен договор с ООО Приморье Инвест строй №656/2024/Р1 от 07.06.2024 г. Срок выполнения работ 4 квартал 2024г.
12	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	8 400,00	8 000,00	68,20	Заключен договор с ООО "Усердстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения.КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

13	Шламовый насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00	684,71	684,71	684,71	Заключен договор с ООО Союз Трейд ДВ №298/2024/Р1 от 27.03.2024. Договор исполнен, оборудование поставлено на склад СППО.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"								
				704 574,00	226 980,37	32 600,66		
Обращение с отходами производства и потребления								
14	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Перекозский	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	2 500,00	11 993,78	Договор в исполнении с ООО "Экофера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 4 кв. 2024г.	
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00	9 298,50	7 992,57	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эко". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/12/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №965/2023/Р1 от 24.01.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №610/2024/Р1 от 14.06.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г.	
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	3 квартал 2024	294,00	294,00	68,20	Заклучен договор с ООО "Оазис" №646/2024/Р1 от 21.06.2024 г. Договор исполнен.	
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				334 197,00	12 092,50	20 054,55		
Общие мероприятия								
16	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	1 181,43	Заклучен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2024.	
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00	951,00	751,89	Заклучен договор 555/2020/Р1 ДС №1 с Приморским УГМС. Срок действия до 31.12.2024 года.	
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	87,40	1 548,00	580,50	Заклучено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый". Договор расторгнут по обоюдному согласию.	
				87,40	87,40	87,40	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 31.03.23г. к договору с ИП Загородная В.В. № 700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОКИТС. Исполнен.	
				244,00	244,00	244,00	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 14.03.2023г к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портфлот АО «Восточный Порт», исполнен.	
				296,00	296,00	296,00	Заклучено дополнительное соглашение №1 от 05.04.2023 к договору с ООО "ЦАК Экопроект" № 814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", исполнен.	
4 214,00	2856,00	Дополнительное соглашение №66 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ и НДВ для объекта Парк Новый, срок исполнения 4 квартал 2024. Ведутся натурные исследования.						

						412,00	412,00	412,00	Заключен двустороннее соглашение №1 от 14.03.2023 к договору с ООО "ЦАК Экспроект" № 455/2022/P1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта ППК-1 АО "Восточный Порт", исполнен.
						270,00	270,00	270,00	Заключен договор с ИП Невзгодова И.В. № 236/2023/P1 от 22.03.2023 на оказание комплекса услуг по установлению НДС для объекта Автохозяйство, Электрохозяйство, Парк "Новый" АО "Восточный Порт", договор исполнен.
						430,00	430,00	430,00	Договор с ИП. Загородная В.В. № 702/2022/P1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 4 квартал 2024 г. Исполнен.
						552,40	552,40	552,40	Договор с ИП. Загородная В.В. № 700/2022/P1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ для объекта Полигон УКС и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в стадии исполнения, исполнено 2 этапа. Исполнен.
						736,00	736,00	736,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 737/2022/P1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 4 квартал 2024. Исполнен.
						781,00	781,00	781,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 814/2022/P1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, получено письмо от ТУ Роспотребнадзора об отказе в установлении СЗЗ.
19	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2024		981,00	475,00	475,00	475,00	Договор с "ЦАК Экспроект" № 835/2022/P1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, исполнен.
						579,00	579,00	579,00	Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/P1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), исполнен.
						445,00	445,00	445,00	Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/P1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, исполнен.
						400,00	400,00	400,00	Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/P1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Линеино-кабельный участок, в стадии исполнения, исполнен.
						465,00	465,00	465,00	Договор с ИП Загородная В.В. № 984/2022/P1 от 19.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Пожарное дело АО «Восточный Порт», исполнен.
						460,00	460,00	460,00	Договор с ИП Загородная В.В. № 987/2022/P1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта СК «Восточный» и Административное здание «Управление порта», исполнен.
						490,00	490,00	490,00	Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/P1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), исполнен.
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2024		230,00	204,30	204,30	154,16	Договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 99/2024/P1 от 23.01.2024, в стадии исполнения, срок исполнения до 31.12.2024.
21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Триозерье, Парк "Новый" (питательной воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024		2448,00	1050,10	1050,10	1125,52	Договор с ФГБУ "МВЛ" № 22/2024/Ф016 от 10.01.2024 на проведение лабораторных исследований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2024.
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Мониторинг	4 квартал 2024		1091,00	785	785	709,69	Заключен договор с Находкинским МТП № 1051/2023/P1, со сроком исполнения до 15.09.2024. Договор исполнен.
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2024		4 341,00	2 338,00	2 338,00	1 169,00	Договор с ООО " ИСКРА- ЭКСПЕРТ" №290/2024/P1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.
25	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	2 квартал 2024		89,00	106,49	106,49	106,49	Заключен договор с ФГБУ «Приморское УГМС» №90/2024/P1 от 02.02.2024 г. Срок действия до 31.12.2024
26	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024		2 545,00	70,68	70,68	681,69	Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/P1 от 19.01.2024 г. Срок действия до 31.12.2024.

30.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024			5,15		Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты			1 543,00		4,71		
30.3.	плата за размещение отходов					622,66		
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00	257,30		Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
Итого по разделу "Общие мероприятия"				16 070,00	22 527,37	17 328,99		
Итого по всем мероприятиям на 2024г.				1 250 614,00	378 736,24	109 710,20		