

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2024 год.**

по состоянию на 24.07.2024

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 24.07.2024
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР)	СМР	3 квартал 2024	124 924,00	97 273,00		Договор от 17.09.2019 №505/2019/Р с ООО "Капстрой", срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
2	Ветрозащитные укрытия контейнер №10	Приобретение	4 квартал 2024	5 320,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО. Частично установлено.
3	Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания вагонопроклядывателя по осям "А" и "Б", ППК-3.	Приобретение	4 квартал 2024	29 527,00			Ведется договорная работа
4	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7,9,10	Модернизация	3 квартал 2024	9 618,00	9 927,00	9 927,00	Договор исполнен. Оборудование частично установлено.
5	Приобретение ветрозащитных укрытий ВС 33,34	Замена	3 квартал 2024	6 384,00	4 968,00	4 968,00	Договор исполнен. Оборудование поставлено на склад СППО.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "				175 773,00	117 136,00	19 863,00	
Охрана водных ресурсов							
6	Система водоснабжения производственно-перезагрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	1 квартал 2024	37 655,00	36 885,00		Заключен договор с "ООО"ТИК"Восток. 2017/2020/Р1 от 03.07.2020, срок разработки и представление РД на внутриплощадочные объекты перенесен на 3 квартал 2024г.
7	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2024	378 163,00			Заключен договор с ООО "Строительная Экспертная" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Срок исполнения 3 квартал 2024г.
8	Автомобиль с очистными сооружениями (ППК-3) СМР	Модернизация	4 квартал 2024	60 036,00	61 302,66		Ведется договорная работа.
9	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	3 квартал 2024	102 628,00			Заключен договор №486/2024/Р1 от 06.06.2024 с ООО "Приморье Инвест Строй". Срок исполнения договора 4 квартал 2024 г.
10	Линейная канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)	ПИР	4 квартал 2024	111 972,00	119 983,00		Ведется договорная работа на реализацию СМР.
11	Участок системы линейной канализации между ПРС 66, ПРС 69	Модернизация	4 квартал 2024	5 194,00	5 367, 94		Заключен договор № 388/2024/Р1 от 17.04.2024 с ООО "Транстрой". Плановая дата завершения работ по договору 4 квартал 2024 г.
11	Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)	ПИР	2 квартал 2024	8 400,00	8 000,00		Заключен договор с ООО "Усердстройпроект" №646/2023/Р1 от 30.06.2023 на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации объекта:«Очистные сооружения.КОЦ Шепалово». Срок исполнения 4 квартал 2024г.

12	Шламовый насос ВШН 150/30Д2	Приобретение	2 квартал 2024	526,00	684,71	684,71	684,71	Заключен договор с ООО Союз Трейд ДВ №298/2024/Р1 от 27.03.2024. Договор исполнен, оборудование поставлено на склад СППО.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"								
Обращение с отходами производства и потребления								
13	Помгон для захоронения производственных отходов. Общепорговые. (СМР) Перекопский	ПИР	4 квартал 2024	324 894,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	Договор в исполнении с ООО "Экоферра" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения перенесен на 3 кв. 2024г.
14	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2024	9 009,00	9 298,50	4 461,69	4 461,69	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении № 1073/2023/Р1 от 20.10.2023г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №1072/2023/Р1 от 20.10.2023 с ООО "Глобал Эво". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №965/2023/Р1 от 24.01.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г. Договор в исполнении №610/2024/Р1 от 14.06.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2024г.
15	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	3 квартал 2024	294,00	294,00	294,00	294,00	Заключен договор с ООО "Оазис" №646/2024/Р1 от 21.06.2024 г. Срок действия договора до 31.12.2024.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"								
Общие мероприятия								
16	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2024	976,00	3 866,00	644,41	644,41	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023., срок действия договора до 31.12.2024.
17	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2024	1 394,00	951,00	196,95	196,95	Заключен договор 555/2020/Р1 ДС №1 с Приморским УГМС. Срок действия до 31.12.2024 года.
18	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт"	Мониторинг	4 квартал 2024	1 548,00	580,50	87,40	87,40	Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку природоохранной документации для Парка "Новый".
				87,40	87,40	700/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Управление ОКАТС. Исполнен.		
				244,00	73,20	737/2022/Р1 от 13.07.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта Портофлот АО «Восточный Порт», исполнен.		
296,00	88,80	814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта очистные сооружения б.о. Шепалово АО "Восточный Порт", исполнен.						
412,00	412,00	455/2022/Р1 от 28.04.2022 на оказание комплекса услуг по установлению НДВ для объекта ПП(С)-1 АО "Восточный Порт", исполнен.						

19	Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" (Переходный)	Мониторинг	4 квартал 2024	981,00													
20	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)лирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)	Мониторинг	4 квартал 2024	230,00													
21	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепалово", п/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Паль; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2024	2448,00													
22	Проведение замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ	Мониторинг	4 квартал 2024	1091,00													
23	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2024	4 341,00													
25	Мониторинг состояния реки Озерная Паль (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	2 квартал 2024	89,00													

26	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сличительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2024	2 545,00	70,68	70,68	Заключен договор с ООО "ЦМКТ "Компетентность" № 47/2024/Р1 от 19.01.2024 г. Срок действия до 31.12.2024.
30.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух					4,34	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
30.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты	Мониторинг	4 квартал 2024	1 543,00		0,17	
30.3.	плата за размещение отходов					285,29	
31	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	271,00	271,00	189,50	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"				16 070,00	20 683,27	12 427,20	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2024г.				1 230 614,00	376 892,14	40 236,60	