

**Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.**

по состоянию на 29.01.2025

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 29.01.2025
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>							
1	Верховатинское ограждение (Причал №49) Перехолатий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	47 097,10		договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие маршевых секции конвейерной линии №7, 39-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00			Ведется договорная работа.
<b>Итого по разделу "Охрана атмосферного воздуха "</b>				<b>166 656</b>	<b>47 097</b>	<b>0</b>	
<b>Охрана водных ресурсов</b>							
3	Система водоснабжения производственных цехов, корпусов от водозабора на реке Глинка (ППК-1; ППК-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2025	148 210,00			Ведется договорная работа на выполнение строительно-монтажных работ.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Перехолатий	СМР	4 квартал 2025	309 102,00			Договор № 1355/2023/Р1 с ООО "Калстрой" с учетом ДС №1 от 02.07.2024 в стадии согласования.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Перехолатий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00			Ведется договорная работа на выполнение строительно-монтажных работ.
6	Устройство новой емкости питьевой воды т/б Тризерье	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00			Ведется договорная работа.
7	Расходомер - счетчик узда сбрасываемых сточных вод по выпуску №5 (онцельные сооружения Парка Новый)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00			Ведется договорная работа.
<b>Итого по разделу "Охрана водных ресурсов"</b>				<b>842 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Обращение с отходами производства и потребления</b>							
8	Полгон для захоронения производственных отходов. Общепромышленный Перехолатий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28		Договор на СМР от 20.09.2024 № 927/2024/Р1 с ООО Тристрой", срок исполнения до декабря 2025 года. Договор на СМР полевойной дороги к полигону от 23.10.2023 № 1035/2023/Р1 с ООО "Трансстрой" в стадии исполнения, срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	505,80	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор", Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024г. с ООО "Оазис", Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехирма", Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор", Срок исполнения 31.12.2025г.

10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ППР	4 квартал 2025	360,00			352 299	506	Ведется договорная работа.
<b>Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"</b>									
<b>Организационные мероприятия</b>									
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02				Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы локализации инцидентов для эффективной работы окомочателя шнекового ОШ-5.	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00					Ведется договорная работа.
13	Затраты на санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектных материалов, оплата госпошлины за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00					Ведется договорная работа.
14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00					Ведется договорная работа.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Перехольный)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00				Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2023г. с ООО "ЦАК Эксперт" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, срок исполнения 2 квартал 2025.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственный учет объекта НВОС (СВХ, Ледовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00					Ведется договорная работа.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,00					Ведется договорная работа.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)ипирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная).	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00					Ведется договорная работа.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шенялово", т/б "Григорьев", Парк "Новый" (питьевой воды скважины, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды, песка, почвы, природной воды р. Осерная Падь, мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00					Ведется договорная работа.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты)	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	585,00				Договор с ООО "ИСКРА. ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.

21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жидкости Флюорат 02 5М, весы лабораторные, электронные, плата, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00			Ведется договорная работа.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Паль (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00			Ведется договорная работа.
23	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Месячные лабораторные слиточные испытания (МСИ). Подтверждение компетенции лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00			Ведется договорная работа.
<b>Итого по разделу "Общие мероприятия"</b>				<b>19 696</b>	<b>2 144</b>	<b>0</b>	
<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>							
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух				112,00		Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	29,00		
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00		
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	311,00	67,80	Плата вносится в соответствии с договором водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00277/00 от 19.07.2010. № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00498/00 от 20.05.2018.
<b>Итого по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"</b>				<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>68</b>	
<b>Итого по всем мероприятиям на 2025г.</b>				<b>1 320 208</b>	<b>403 470</b>	<b>574</b>	