

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.

по состоянию на 18.02.2025

№ пункта	Мероприятие	Статья	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 12.02.2025
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Принц №49) Переходящий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	47 097,10		договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7, 39-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00			Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				166 656	47 097	0	
Охрана водных ресурсов							
3	Система водоснабжения производственных цехов металлургии от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2025	148 210,00			Ведется договорная работа.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	309 102,00			Договор № 1355/2023/Р1 с ООО "Капстрой" с учетом ДС №1 от 02.07.2024 в стадии согласования.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00			Ведется договорная работа
6	Устройство новой скважины питьевой воды т/б Триозерье	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00			Ведется договорная работа.
7	Расходомер - счетчик учета сбрасываемых сточных вод по выпуску №5 (бывшие сооружения Парка Новый)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00			Ведется договорная работа.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				842 171	0	0	
Обращение с отходами производства и потребления							
8	Полногон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28		Договор на СМР по политону от 16.09.2024 № 927/2024/Р1 с ООО Тристрой", срок исполнения до 31.12.2025 года. Договор на СМР подезанной дороги к политону от 11.10.2024 № 1035/2023/Р1 с ООО "Трансстрой" в стадии исполнения, срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	735,55	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024г. с ООО "Оланс". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехпром". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г.

10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПНР	4 квартал 2025	360,00		352 299	736	Ведется договорная работа
Организационные мероприятия								
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02		179,00	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/P 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы дозирования интродуцентов для эффективной работы оооокоавателя шнекового ОП-5.	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00				Ведется договорная работа
13	Затраты на санитарно-эпидемиологический надзор, оплату госуслуг за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,00			Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №67 ЦСО от 09.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	845,80		70,40	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №6 -ИВЦ/Тех от 15.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Переходный)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00			Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/P1 от 28.04.2023г. с ООО "ЦАК Экспрокт" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, срок исполнения 2 квартал 2025.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственный учет объекта НРОС (СВХ, Ледовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00			Договор с ООО "ЦАК Экспрокт" от 05.02.2025 №91/2025/P1 в стадии исполнения. Срок исполнения май 2025 года.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,00				Ведется договорная работа
18	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)шпирова в атмосферный воздух от стационарных источников ППС-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная)	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	262,98			Заключен договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 027/ВБ от 20.01.2025 г, срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-1, ППК-3, ППК-4, ППК-5, т/б Троицк, Парк "Новый" (питьевой воды скважины; сточных вод выпусков №3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; приречной воды р. Озерная Падь; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 292,00			Договор с ФБУ " ЦАС Хабаровский" от 02.07.2024 №673/2024/P1 пролонгирован на 2025 год.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	585,00		584,50	Договор с ООО "ИСКРА-ЭКСПЕРТ" №290/2024/P1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.

21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жесткости Флюорат 02 5М, весы лабораторные, электропечь, плита, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	815,90	287,00	Договоры с ООО "ЛАБСПЕИНС" №1180/2024/Р1 от 27.11.2024 года, №1237/2024/Р1 от 17.12.2024 года, №1225/2024/Р1 от 11.12.2024 года. Исполнены. ООО " ЛЮМЭКС" на прибор Флюорат на согласовании.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00			Ведется договорная работа
23	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Месяцелaboratorные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	644,00	100,00	Договор с ООО "НПО Прибор ГАНК" №1290/2024/Р1 от 02.07.2024 пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 19.01.2024 № 49/2024/Р1 с ООО "НПП ИНФРАСТАК-АНАЛИТ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 30.01.2024 № 70/2024/Р1 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Ведется договорная работа (запрошена КП) Приморский ЦСМ.
ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"							
				19 696	6 247	1 221	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	112,00	29,00	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты						
23.3.	плата за размещение отходов						
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	67,80		Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"				1 930	1 930	68	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.				1 320 208	407 573	2 024	