

**Отчет о выполнении  
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.**

по состоянию на 24.02.2025

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Оверсине средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 23.01.2025
<b>Охрана атмосферного воздуха</b>							
1	Внедрение очистные (Причал №4Ф) Переходящий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	47 097,10		договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие шаровых секции конвейерной линии №7, 3Ф-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00			Ведется договорная работа.
<b>ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"</b>				<b>166 656</b>	<b>47 097</b>	<b>0</b>	
<b>Охрана водных ресурсов</b>							
3	Система водоснабжения производственных объектов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2025	148 210,00			Ведется договорная работа на выполнение строительно-монтажных работ.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР)	СМР	4 квартал 2025	309 102,00			Договор № 1355/2023/Р1 с ООО "Колстрой" с учетом ДС №1 от 02.07.2024 в стадии согласования.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00			Ведется договорная работа на выполнение строительно-монтажных работ.
6	Устройство новой скважины питьевой воды т/б Тригорье	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00			Ведется договорная работа.
7	Расходомер - счетчик учета сбрасываемых сточных вод по выпуску №5 (бонитные сооружения Парка Новый)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00			Ведется договорная работа.
<b>ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"</b>				<b>842 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Обращение с отходами производства и потребления</b>							
8	Поллигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28		Договор на СМР от 20.09.2024 № 927/2024/Р1 с ООО Тристрой", срок исполнения до сентября 2025 года. Договор на СМР полевой дороги к полигону от 23.10.2023 № 1035/2023/Р1 с ООО "Трансстрой" в стадии исполнения, срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	910,60	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехпром". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г.

10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2025	360,00		360,00		911	Ведется договорная работа.
<b>Итого по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"</b>									
			<b>Общие мероприятия</b>			<b>289 755</b>	<b>352 299</b>	<b>911</b>	
11	Предоставление сведений извлеченной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02	89,50			Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы дозора (ингредиентов для эффективной работы оборудования шнекового ОПЧ-5).	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00					Ведется договорная работа.
13	Задачи на санитарно-эпидемиологическую экспертизу вредных материалов, оценка достоверности, за выделением разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение различной справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,00				Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №67 ЦСО от 09.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	845,80	70,40			Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №6- ИВЦ/Тех от 15.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Перехватный)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00				Дополнительное соглашение №6 от 25.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспрокт" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, срок исполнения 2 квартал 2025.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственной учет объекта НВОС (СВХ, Лесовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00				Договор ООО " ЦАК Экспрокт" от 05.02.2025 №91/2025/Р1 в стадии исполнения май 2025 г.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,80	262,98				Ведется договорная работа.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)ириена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная)	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	262,98				Заключен договор с ФБУ "ЦИНАТИ по ДФО" №6027/ВВ от 20.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портфель, КОД "Шепелово", т/б Триозеро, Парк "Новый" (питьевая вода скважина, сточных вод выпуск № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5, морской воды; насос; водонасосная станция; пруды; озера; водоемы; водохранилища; водопользователи; водоемы; природной воды р. Озерная Падь, мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 292,00				Договор с ФБУ " ЦАК Хабаровский" 02.07.2024г. №673/2024/Р1 пролонгирован на 2025 год.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	585,00	584,50			Договор с ООО " ИСКРА. ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до апреля 2025 г.

21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жидкости Флорат 02 5M, весы лабораторные, электронные, латекс, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	815,90	287,00	Договоры с ООО "ЛАБСНПС" №1180/2024/Р1 от 27.11.2024 года, №1237/2024/Р1 от 17.12.2024 года, №1225/2024/Р1 от 11.12.2024 года. Исполнены, ООО " ЛЮМЭКС" на прибор Флорат на согласовании.
22	Мониторинг состояния реки Озерка Паль (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00			Ведется договорная работа.
23	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории Месячные слиточные испытания (МСТ) Подтверждение компетенции лаборатории	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	644,00	109,00	Договор с ООО "НПО Прибор ГАНК" №1290/2024/Р1 от 02.07.2024 пролонгирован до 31.12.2025 года Договор от 19.01.2024 № 49/2024/Р1 с ООО "НПП ИНФРАСТАК-АНАЛИТ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 30.01.2024 № 70/2024/Р1 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Ведется договорная работа (запрошены КП) Приморский ЦСМ.
<b>ИТОГО по разделу "Общие мероприятия"</b>				<b>19 696</b>	<b>6 773</b>	<b>1 131</b>	
<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>							
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух				112,00		Плата НДС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка предоставления
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	29,00		декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00		
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	311,00	67,80	Плата вносится в соответствии с договором водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Г-2010-00498/00 от 20.03.2018.
<b>ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"</b>				<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>68</b>	
<b>ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.</b>				<b>1 320 208</b>	<b>408 099</b>	<b>2 110</b>	