

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2026 годы

- Ответственный исполнитель:** Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа
- Отчетный период:** 2024 год
- Непосредственный исполнитель:** Заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна, SRudnitskaya@nakhodka-city.ru, тел.: 69 82 04
- Соисполнители:** Начальник отдела благоустройства и содержания территорий МКУ «Управление городским хозяйством» Сырцова Людмила Николаевна, LSyrsova@nakhodka-city.ru, тел.:69 92 00

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа



И.П. Сазонтова

Пояснительная записка

Программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2026 годы (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 года №1093.

В течение 2024 года в Программу 3 раза вносились изменения: постановлениями администрации Находкинского городского округа от 21.03.2024 № 679, от 06.06.2024 №1378, 23.12.2024 № 2997.

Целью реализации Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня озеленения и текущего содержания территорий общего пользования Находкинского городского округа.

Структура муниципальной Программы:

Программа не имеет подпрограмм и отдельных мероприятий.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые в 2024 году

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием – 100 %.

Расчет показателя: $Iц1 = (Iцфакт1 / Iцплан1) * 100\%$, где

$Iцфакт1$ – количество общественных территорий и мест общего пользования, фактически обеспеченных мероприятиями по текущему содержанию, всего 80 един.;

$Iцплан1$ – общее количество территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по текущему содержанию, всего 80 един.

$$Iц1 = (80 / 80) * 100\% = 100\%$$

Часть общественных территорий охвачена текущим содержанием не путем заключения муниципальных контрактов, а находится в обслуживании муниципальных

казенных учреждений (МКУ «ДЭУ Находкинского городского округа», МКУ «Сетевое и парковое хозяйство Находкинского городского округа»), которые финансируются не за счет средств муниципальной программы. Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением – 100%.

Расчет показателя: $Iц2 = (Iцфакт2 / Iцплан2) * 100\%$, где

Iцфакт2 – количество общественных территорий и мест общего пользования, фактически обеспеченных мероприятиями по озеленению, всего 86 един.;

Iцплан2 – общее количество территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по озеленению, всего 86 един.

$$Iц2 = (86 / 86) * 100\% = 100 \%$$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства – 2 ед.

За отчетный период выполнен масштабный ремонт 2-х лестниц по адресам: г. Находка, в районе домов ул. Ленинградская, 22 - Спортивная, 7 и г. Находка, ул. Верхне-Морская, дом № 106.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ.

Плановое значение индикатора достигнуто.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2024 год

Реализация программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2026 годы осуществлялась путем выполнения мероприятий:

1. Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории Находкинского городского округа, общим количеством 75 ед., достигалось при выполнении следующего перечня работ: подметание, уборка тротуаров и зеленых зон от случайного мусора; посыпка территории

с твердым покрытием противогололедными материалами; сколка льда; содержание зеленых зон - уборка от случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли.

В количественном выражении:

- разовая площадь обслуживаемых территорий с твердым покрытием (тротуаров, площадей) в скверах, на видовых площадках и памятных местах города составила 89 901 м²;

- разовая площадь обслуживаемых зеленых зон и общественных территорий – 494 757 м²;

Периодичность работ указана в техническом задании и колеблется от 2 раз в месяц до 5 раз в неделю.

Кроме того, произведены следующие работы:

- на регулярной основе производится уборка и вывоз мусора из контейнеров для сбора ТКО с городских пляжей «Волна», «Коровий», «Прикумск», бухта Прозрачная, а также с территории памятника членам экипажа СРТМ «Бокситогорск» и озера Соленое;

- обслуживание биотуалетных кабин в городском парке культуры и отдыха, городском пляже «Волна».

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа общим количеством 86 шт. в количественном выражении составило:

- на клумбы Находкинского городского округа высажено суммарно 184914 шт. цветущей рассады летников на площади 6019,6 м², в т.ч. изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы», «Павлин». Цветочная фигура «Птицы» была перенесена на новое место (Озерный б-р) с III видовой площадки по причине ее реконструкции.

- для оживления городских дорог, вдоль улиц выполнено вертикальное озеленение, выставлены цветочные мостики и вазоны, общее количество установленных декоративных клумб - 58 шт.;

- в рамках акции «Семья плюс» высажено 339 елей, 69 сирени, 58 яблонь;

- дополнительно высажено 70 елей на территории сквера оз.Соленое;

- посажены многолетние декоративные культуры в количестве 320 шт.;

- комплексный уход за декоративными многолетниками проведен на площади 696 м²;

- своевременно производились уходные работы за посадками летников: (с учетом периодичности прополка проведена на площади 25037 м²);

- полив летних культур составил 125,7 м³;

- уход за декоративными кустарниками заключался в их обрезке и удалении сухих веток и дикой поросли – 4837 шт.;

- комплексный уход за кустарниками и молодыми саженцами деревьев (на оз.Соленом и в сквере по ул.Ленинской) заключался в проведении защитных обработок и внесении удобрений на площади 438 м² и применительно к 684 шт. кустарников;

- проведены подсадки кустарников взамен пропавших (оз.Соленое, сквер по ул.Спортивной) в количестве 115 шт. и 25 м в изгородь;

- проведены пересадки многолетних культур на существующих клумбах, обустройство новых клумб (сквер на Руси), также подсадка взамен пропавших (оз.Соленое) в количестве 444 шт.

Были проведены мероприятия по улучшению состава почвы на альпийской горке (р-н Центральной площади) и по подкормке посадок хвойных культур путем внесения органоминеральных веществ в объеме 2 м³.

Также с учетом периодичности проводилась обрезка одиночных кустарников в количестве 783 шт. и 3912 шт. (диаметром до 1 м и диаметром более 1 м соответственно) и обрезка кустарников, посаженных «живой изгородью» мягколиственных 22335 м² развернутой площади и с шипами и колючками – 4258 м² развернутой площади.

Проведена декоративная обрезка 117 шт. деревьев и на 660 шт. проведена обрезка приствольной поросли.

Уход за посадками роз (152 шт.) заключался в своевременном раскрытии их после зимы, обработке от вредителей, обрезке и укрытии их на зиму. Также было выкорчевано 305 шт. роз по причине их вырождения.

Проводилась работа по раскрытию тюльпанов после зимы и выкапывание луковиц (в количестве 20400 шт.) после цветения для освобождения площадей под посадку летних культур на площади 535 м². Осенью 2024 года на этой же территории

высажены тюльпаны со сроком зацветания весной 2025 года и проведено их укрытие на зиму. Также выполнено укрытие других теплолюбивых культур на площади 170 м².

Проводилось обновление существующего щебеночного оформления клумб с использованием 5 м³ щебня (клумба «Павлин» и клумба при въезде во Врангель).

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки: выполнение указанного мероприятия включило в себя обход, осмотр и проверку трассы подземного уличного газопровода, регуляторов давления; проверку герметичности газопровода, состояние изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов, манометров; очистку газогорелочного устройства, газового колодца от грязи, копоти, посторонних предметов; полировку бронзовой плиты основания горелки. Количество поставленного газа на памятник в 2024 г. 14751 кг на сумму 1,10 млн. руб.;

- проведено техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств групповых резервуарных установок сжиженного углеводородного газа и заменена запорной арматуры на групповой резервуарной установке (ГРУ) №725 на сумму 1,15 млн. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Санитарная обрезка деревьев – проведена в следующем количественном выражении: количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид – 472 единиц, обрезка кустов и порослей - 277 единиц, валка 111 шт.(287,5 м³) деревьев для обеспечения дорожных условий и по жалобам жителей. Объем расходов по мероприятию 2,00 млн. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

5. Праздничное оформление города путем обеспечения оформления мест уличных гуляний и территорий общего пользования тематическими элементами, инсталляциями и иллюминацией, установлена фотозона к 9 Мая. Оформление выполнялось при проведении 2 праздничных событий (Новый год, 9 Мая), на сумму 1,06 млн. руб.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации Программы (за отчетный 2024 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1093 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Иц1 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием равно $100 / 100 = 1$;

Иц2 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением равно $100 / 100 = 1$;

Иц3 (количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства Находкинского городского округа) равно $2 / 2 = 1$

Степень реализации Программы $Иц = (1+1+1) / 3 = 1$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

$Сфин = 3 \text{ факт} / 3 \text{ план}$, $Сфин = 61\,603,87 / 61\,684,94 = 0,99$

3. Оценка степени реализации мероприятий:

$Мр = Мв / М$, $Мр = 6 / 6 = 1$;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$Э = (Иц + Сфин + Мр) / 3 = (1 + 0,99 + 1) / 3 = 0,99$.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,99 признается высокой.

Вывод: запланированные на 2024 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Анализ показал, что факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			2024		
			план	факт	
1	Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием	%	100	100	
2	Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением	%	100	100	
3	Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства	ед.	1	1	

**Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий**

«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий за 2024 год		
					план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение содержания и озеленения общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа							
1.	Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием	ед.	80	80	100
Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением							
2.	Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением	ед.	86	86	100
3.	Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов, обеспеченных газоснабжением	ед.	1	1	100
4.	Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид	ед.	0	472	0
			Объем деревьев, предусмотренных к валке	м ³	0	287,5	0

1	2	3	4	5	6	7	8
Организация и содержание прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа							
5.	Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество отремонтированных лестниц и пешеходных зон	ед.	2	2	100
6.	Закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество скамеек, урн и мусорных контейнеров, установленных в местах общего пользования	ед.	0	0	0
7.	Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество мероприятий с оформлением	ед.	2	2	100
8.	Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество отремонтированных выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	ед.	0	0	100
9.	Обустройство площадок для выгула домашних животных	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество обустроенных площадок для выгула домашних животных	ед.	0	0	0

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб) - 2024 год		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы	Всего	851	0503	2500000000	244	61 684,94	61 684,94	61 603,866
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	61 684,94	61 684,94	61 603,866
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
1	Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	2590143070	244	18 371,307	18 371,307	18 290,234
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	18 371,307	18 371,307	18 290,234
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	2590100000	244	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	2590194010	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
3	Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки	Всего	851	0503	2590143040	244	2 249,739	2 249,739	2 249,739
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	2 249,739	2 249,739	2 249,739
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
4	Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев	Всего	851	0503	2590143100	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон	Всего	851	0503	2590143020	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
6	Закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров	Всего	851	0503	2590143020	244			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244			
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
7	Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций (инсталляции, новогодние ёлки и пр.)	Всего	851	0503	2590143040	244	1 063,893	1 063,893	1 063,893
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	1 063,893	1 063,893	1 063,893
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Всего	851	0503	2590143020	244			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244			
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
9	Обустройство площадок для выгула домашних животных	Всего	851	0503	2590143020	244			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244			
		внебюджетные фонды	851	0503		244			