

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Находкинского городского округа»
на 2018-2030 годы.

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
Находкинского городского округа

Отчетный период: 2024 год

Непосредственный исполнитель: заместитель начальника управления
благоустройства администрации Находкинского
городского округа Рудницкая Светлана
Ивановна, blagoustr@nakhodka-city.ru,
тел.: 69-82-04

Соисполнитель: заместитель директора МКУ «Управление
городским хозяйством», Попова Александра
Игоревна, aropova@nakhodka-city.ru,
тел.: 69-82-02

начальник отдела благоустройства и содержания
территорий МКУ «Управление городским
хозяйством», Сырцова Людмила Николаевна,
LSyrsova@nakhodka-city.ru, тел.: 69-92-00

начальник планово-экономического отдела
жилищно-коммунального хозяйства МКУ
«Управление городским хозяйством», Газизова
Оксана Николаевна, Gazizova@nakhodka-city.ru
тел.: 69-82-09

Начальник управления благоустройства
администрации Находкинского
городского округа



И.П. Сазонтова

Пояснительная записка

Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1632.

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 в Программу 3 раза вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 15.01.2024 № 59; постановление администрации Находкинского городского округа от 09.08.2024 № 1934; постановление администрации Находкинского городского округа от 23.12.2024 № 3025.

Цели реализации Программы:

- повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа.

**Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды
Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы**
(далее – подпрограмма №1)

**Конкретные результаты реализации подпрограммы №1,
достигнутые за 2024 год**

В процессе реализации подпрограммы №1 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

На начало 2024 года количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 649 ед. Количество благоустроенных дворовых территорий в 2024 году – 13 ед. Итого, на конец 2024 года количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов составило – 662 ед.

Расчет показателя:

$D = (P1 * 100\%) : P2$, где:

P1 – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 662 ед.

P2 – общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 1209 ед.

$D = (662 * 100\%) : 1209 = 54,8 \%$.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования.

На начало 2024 года количество благоустроенных территорий общего пользования – 45 ед. Количество благоустроенных территорий в 2024 году – 1 ед. Итого, на конец 2024 года количество благоустроенных территорий составило – 46 ед.

Расчет показателя:

$C = (C1 * 100\%) : C2$, где:

C 1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 46 ед.,

C 2 – общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 49 ед.

$C = (46 * 100\%) : 49 = 93,9 \%$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация подпрограммы №1 осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.

Благоустройство 13 дворовых территорий в 2024 году выполнялось в рамках мероприятий подпрограммы №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2030 годы Программы.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Комплексное благоустройство территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, на которых проводились работы по комплексному благоустройству, в 2024 году составило 2 ед.

2.1 Сквер в районе МЦК, 1 этап. Источник финансирования – средства федерального, краевого, местного бюджетов.

Выполнен следующий комплекс работ:

-демонтажные работы;

-водоотведение;

-устройство инженерных коммуникаций (для санузла);

-земляные работы;

- устройство фундаментов;
- кабельная линия системы наружного освещения.

Планируемые работы этапов 2024 года на объекте выполнены, приняты, оплачены. Работы по объекту будут продолжены в 2025-2026 году.

2.2 Видовая площадка № 3. Источник финансирования – средства федерального, краевого, местного бюджетов.

Выполнен следующий комплекс работ:

- устройство наружного освещения;
- замена покрытия пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение.

Работы на объекте выполнены, приняты, оплачены. Объект завершен.

3. Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

20.12.2024 заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации по объекту: благоустройство территории сквера «Панорамный». Срок завершения работ - 07.04.2025.

В рамках дополнительных расходов на подпрограмму №1 в 2024 году:

-выполнены работы по разработке проектной документации на благоустройство скверов.

-выполнены работ по ремонту детской площадки сквера в районе ул. Ленинская.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №1

(за отчетный 2024 год)

Оценка эффективности реализации подпрограммы №1 проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы №1.

ИЦ1 (Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов) = $54,8 / 54,8 = 1$;

ИЦ2 (Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования) = $93,9 / 93,9 = 1$;

Степень реализации Программы ИЦ = $(1+1) / 2 = 1$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = $35\,249\,967,06 / 35\,249\,967,06 = 1$

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = $3/3 = 1$

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы №1.

Э = $(ИЦ + Сфин + Мр) / 3 = (1+1+1) / 3 = 1$

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы №1 со значением 1 признается высокой.

Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2030 годы
(далее – подпрограмма №2)

Конкретные результаты реализации подпрограммы №2, достигнутые за 2024 год

В процессе реализации подпрограммы №2 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.

В 2024 году всего благоустроено 15 единиц территорий.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов).

В 2024 году благоустроено 4 единицы дворовых территорий.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация подпрограммы №2 осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Благоустройство территорий проводилось согласно утвержденному адресному перечню территорий (приложение №1 к подпрограмме №2).

В 2024 году всего благоустроено 15 единиц территорий, в т.ч. заасфальтировано территорий 13 ед., установлено детских площадок 2 ед.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов).

Благоустройство территорий проводилось согласно утвержденному адресному перечню территорий (приложение №3 к подпрограмме №2).

В 2024 году всего комплексно благоустроено 4 единицы дворовых территорий.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Ценовая экспертиза сметной документации.

В 2024 году получено положительное заключение экспертизы сметной документации на 19 объектах.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №2

(за отчетный 2024 год)

Оценка эффективности реализации подпрограммы №2 проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы №2.

ИЦ1 (Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок) = $15 / 15 = 1$;

ИЦ2 (Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов))
 $= 4 / 4 = 1$;

Степень реализации Программы ИЦ $= (1+1) / 2 = 1$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 120 112 669,22 / 120 112 669,22 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 3/3 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы №2

Э = (ИЦ + Сфин+Мр) / 3 = (1+1+1) / 3 = 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы №2 со значением 1 признается высокой.

Подпрограмма №3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024-2025 годы
(далее – подпрограмма №3)

Конкретные результаты реализации подпрограммы №3, достигнутые за 2024 год

В процессе реализации подпрограммы №3 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа.

На конец 2024 года общая площадь кладбищ составляет 173,0916 га.

На конец 2024 года площадь кладбищ, на которой проведено обследование территории, составила 46,7447 га.

Расчет показателя:

$B = (B1 \times 100\%) / B2$, где:

B1 - площадь кладбищ, на которой проведено обследование территории для последующего их внесения в реестры кладбищ, а также в реестр мест захоронений на кладбищах - 46,7447 га

B2 - общая площадь кладбищ - 173,0916 га.

$B = (46,7447 \times 100\%) / 173,0916 = 27\%$

Плановое значение индикатора (50%) не достигнуто, отклонение составило – 23%.

2. Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа.

На конец 2024 года общая площадь кладбищ составляет 173,0916 га.

На конец 2024 года площадь кладбищ и мест захоронений на них, сведения по которым внесены в реестр кладбищ, а также в реестр мест захоронений на кладбищах, составила 0 га.

Расчет показателя:

$V = (V1 \times 100\%) / B2$, где:

V1 - площадь кладбищ и мест захоронений на них, сведения по которым внесены в реестр кладбищ, а также в реестр мест захоронений на кладбищах – 0 га.

B2 - общая площадь кладбищ - 173,0916 га.

$V = (0 \times 100\%) / 173,0916 = 0\%$

Плановое значение индикатора (50%) не достигнуто, отклонение составило – 50%.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

В 2024 году были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, расположенных на территории Находкинского городского округа:

№08206000020240001590001 от 22.07.2024 на площадь 31,25 га

№ 08206000020240001900001 от 27.08.2024 на площадь 9,375 га

Исполнителем муниципальных контрактов не были предъявлены документы о приемке, не представлены требуемые документы и отчетные материалы, результаты инвентаризации.

На основании вышеизложенного, администрацией Находкинского городского округа приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов, о чем Исполнитель уведомлен через единую информационную систему 16.12.2024. Решение вступило в силу 27.12.2024, о чем опубликованы в единой информационной системе записи в реестре контрактов, Исполнитель был внесен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Соответственно, мероприятие - проведение инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Находкинского городского округа выполнено в следующем объеме:

-доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах – 27% из 50%, что составило 54%;

-доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг - 0% из 50 %, что составило 0%.

Фактический результат выполнения мероприятия составил менее 95% от запланированного, в связи с этим мероприятие признается невыполненным.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №3

(за отчетный 2024 год)

Оценка эффективности реализации подпрограммы №3 проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы №3.

ИЦ1 (Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа) = $27 / 50 = 0,54$;

ИЦ2 (Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа) = $0 / 50 = 0$;

Степень реализации Программы ИЦ = $(0,54+0) / 2 = 0,27$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = $0 / 2\,060\,000,00 = 0$

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = $0/1 = 0$

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы №3.

$$\text{Э} = (\text{ИЦ} + \text{Сфин} + \text{Мр}) / 3 = (0,27 + 0 + 0) / 3 = 0,09$$

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы №3 со значением 0,09 признается неудовлетворительной.

Реализация отдельных мероприятий Программы

Конкретные результаты реализации отдельных мероприятий Программы, достигнутые за 2024 год

В 2024 году достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

1. Показатель (индикатор) «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа» определен на основании методики расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы.

$$D = (P1 \times 100) / P2, \text{ где}$$

P1 – число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа;

P2 – число граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа.

На конец 2024 года число граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа составило – 34 249 человек. Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа по состоянию на 01.01.2024, по данным Приморскстата составляет 113 971 человек.

Расчет показателя:

$$D = (34\,249 \times 100) / 113\,971 = 30,1\%$$

Показатель (индикатор) достигнут, отклонений нет.

2. Показатель (индикатор) «Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года».

Соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в количестве 2 единиц не заключены.

Показатель (индикатор) не достигнут.

Перечень выполненных и невыполненных отдельных мероприятий

Программы

1. Обеспечена реализация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа посредством проведения электронного рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству (вовлечено 21 365 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа), а также проведения отдельных мероприятий по вовлечению, таких как форумы, опросы, проведение встреч и семинаров (вовлечено 12 884 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа)

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года.

Проведен мониторинг возможности заключения соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года. Планируемые соглашения не заключены по причине отказа собственников (пользователей) в доступе на территорию индивидуальной жилой застройки.

Фактический результат выполнения мероприятия составил 0 ед., что составляет менее 95% от запланированного (2 ед.), в связи с этим мероприятие признается невыполненным.

Оценка эффективности реализации Программы в целом

(за отчетный 2024 год)

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

$$\Theta = \sum_{j=1}^j \Theta_{ппj} * k_j$$

где:

Θ - эффективность реализации муниципальной программы;

$\Theta_{ппj}$ - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле

$$\Theta = (\text{ИЦ} + \text{Сфин} + \text{Мр});$$

k_j - коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

Φ_j - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициент значимости подпрограммы №1

$$k_1 = 35\,249\,967,06 / 157\,422\,636,28 = 0,23$$

Коэффициент значимости подпрограммы №2

$$k_2 = 120\,112\,669,22 / 157\,422\,636,28 = 0,76$$

Коэффициент значимости подпрограммы №3

$$k_3 = 2\,060\,000,00 / 157\,422\,636,28 = 0,01$$

Эффективность реализации муниципальной программы

$$\Theta = (1 \times 0,23) + (1 \times 0,76) + (0,09 \times 0,01) = 0,99$$

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,99 признается высокой.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы
 (наименование муниципальной программы)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		
			2024		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы				
1.1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	54,8	54,8	
1.2	Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования	%	93,9	93,9	
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 - 2030 годы				
2.1	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	15	15	
2.2	Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)	ед.	4	4	
	Подпрограмма №3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024-2025 годы				
3.1	Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	50	27	Причиной отклонений значений является неисполнение исполнителем обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов. Принято решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов, исполнитель был внесен в реестр недобросовестных исполнителей
3.2	Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	50	0	

1	2	3	4	5	6
	Отдельные мероприятия				
4.1	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа	%	30	30,1	
4.3	Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года	ед.	2	0	Причиной отклонений значений является отказ собственников (пользователей) в доступе на территорию индивидуальной жилой застройки для проведения инвентаризации с целью последующего заключения соглашений

**Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных и отдельных мероприятий**

**«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы
(наименование муниципальной программы)**

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий		
					2024		% достижения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы							
Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству							
1.1	Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов	ед.	13	13	100
Задача: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования							
1.2	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа МКУ «Управление капитального строительства»	Количество территорий общего пользования, на которых произведено комплексное благоустройство	ед.	2	2	100
1.4	Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	МКУ «Управление капитального строительства»	Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	да/нет (1/0)	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019-2030 годы							
Задача: Повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок							
2.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	15	15	100
2.2	Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	4	4	100
2.3	Ценовая экспертиза сметной документации	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество смет	ед.	19	19	100
Подпрограмма № 3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024 - 2025 годы							
3.1	Проведение инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа МБУ «Память» НГО	Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	50	27	54
			Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	50	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
Отдельные мероприятия							
Задача: Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды Находкинского городского округа							
4.3	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа	Количество заключенных соглашении с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве	ед.	2	0	0

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), 2024		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2030 годы	Всего	851	0503	21 0 00 00000	000	164 489,06	157 422,64	155 362,64
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					63 240,46	56 349,99	56 349,99
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					92 606,33	92 465,71	91 435,71
		бюджет Находкинского городского округа					8 642,27	8 606,94	7 576,94
		внебюджетные фонды							
1	Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы	Всего	851	0503	21 7 00 00000	000	42 316,39	35 249,97	35 249,97
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					39 312,51	32 422,04	32 422,04
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					802,30	661,68	661,68
		бюджет Находкинского городского округа					2 201,58	2 166,25	2 166,25
		внебюджетные фонды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	21 7 F2 00000	244	42 316,39	35 249,97	35 249,97
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 7 F2 55550	244	39 312,51	32 422,04	32 422,04
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 7 F2 55550	244	802,30	661,68	661,68
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 7 F2 55550	244	201,58	166,25	166,25
		внебюджетные фонды	851	0503	21 7 F2 Д5550	244	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2030 годы	Всего	851	0503	21 1 00 00000	244	120 112,67	120 112,67	120 112,67
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					23 927,95	23 927,95	23 927,95
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					90 774,03	90 774,03	90 774,03
		бюджет Находкинского городского округа					5 410,69	5 410,69	5 410,69
		внебюджетные фонды							
2.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Всего	851	0503	21 8 01 00000	000	93 928,24	93 928,24	93 928,24
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 8 01 S2610	244	90 285,70	90 285,70	90 285,70
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 8 01 S2610	244	2 792,34	2 792,34	2 792,34
		внебюджетные фонды	851	0503	21 8 01 Д2610	244	850,20	850,20	850,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)	Всего	851	0503	21 9 02 00000	000	24 662,91	24 662,91	24 662,91
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 02 R505III	244	23 927,95	23 927,95	23 927,95
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 02 R505III	244	488,33	488,33	488,33
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 9 02 R505III	244	246,63	246,63	246,63
		внебюджетные фонды							
2.3	Ценовая экспертиза сметной документации	Всего	851	0503	21 9 01 27080	244	1 521,52	1 521,52	1 521,52
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 9 01 27080	244	1 521,52	1 521,52	1 521,52
		внебюджетные фонды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Подпрограмма № 3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024 - 2025 годы	Всего	851	0503	21 1 01 00000	000	2 060,00	2 060,00	0,00	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					1 030,00	1 030,00	0,00	
		бюджет Находкинского городского округа внебюджетные фонды					1 030,00	1 030,00	0,00	
3.1	Проведение инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Находкинского городского округа	Всего	851	0503	21101S2170	244	2 060,00	2 060,00	0,00	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)								
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21101S2170	244	1 030,00	1 030,00	0,00	
		бюджет Находкинского городского округа внебюджетные фонды	851	0503	21101S2170	244	1 030,00	1 030,00	0,00	