

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы»

Отчетный период: 2024 год

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Непосредственный исполнитель: Ведущий специалист планово-экономического отдела ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»
Казакова Анастасия Валерьевна,
Kazakova_AV@nakhodka-city.ru, тел.: 69-92-08

Соисполнители: Управление имуществом администрации Находкинского городского округа
МКУ «Управление городским хозяйством»

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа



Т.А. Григорьева

Пояснительная записка.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.12.2017 № 1903.

Постановлением администрации Находкинского городского округа от 13.09.2024 № 2117 «Об утверждении муниципальной программы Находкинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025 - 2030 годы» признано утратившим силу постановление администрации Находкинского городского округа от 28.12.2017 № 1903 с 31.12.2024 года.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 2024 года.

В 2024 году мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не проводились. Разработана новая муниципальная программа от 13.09.2024 № 2117 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025 - 2030 годы».

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный период.

1. Мероприятие «Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде» в 2024 году не осуществлялось, в связи с отсутствием финансирования.

2. Мероприятие «Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма на благоустроенные жилые помещения» в 2024 году не осуществлялось, в связи с отсутствием финансирования.

3. Мероприятие «Определение выкупной стоимости (размер возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах» в 2024 году не осуществлялось, в связи с отсутствием финансирования.

Оценка эффективности программы за отчетный период.

Рассчитать оценку эффективности реализации муниципальной программы проведенной согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.12.2017 № 1903 за 2024 не представляется возможным.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы (квартальный)
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 - 2025 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2024 года
(отчетный период)

Ответственный исполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства

Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Плановые расходы ресурсного обеспечения (тыс. руб.)		Сведения об исполнении расходов (тыс. руб.)		Результат реализации мероприятия					Период исполнения мероприятия	Причины неисполнения мероприятия и меры по устранению причин
		Программа	Уточненная роспись	Кассовый расход	Оценка исполнения (%)	Наименование показателя	ед. измерения	план	факт	Оценка исполнения (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы"	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1. Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество построенных либо приобретенных у застройщика, либо выкупленных помещений	ед.	134	0	0,00	Реализация не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Неисполненные показатели данной муниципальной программы включены в новую муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025-2030 годы" с соответствующим периодом реализации мероприятия.	
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Общая площадь приобретенных, либо выкупленных помещений	тыс. кв. м.	4 636,87	0,00	0,00		
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2. Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество граждан, с которыми заключены соглашения об изъятии	ед.	246	0	0		
1.3. Снос аварийных многоквартирных домов	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество снесенных многоквартирных домов	ед.	0	0	0		
1.4. Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество многоквартирных домов, в отношении которых произведена оценка	ед.	0	0	0		

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Т.А. Григорьева

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы		
			2024		Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период
			план	факт	
1	2	3	4	5	
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы»					
1.1.	Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения	чел.	246	0	Реализация не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования. Неисполненные показатели данной муниципальной программы включены в новую муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2025-2030 годы" с соответствующим периодом реализации мероприятия.
1.2.	Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	ед.	134	0	
1.3.	Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	тыс. кв. м.	4636,87	0	
1.4.	Количество снесенных аварийных многоквартирных домов	ед.	0	0	

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы»

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	2024		% достижения
					план	факт	
					1	2	3
1.	Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы»						
	Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения						
1.1.	Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде	Управление жилищно-коммунального хозяйства - ответственный исполнитель; управление имуществом, отдел по жилью - соисполнители муниципальной программы	Количество построенных, либо приобретенных у застройщика, либо выкупленных помещений	ед.	134	0	0
			Общая площадь приобретенных либо выкупленных помещений	кв.м.	4,636	0	0
1.2.	Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма	Соисполнители - управление имуществом администрации Находкинского городского округа, отдел по жилью администрации Находкинского городского округа	количество граждан, с которыми заключены соглашения об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоры социального найма на благоустроенные жилые помещения	ед.	246	0	0
1.3.	Снос аварийных многоквартирных домов	Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	количество снесенных многоквартирных домов	ед.	0	0	0
1.4.	Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	количество многоквартирных домов, в отношении которых произведена оценка	ед.	0	0	0

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИМИЛИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы»

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), годы «*»		
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы"	Всего					0,00	0,000	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0501	2200000000	000			
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники							
1.1	Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде	Всего					0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа							
		иные внебюджетные источники							
1.2	Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма	Всего					0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа							
		иные внебюджетные источники							
1.3	Снос аварийных многоквартирных домов	Всего					0,00	0,000	0,000
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	2290141030	744	0,00	0,000	0,000
		иные внебюджетные источники							
1.4	Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах	Всего					0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0501	2290141080	744	0,00	0,00	0,00
		иные внебюджетные источники							

в графах 8, 9 и 10 указываются значения, округленные по математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой.