

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения Находкинского городского округа»
в 2018-2025 годах.

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
Находкинского городского округа

Отчетный период: 2024 год

Непосредственный исполнитель: Зам. начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Серикова Елена Анатольевна, ESerikova@nakhodka-city.ru, тел.: 69 – 92 – 69

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа



И.П. Сазонтова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения Находкинского городского округа»
в 2018-2025 годах.

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации
Находкинского городского округа

Отчетный период: 2024 год

Непосредственный исполнитель: Зам. начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Серикова Елена Анатольевна, ESerikova@nakhodka-city.ru, тел.: 69 – 92 – 69

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа

И.П. Сазонтова

Пояснительная записка

Программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2025 годах (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1633.

В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. в Программу 2 раза вносились изменения постановлениями администрации Находкинского городского округа от 15.04.2023 N 910, от 23.12.2023 N 3024.

Цели реализации Программы:

- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2024 год

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – 49,4%.

Расчет показателя: $V = (B1:B2)*100\%$, где

B1 – протяженность дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в отчетном периоде, составила 220 км;

B2 – общая протяженность дорог местного значения, составила 445,4 км.

$V = (220 / 445,4) * 100\% = 49,4 \%$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7.

На начало 2024 года фактическое значение показателя - 69 ед.

В 2024 году оборудован светофорным объектом, регулирующим дорожное движение, пешеходный переход на автобусной остановке «МЖК» на Проспекте Мира, а также светофором Т-7 - пешеходный переход по ул. Советская. Таким образом, по отношению к предыдущему 2023 году, количество светофорных

объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось на 2 ед. и с нарастающим итогом значение показателя на конец отчетного года составило 72 ед.

Значение индикатора определено на основании деятельности МКУ «ДЭУ».

Плановое значение индикатора достигнуто, имеется превышение на 1 ед.

3. Количество дорожных знаков повышенной информативности.

На начало 2024 года фактическое значение показателя – 1169 шт.

В течение 2024 года установлено 4 дорожных знака повышенной информативности. С нарастающим итогом значение показателя на конец отчетного года составило 1173 шт.

Значение индикатора определено на основании актов приемки работ выполненных и в рамках деятельности МКУ «ДЭУ».

Плановое значение индикатора достигнуто, имеется превышение на 2 шт.

4. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию.

В 2024 году протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых произведено текущее содержание составила – 138,1 км.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ и в рамках деятельности МКУ «ДЭУ».

Плановое значение индикатора достигнуто, имеется превышение на 3,9 км.

5. Количество объектов транспортной инфраструктуры (мостов), на которых обеспечена транспортная безопасность

Плановое значение индикатора на 2024 год составляет - 0 ед.

Мероприятия выполнялись. За отчетный период разработан и утвержден план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов). Выполнена часть мероприятий по данному плану.

Достижение целевого показателя по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) запланировано до конца 2025 года путем последовательного выполнения нескольких видов мероприятий за период действия программы.

6. Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование.

В 2024 году количество искусственных сооружений, на которых проведено *техническое освидетельствование*, к уровню 2017 года составило – 2 шт. В 2019 году проведены работы по предпроектному техническому обследованию двух мостов через речку Каменка в г. Находка: по Находкинскому проспекту и Северному проспекту. В 2024 году техническое освидетельствование искусственных сооружений не планировалось.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет – 2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

7. Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы.

В 2024 году количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт которых выполнены проектные работы, к уровню 2017 года составило – 2 ед. В 2019 году, по результатам предпроектного обследования выполнены проектные и изыскательские работы по двум объектам: «Ремонт моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка», «Ремонт моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка».

Показатель в количестве 2 шт., запланированный на весь период программы, достигнут в 2019 году.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет – 2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном 2024 году на 9-ти объектах Находкинского городского округа комплексно отремонтировано 4,07 км автомобильных дорог площадью 38,1 тыс.м², 3,5 км тротуаров площадью 6,4 тыс.м².

Одним из важных крупных объектов ремонта дорог 2024 является участок дороги основной центральной магистрали города Находкинского проспекта от Центральной площади до моста через р. Каменка и ремонт проездов и тротуаров прилегающих территорий в районе ул. Школьная. На данном участке дороги в рамках ремонта обновлено покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары, а также обустроены тротуары, ранее не существовавшие, от здания ЗАГС до службы

социальной защиты населения, что обеспечило беспрепятственный и безопасный доступ пешеходов в жилой микрорайон и к социально-значимым объектам, в том числе маломобильных групп населения. Еще один участок Находкинского проспекта от а/о «Моручилище» до а/о «Рыбный порт», находящийся в недопустимом эксплуатационном состоянии, отремонтирован в одном направлении движения протяженностью 1 км. В рамках ремонта на данном участке восстановлены подходы к двум пешеходным переходам.

Масштабным объектом ремонта транспортной инфраструктуры города является вся дорога по ул. Горького, проходящая в густонаселенном районе города «Заводской», через который в том числе осуществляется транзит автотранспорта с объездной дороги на центральную автомобильную дорогу по Находкинскому проспекту. В рамках комплексного ремонта данного объекта отремонтирована ливневая канализация открытого типа, восстановлена система стоков в подземную ливневую канализацию, заменены бордюры, обновлено покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары и лестничные сходы на всем протяжении улицы с двух сторон, в том числе восстановлено пешеходное сообщение с территорией сквера, благоустроенного ранее в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», обустроены подходы к пешеходным переходам.

Крупным объектом является участок дороги по ул. Строительная от пересечения с ул. Светлая до пересечения с ул. Центральная СНТ «Коммунальник». В рамках произведенных работ на данном участке обеспечен водоотвод с дороги и с соседствующих улиц, обустроен тротуар, выполнено твердое покрытие проезжей части. Приведение в нормативное состояние данного участка дороги позволило повысить уровень безопасности участников дорожного движения, в частности пешеходов-школьников обучающихся в школе № 8 и пешеходов,двигающихся к конечной остановке автобуса маршрута №9.

Значимым объектом является ремонт подъездной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу открытого типа (ФОКОТ) в микрорайоне «Поселок Ливадия» города Находка. В рамках проведенных мероприятий по восстановлению системы водоотвода, обустройству тротуара, парковочной площадки и укладке покрытия подъездной дороги обеспечен безопасный доступ пешеходов и автотранспортных средств к ФОКОТ, возведенному ранее в рамках федеральной

программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», а также регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Необходимым объектом ремонта 2024 года также стал ремонт подъезда к детскому саду № 59 по ул. Рыбацкая. На данном объекте, расположенном в низине и постоянно подтапливаемым, выполнены мероприятия по отводу поверхностных вод. обустроены тротуары и пешеходные дорожки, связывающие, как посетителей детского сада, идущих с жилого микрорайона, так и от автобусной остановки. Обустроена паковочная площадка, которая исключила факт парковки автотранспорта непосредственно на проезде к детскому саду, и соответственно обеспечило беспрепятственный доступ спецтранспорта для жизнеобеспечения дошкольного учреждения.

Не остались без внимания и отдаленные микрорайоны Находкинского городского округа Ливадия и Врангель. Здесь восстановлены дороги и проезды по улицам Луговая, Ливадийская и Приморскому проспекту, на которых также выполнен комплекс работ по ремонту и устройству дорожного покрытия, ливневой канализации, тротуаров.

Мероприятия выполнены в полном объеме, имеется превышение планового показателя на 1 тыс. м².

2. Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам

В 2024 году данное мероприятие не обеспечено финансированием.

3. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание в отчетном году, составила - 138,1 км (в т.ч. г.Находка – 111,2 км, мкр. Ливадия – 15,4 км, мкр. Врангель – 11,5 км); протяженность тротуаров с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание в отчетном году, составила – 67,2 км; протяженность дорог с грунтовым покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание, составила - 144,5 км; протяженность обслуживаемой наружной ливневой канализации вдоль дорог – 34,6 км; площадь зеленых зон вдоль дорог – 1069 тыс. м². Работы выполнялись согласно заданной в техническом задании периодичности.

Перечень основных работ, выполняемых в рамках реализации мероприятия: механизированная режимная уборка дорог и тротуаров; ручная уборка дорог вдоль бордюрного камня; ручная уборка тротуаров; посыпка противогололедными материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок; сколка льда; вывоз снега; очистка от грязи и наносов ливневой канализации открытого типа; содержание зеленых зон вдоль дорог – уборка случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли; обрезка деревьев и кустарников вдоль дорог для обеспечения видимости; восстановление разрушенных бортовых камней; поднятие колодцев на уровень дороги; окрашивание бортовых камней, остановочных павильонов, подпорных стен, леерных ограждений, барьерного ограждения; очистка и помывка остановочных павильонов, леерного ограждения вдоль дорог и мостов.

Периодичность уборки дорог, тротуаров, зеленых зон вдоль дорог от мусора колеблется от 2 до 16 раз в месяц, в зависимости от категории дороги.

В отчетном периоде устранено более 3,0 тыс. м² повреждений на дорогах с асфальтобетонным покрытием, локально восстановлены элементы автомобильных дорог (пешеходные, перильные ограждения, бортовые камни, элементы колодцев на проезжей части)

Мероприятия выполнены в полном объеме, имеется превышение планового показателя на 3,9 км.

4. Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной (специализированной) техникой.

В 2021 году для текущего содержания городских дорог муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» города Находки закуплено 3 (три) единицы дорожно-комбинированных автомобилей по договору финансовой аренды (лизинга) сроком на 3 года на сумму 17,15 млн. руб.

В отчетном периоде из бюджета Находкинского городского округа возмещено затрат по оплате приобретенной коммунальной техники в виде предоставления субсидий предприятию в сумме 0,59 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме, отклонений нет.

5. Содержание, ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В отчетном году проведены следующие работы по содержанию, ремонту и

установке технических средств организации дорожного движения:

- выполнена замена и установка новых дорожных знаков в количестве 114 ед., в том числе повышенной информативности в количестве 9 ед.;

- выполнено обновление дорожной разметки протяженностью 115,0 км;

- обеспечена бесперебойная работа 33 светофорных объектов путем технического обслуживания и ремонта;

- обеспечено техническое обслуживание 39 комплектов светофоров Т7 на 22 объектах:

- проведены работы по восстановлению пешеходных ограждений, поврежденных в результате неучтенных ДТП на 4-х участках, общей протяженностью 30 м.

В рамках исполнения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП, утвержденными как опасно-аварийные участки и исполнения мероприятий по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Находкинского городского округа:

- оборудован новый светофорный объект с вызывным пешеходным табло на остановке «МЖК» по Проспекту Мира.

- установлены искусственные дорожные неровности общей площадью 22,4 кв.м. (по ул. Комсомольская, в районе дома № 10 в п. Юно-Морском и на двух пешеходных переходах по ул. Тимирязева);

- нанесена разметка повышенной информативности на пешеходных переходах по Находкинскому проспекту в районе Памятника Победы (район ул. Водолазная).

- заменены дорожные знаки повышенной информативности на дорожные знаки о снижении скоростного режима до 40 км/ч по ул. Шоссейная (на участке дороги от ул. Шевченко до перекрестка ТМТ);

- переустроены фазы работы светофоров в районе а/о «Бархатная» по Находкинскому проспекту на пересечении с ул. Линейная и по ул. Шоссейная на пересечении с дорогой по ул. Угольная;

- обустроен новый нерегулируемый пешеходный переход по ул. Комсомольская в районе открывшейся ледовой арены «Жемчужина», построенной в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» по национальному проекту «Демография».

В рамках исполнения поручений департамента по координации

правоохранительной деятельности исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края:

- проведены работы по разработке проекта организации дорожного движения на рубежи контроля нарушений правил дорожного движения, оборудованные стационарными автоматическими комплексами фото и видео фиксации ПДД, разработаны схемы на 12 участков.

Достигнутые показатели мероприятия в 2024 году:

Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось до 72 ед.;

Имеется превышение показателя на 1 ед.

Количество дорожных знаков повышенной информативности увеличилось к концу 2024 года до 1173 ед.

Имеется превышение показателя на 2 ед.

6. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов)

За отчетный период разработан и утвержден план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов). Выполнена часть мероприятий по данному плану.

Достижение целевого показателя по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) запланировано до конца 2025 года путем последовательного выполнения нескольких видов мероприятий за период действия программы.

7. Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В 2024 году реализация мероприятия не планировалась, показатель остался на уровне 2019 года и составил - 2 ед.

8. Выполнение проектных работ на ремонт и (или) капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов).

В 2024 году реализация мероприятия не планировалась, показатель остался на уровне 2019 года и составил - 2 ед.

9. Выполнение проектных работ на реконструкцию автомобильных дорог.

В 2024 году данные мероприятия не реализовывались по причине отсутствия финансирования.

10. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей транспортной инфраструктурой.

В 2024 году данное мероприятие не обеспечено финансированием.

Оценка эффективности реализации Программы (за отчетный 2024 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017г. № 1633 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2025 годах.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

ИЦ1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату) = $49,4 / 49,4 = 1$;

ИЦ2 (Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7) = $72 / 71 = 1$;

ИЦ3 (Количество дорожных знаков повышенной информативности) = $1173 / 1171 = 1$;

ИЦ4 (Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию) = $138,1 / 134,2 = 1$;

ИЦ5 (Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование) = $2 / 2 = 1$;

ИЦ6 (Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы) = $2 / 2 = 1$.

Степень реализации Программы ИЦ = $(1+1+1+1+1+1) / 6 = 1$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = $326902,39 / 328418,38 = 0,995$

3. Оценка степени реализации мероприятий: 328 418,38 330768,38 326902,39

Мр = Мв / М, Мр = $5/5 = 1$;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$\Sigma = (ИЦ + Сфин + Мр) / 3 = (1 + 0,995 + 1) / 3 = 1$.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается высокой.

Вывод: Запланированные на 2024 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«()существование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Находкинского городского округа» на 2018-2025 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			2024		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату	%	49,4	49,4	
2	Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7	ед.	71	72	Изменение ситуации со времени установления планового показателя
3	Количество дорожных знаков повышенной информативности	шт.	1171	1173	Изменение ситуации со времени установления планового показателя
4	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию	км	134,2	138,1	Изменение ситуации со времени установления планового показателя
5	Количество объектов транспортной инфраструктуры (мостов), на которых обеспечена транспортная безопасность	шт.	0	0	
6	Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование	шт.	2	2	
7	Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы	ед.	2	2	

**Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий**

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа»
на 2018-2025 годы

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий за 2024 год		
					план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям							
1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление капитального строительства» НГО	Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием	м2	37068	38087	100
2.	Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам	Управление благоустройства администрации НГО	Площадь отремонтированных дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам	М3	0	0	-
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения							
3.	Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление благоустройства администрации НГО	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию	км	134,2	138,1	100
4.	Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной (специализированной) техникой	Управление благоустройства администрации НГО	Количество единиц приобретенной коммунальной (специализированной) техники	Ед.	3	3	100

Совершенствование системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения							
5.	Содержание, ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Управление благоустройства администрации НГО	1) увеличение количества светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7	Шт.	71	72	100
			2) Увеличение количества дорожных знаков повышенной информативности	шт	1171	1173	100
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов)							
6.	Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов)	Управление благоустройства администрации НГО	Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры, на которых обеспечена транспортная безопасность	шт	0	0	-
Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них							
7.	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей транспортной инфраструктурой,	МКУ «Управление капитального строительства» НГО	Количество реализованных проектов (к уровню 2021 года)	Ед.	0	0	-

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета

Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2025 годы

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб) – 2024 год		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2025 годах	Всего	851	0409	0600000000		328 418,38	330768,38	32 6902,39
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					123477,37	123477,37	12 2775,74
		бюджет Находкинского городского округа					204941,01	207291,01	20 4126,65
		внебюджетные фонды				0,00	0,00	0,00	
1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0665Г00000		139052,37	139052,37	13 7520,74
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд. трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0409	0665ГС2390 (21М)	244	121969,8	121969,8	12 1268,17
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0665ГС2390 0665ГД2390	244 244	3772,26 13310,31	3772,26 13310,31	3 750,56 12 502,01
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0690100000		183881,73	184724,16	183897,37
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0409	0690194010 (68M)	244	1507,57	1507,57	1507,57
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690140030	244	91891,27	91891,27	91891,27
		внебюджетные фонды	851	0409	0690170197	244	90482,89	92832,89	90498,53
1.3	Содержание, ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0690100000		4600,00	4600,00	4600,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690140020	244	4600,00	4600,00	4600,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.4	Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов	Всего	851	0409	0690100000		297,28	297,28	297,28
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690140090	244	297,28	297,28	297,28
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0690100000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,000
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнение проектных работ на ремонт и (или) капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов)	Всего	851	0409	0690100000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.7	Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам	Всего	851	0409	0690100000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00

1.8	Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной (специализированной) техникой, в том числе: Предоставление субсидии из бюджета Находкинского городского округа муниципальным унитарным предприятиям Находкинского городского округа на возмещение затрат по оплате приобретенной ими коммунальной техники	Всего	851	0409	0690100000		587,00	587,00	587,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690164050	810	587,00	587,00	587,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.9.	Выполнение проектных работ на реконструкцию автомобильных дорог, в том числе: Проектирование объекта: «Реконструкция дорог общего пользования по ул. Солнечная, ул. Лучистая, ул. Космическая, ул. Звездная, ул. Надежды в г. Находка».	Всего	851	0409	0680300000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.10	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей	Всего					0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии,					0,00	0,00	0,00

транспортной инфраструктурой, в том числе: Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной магистралью в г. Находка	субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
	бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00