

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.

по состоянию на 23.04.2025						
№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.
Статус исполнения на 23.04.2025						
Охрана атмосферного воздуха						
1	Ветрозащитное ограждение (Причал №49) Переходящий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	97 273,00	7 886,93
2	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7, 39-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00		
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "				166 656	97 273	7 887
Охрана водных ресурсов						
3	Система водоснабжения производственно-перезгрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	148 210,00	36 885,00	
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	309 102,00		9 977,04
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00	316 000,00	
6	Устройство новой свалкины литейной воды т/б Триозерье	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00		
7	Расходомер - счетчик узда учета сбрасываемых сточных вод по выпуску №5 (очистные сооружения Парка Новой)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00	660,06	
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				842 171	353 545	9 977
Обращение с отходами производства и потребления						
8	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28	85 559,48
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	2 751,15
10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2025	360,00	379,88	
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				289 755	352 679	88 311
Организационные мероприятия						
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (протокол НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02	268,50
12	Разработка системы дозирования интродуцентов для эффективной работы окомкователя шнекового ОШ-5.	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00	2 600,00	
13	Затраты на санитарно-эпидем экспертизу проектных материалов, оплата госпошлины за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,37	

14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	846,00	211,47	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №6- НВЦ/Тех от 15.01.2025г., срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Переходный)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00		Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроjekt" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, срок исполнения 2 квартал 2025.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственный учет объекта НВОС (СВХ, Лесовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00	115,50	Договор ООО " ЦАК Экспроjekt" от 05.02.2025 №91/2025/Р1 в стадии исполнения май 2025 г.
17	Разработка проекта нормативной образования отходов и лимиты на их размещение. Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,00	619,50	177,00	Заклучен договор № 307/2025/Р1 от 25.03.2025г с ООО "ЗапСибЦентр". Срок действия до 02.07.2025г.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бен(Заверена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная))	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	219,20	76,33	Заклучен договор с ФБУ "ЦЛАТИ по ДФО" № 70/2025/Р1 от 30.01.2025г., срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шенялово", т/б Триозеро, Парк "Новый" (питьевой воды скважин, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды, песка, почвы, природной воды р. Озерная Паль, мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 078,02	70,66	Договор с ФБУ " ЦАС Хабаровский" 02.07.2024г. №673/2024/Р1 пролонгирован на 2025 год. Договор № 25-Н/И/У/60 с ФГБУ "НЦЕРСПГ" от 07.02.2025г, срок действия договора до 31.12.2025г.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	584,50	584,50	Договор с ООО " ИСКРА. ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения - апрель 2025 г.
21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жесткости флюорат 02-5М, весы лабораторные, электропечь, палга, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	1 777,00	1 779,53	Договоры с ООО "ЛАБСТЕЙС" №1180/2024/Р1 от 27.11.2024 года, №1237/2024/Р1 от 17.12.2024 года, №1225/2024/Р1 от 11.12.2024 года. Исполнен. Договор № 240/2025/Р1 с ООО " ЛЮМЭКС" в стадии исполнения. Срок поставки до 07.05.2025г.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Паль (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00	186,35		Заклучен договор с Приморское УГМС ФГБУ № 334/2025/Р1 от 10.04.2025г. , срок действия договора до 31.12.2025г.
23	Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории Мехлабораторные слитительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	607,40	185,59	Договор с ООО "НПО Прибор ГАНК" №1290/2024/Р1 от 02.07.2024 пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 19.01.2024 № 49/2024/Р1 с ООО "НП ИНФРАСПАК-АНАЛИТИ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 30.01.2024 № 70/2024/Р1 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор с ФБУ "Дальневосточный ЦСМ" от 14.01.2025 №60/2025/Р1 , срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ФГУП " ВНИИФТРИ" от 13.01.2025 №45/2025/Р1, срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ООО "НТЦ ЭКОЛОЖИКСЛАБ" от 13.01.2025 №39/2025/Р1, срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ООО "НИКИ МЛТ" от 21.01.2025 №113/2025/Р1, срок исполнения 31.12.2025.
ИТОГО по разделу "Организационные мероприятия"				19 696	10 582	3 469	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	112,00	64,50	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты				29,00	2,30	
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00	1 256,90	
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	311,00	311,00	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010. № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00198/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"				1 930	1 930	1 635	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.				1 320 208	816 010	111 278	