

Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.

по состоянию на 07.05.2025

№ п/п	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 07.05.2025
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Прочла №49) Переходящий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	97 273,00	7 886,93	Договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7, 30-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00	3 872,89		Заключен договор № 429/2025/Р1 с ООО "БРАЗЕРС-ОФ-МЕТАЛ" от 25.04.2025г, срок исполнения договора 23.07.2025г
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "				166 656	101 146	7 887	
Охрана водных ресурсов							
3	Система водоснабжения производственно-перетруточных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	148 210,00	36 885,00		Ведется договорная работа.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	309 102,00	309 102,00	9 977,04	Договор № 1355/2023/Р1 с ООО "Капстрой" с учетом ДС №1 от 02.07.2024 в стадии исполнения.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00	316 000,00		Заключен договор № 251/2025/Р1 от 21.03.2025г с ООО "Водпроектстрой", Срок исполнения 30.06.2026г.
6	Устройство новой скважины питьевой воды т/б Триозерье	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00	606,35		Заключен договор №165/2025/Р1 с ООО "Промавтоматика" от 18.02.2025г в стадии исполнения.
7	Расходомер - счетчик ула учета сбрасываемых сточных вод по выпуску №5 (очистные сооружения Парка Новой)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00	660,06		Заключен договор № 306/2025/Р1 от 21.03.2025г с ООО "Востокекспстрой", Срок действия до 29.06.2025г.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				842 171	663 253	9 977	
Обращение с отходами производства и потребления							
8	Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортные. (СМР) Переходящий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28	85 559,48	Договор на СМР от 20.09.2024 № 927/2024/Р1 с ООО Тристрой", срок исполнения до сентября 2025 года. Договор на СМР полевой дороги к полигону от 23.10.2023 № 1035/2023/Р1 с ООО "Трансстрой" в стадии исполнения, срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	2 995,33	Договор в исполнении № 88/2020/Р от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024г. с ООО "Оазис", Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехпром". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г.
10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2025	360,00	379,88		Заключен договор с ООО "Оазис" №189/2025/Р1 от 05.03.2025г, Срок исполнения до 31.12.2025
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				289 755	352 679	88 555	
Организационные мероприятия							
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (прогноз НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02	268,50	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №997/2023/Р 13-НМУ от 20.10.2023, срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы дозирования интродуцентов для эффективной работы окомкователя шнекового ОШ-5.	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00	2 600,00		Заключен договор № 294/2025/Р1 от 31.03.2025г с МГУ ИМ. А.ДМ. Г.И. Невельского, Срок действия до 01.12.2025г.
13	Затраты на санитарно-эпидем экспертизу проектных материалов, оплата госпошлины за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,37		Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №67 ЦСО от 09.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.

14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	846,00	211,47	Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №6- ИВЦ/Тех от 15.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Переходный)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00	200,00	Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 от к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022г. с ООО "ЦАК Экспроjekt" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, срок исполнения 2 квартал 2025.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственный учет объекта НВОС (СВХ, Исодный)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00	115,50	Договор ООО " ЦАК Экспроjekt" от 05.02.2025 №91/2025/Р1, срок действия договора до 05.07.2025г.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,00	619,50	177,00	Заклучен договор № 307/2025/Р1 от 25.03.2025г с ООО "ЭнСибЦентр". Срок действия до 02.07.2025г.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бен(О)пара в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная)	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	219,20	76,33	Заклучен договор с ФБУ "ЦИАТИ по ДФО" № 70/2025/Р1 от 30.01.2025г, срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портфлот, КОЦ "Шелажено", т/б Тракторы, Парк "Новый" (питательной воды скважин, сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды, песка, почвы, приточной воды р. Озерная Падь, мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 078,02	91,32	Договор с ФБУ " ЦАК Хабаровский" 02.07.2024г, №673/2024/Р1 пролонгирован на 2025 год. Договор № 25-Н/ПЛ60 с ФГБУ "НДВРСТ" от 07.02.2025г, срок действия договора до 31.12.2025г.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты)	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	584,50	584,50	Договор с ООО " ИСКРА. ЭКСПЕРТ" №290/2024/Р1 от 27.03.2024 на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, исполнен. По результатам конкурса определен победитель ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ". Договор на согласовании в УПК.
21	Приобретение оборудования для лаборатории (Анализатор жидкости Флюорат 02-5M, весы лабораторные, электронные,плата, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	1 777,00	1 779,53	Договоры с ООО "ЛАСПЕЙС" №1180/2024/Р1 от 27.11.2024 года, №1237/2024/Р1 от 17.12.2024 года, №1225/2024/Р1 от 11.12.2024 года. Исполнены. Договор № 240/2025/Р1 с ООО " ЛЮМЭКС" исполнен.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00	186,35		Заклучен договор с Приморское УГМС ФГБУ № 334/2025/Р1 от 10.04.2025г. - срок действия договора до 31.12.2025г.
23	Поворка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Мехлабаториные слнчнтельные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	607,40	185,59	Договор от 19.01.2024 № 49/2024/Р1 с ООО "НПП ИНФРАСПАК-АНАЛИТ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор от 30.01.2024 № 70/2024/Р1 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор с ФБУ "Дальневосточный ЦСМ" от 14.01.2025 №0/2025/Р1 , срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ФГУП " ВНИИФРТРИ" от 13.01.2025 №45/2025/Р1, срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ООО "НПЦ ЭКОЛОЖИКСЛАБ" от 13.01.2025 №39/2025/Р1, срок исполнения до 31.12.2025. Договор с ООО "НИКИ МИП" от 21.01.2025 №113/2025/Р1, срок исполнения 31.12.2025.
ИТОГО по разделу "Организационные мероприятия"				19 696	10 582	3 690	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду							
23.1.	плата за выброс 3В в атмосферный воздух	Мониторинг	4 квартал 2024	1 619,00	112,00	64,50	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».
23.2.	плата за сброс 3В в водные объекты				29,00	2,30	
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00	1 256,90	
24	Плата за пользование водными объектами	Мониторинг	4 квартал 2024	311,00	311,00	311,00	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"				1 930	1 930	1 635	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.				1 320 208	1 129 591	111 743	