

**Отчет о выполнении
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2025 год.**

по состоянию на 18.06.2025

№ пункта	Мероприятие	Стадия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.	Сумма договора, тыс. руб.	Освоение средств, тыс. руб.	Статус исполнения на 18.06.2025
Охрана атмосферного воздуха							
1	Ветрозащитное ограждение (Принц №69) Переходящий (СМР)	СМР	3 квартал 2025	34 895,00	34 895,00	8 514,27	Договор № 752/2024/Р1 от 23.07.2024 с ООО «Трансстрой», срок исполнения договора 4 квартал 2025 г.
2	Укрытие маршевых секций конвейерной линии №7, 39-42	Модернизация	3 квартал 2025	131 761,00	116 589,38	45 086,59	Заключен договор № 429/2025/Р1 от 25.04.2025 с ООО "БРАЗЕРС-ОФ-МЕТАЛ", срок исполнения договора 23.07.2025г. Договор №167/2025/Р1 от 20.02.2025 с ООО "Р-Кран", срок исполнения 4 квартал 2025г.
ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха"				166 656	151 484	53 601	
Охрана водных ресурсов							
3	Система водоснабжения производственно-перезрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	148 210,00			Ведется договорная работа.
4	Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	309 102,00	309 102,00	36 920,73	Договор № 1355/2023/Р1 от 02.07.2024 с ООО "Капестрой", с учетом ДС №1, срок исполнения до 31.12.2025г.
5	Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) (СМР) Переходящий	СМР	4 квартал 2025	379 721,00	316 000,00		Заключен договор № 251/2025/Р1 от 21.03.2025 с ООО "Водирекстрой". Срок исполнения 30.06.2026г.
6	Устройство лоповой скважины питьевой воды в/б Триозере	ПИР	4 квартал 2025	4 457,00	606,35	606,35	Заключен договор №165/2025/Р1 от 18.02.2025 с ООО "Промавтомавка", срок исполнения до 31.12.2025г.
7	Расходомер - счетчик узла учета собираемых сточных вод по выпуску №3 (очистные сооружения Парка Новых)	Приобретение	3 квартал 2025	681,00	660,06		Заключен договор № 306/2025/Р1 от 21.03.2025г с ООО "Востокомстрой". Срок действия до 29.06.2025г.
ИТОГО по разделу "Охрана водных ресурсов"				842 171	626 368	37 527	
Обращение с отходами производства и потребления							
8	Полногон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. Переходящий	ПИР	4 квартал 2025	277 349,00	340 051,28	106 523,38	Договор на СМР № 927/2024/Р1 от 20.09.2024 с ООО "Трансстрой", срок исполнения до сентября 2025 года. Договор на СМР полевой дороги к полигону № 1035/2023/Р1 от 23.10.2023 с ООО "Трансстрой", срок исполнения до декабря 2025 года.
9	Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание нефтесодержащих отходов.	ПИР	4 квартал 2025	12 046,00	12 248,00	4 387,76	Договор в исполнении № 874/2024/Р1 от 29.08.2024 с ООО "Оланс". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №998/2024/Р1 от 10.10.2024 с ООО "Экотехприм". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №11/21/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город". Срок исполнения 31.12.2025г. Договор в исполнении №1179/2024/Р1 от 27.11.2024 с ФГУП "Федеральный экологический оператор". Срок исполнения 31.12.2025г.
10	Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный Порт"	ПИР	4 квартал 2025	360,00	379,88		Заключен договор №189/2025/Р1 от 05.03.2025 с ООО "Оланс", срок исполнения до 31.12.2025г.
ИТОГО по разделу "Обращение с отходами производства и потребления"				289 755	352 679	110 911	
Организационные мероприятия							
11	Предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды (протокол НМУ)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 074,00	1 074,02	447,50	Заключен договор №997/2023/Р13-НМУ от 20.10.2023 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок действия договора до 31.12.2025.
12	Разработка системы дозирования ингибиторов для эффективной работы оператора шнекового ОШ-5	Мониторинг	4 квартал 2025	2 600,00			Договор № 294/2025/Р1 от 31.03.2025 с МГУ ИМ. А.ИМ. Г.И. Невельского. Работы. Выполнение мероприятий будет выполнена силами Общества.

13	Закупка на санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектных материалов, оплата госпошлины за выдачу разрешительных документов, государственной экологической экспертизы, проведение биотестирования проб отходов и разработка паспортов отходов, лицензирование, получение разовой справочной информации о состоянии окружающей среды, проведение аудита.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 595,00	120,37	352,45	Закончен договор №67 ЦСО от 09.01.2025 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок действия договора до 31.12.2025 года.
14	Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологических параметрами 4 шт., поверка.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 068,00	846,00	352,45	Закончен договор №6- ИВЦ/Тех от 15.01.2025 с ФГБУ "Приморское УГМС", срок действия договора до 31.12.2025 года.
15	Разработка / корректировка природоохранной документации для объектов АО "Восточный Порт", Парк Новый (Перехольщик)	Мониторинг	2 квартал 2025	485,00	485,00	200,00	Дополнительное соглашение №6 от 23.09.2024 к договору №455/2022/Р1 от 28.04.2022 с ООО "ЦАК Экопроект" на оказание комплекса услуг по установлению СЗЗ для объекта Парк Новый, в стадии исполнения. Срок до декабря 2025 г.
16	Разработка природоохранной документации с постановкой на государственной учет объекта НВОС (СВХ, Ледовый)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 762,00	385,00	115,50	Договор №91/2025/Р1 от 05.02.2025 с ООО " ЦАК Экопроект", срок исполнения до 05.07.2025г.
17	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимиты на их размещение. Разработка отчета инвентаризации отходов и объектов их размещения	Мониторинг	4 квартал 2025	1 949,00	619,50	177,00	Закончен договор № 307/2025/Р1 от 25.03.2025 с ООО "ЗапСибЦентр". Срок действия до 02.07.2025г.
18	Проведение замеров промышленных выбросов бенз(п)ирена в атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4), ППК-1 (котельная)	Мониторинг	4 квартал 2025	232,00	219,20	100,40	Закончен договор № 70/2025/Р1 от 30.01.2025 с ФБУ "ЦЛАТНИ по ДФО", срок действия договора до 31.12.2025г.
19	Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шепелово", п/б Триозерье, Парк "Новый" (питьевой воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Паль; мониторинга полигона отходов)	Мониторинг	4 квартал 2025	1 292,00	1 078,02	286,98	Договор №673/2024/Р1 от 02.07.2024 с ФБУ " ЦАК Хабаровский", пролонгирован на 2025 год. Договор № 25-Н/И/П/60 от 07.02.2025 с ФГБУ "НЦВРСИ", срок действия договора до 31.12.2025г.
20	Проведение производственного экологического мониторинга акватории, прилегающей к причалам № 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных отложений, морской биоты).	Мониторинг	4 квартал 2025	3 933,00	4 252,79	1 169,00	Договор №290/2024/Р1 от 27.03.2024 с ООО " ИСКРА. ЭКСПЕРТ" на оказание комплекса работ по мониторингу акватории бухты Врангеля, исполнен. Договор №492/2025/Р1 от 12.05.2025 с ООО "ИСКРА ЭКСПЕРТ", срок действия договора до 31.03.2026г.
21	Приобретение оборудования для лабораторий (Анализатор жидкости Флюорат 02-5М, весы лабораторные, электропечь,плита, спектрофотометр)	Мониторинг	4 квартал 2025	2 039,00	1 779,53	1 779,53	Договоры с ООО "ЛЮБСТЕЙС" №1180/2024/Р1 от 27.11.2024 , №1237/2024/Р1 от 17.12.2024 , №1225/2024/Р1 от 11.12.2024 . Исполнены. Договор № 240/2025/Р1 от 06.03.2025 с ООО " ЛЮМЭКС" - исполнен.
22	Мониторинг состояния реки Озерная Паль (определение гидрологических характеристик)	Мониторинг	4 квартал 2025	186,00	186,35		Закончен договор № 334/2025/Р1 от 10.04.2025 с Приморское УГМС ФГБУ, срок действия договора до 31.12.2025г.
23	Проверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ). Подтверждение компетентности лаборатории.	Мониторинг	4 квартал 2025	1 481,00	607,40	365,62	Договор №1290/2024/Р1 от 02.07.2024 с ООО "НПО Прибор ГАИСК", пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор № 49/2024/Р1 от 19.01.2024 с ООО "НПП ИНФОРСТАК-АНАЛИТ", пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор № 70/2024/Р1 от 30.01.2024 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ", пролонгирован до 31.12.2025 года. Договор №60/2025/Р1 от 14.01.2025 с ФБУ "Дальневосточный ЦСМ", срок исполнения до 31.12.2025. Договор №45/2025/Р1 от 13.01.2025 с ФГУП " ВНИИФРТР", срок исполнения до 31.12.2025. Договор №39/2025/Р1 от 13.01.2025 с ООО "НТЦ ЭКОЛОЖИКСЛАБ", срок исполнения до 31.12.2025. Договор №113/2025/Р1 от 21.01.2025 с ООО "НИКИ МУТ", срок исполнения 31.12.2025.
ИТОГО по разделу "Организационные мероприятия"							
				Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
23.1.	плата за выброс ЗВ в атмосферный воздух				112,00	64,50	Плата НВОС вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899/.
23.2.	плата за сброс ЗВ в водные объекты			1 619,00	29,00	2,30	Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018.
23.3.	плата за размещение отходов				1 478,00	1 256,90	
24	Плата за пользование водными объектами			311,00	311,00	311,00	
ИТОГО по разделу "Плата за негативное воздействие на окружающую среду"					1 930	1 635	
ИТОГО по всем мероприятиям на 2025г.				1 320 208	1 144 115	208 668	