

Отчет
о достижении показателей муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Находкинского городского округа за 2025 год.

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципального проекта		Значения по месяцам												На 31.12.2025
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа														
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий (ежегодно, по факту завершения всех ежегодных этапов работ, в случае разделения объекта на этапы), ед.	Плановые	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Фактические	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*
1.2	Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед.	Плановые	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Фактические	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*

*Примечание: показатель не достигнут в связи с нарушением подрядной организацией условий муниципального контракта относительно сроков выполнения работ (к подрядной организации применяются меры воздействия согласно положений муниципального контракта).
Проект продлен до 31.12.2026.

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата		Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа										
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (ежегодно с учетом поэтапной реализации (фактического выполнения благоустроительных работ))/ежегодно по факту завершения всех ежегодных этапов работ по объекту, в случае разделения объекта на этапы), ед.	Плановое	0	01.01.2025	3/1	2/1	2/2	-	-	-	По состоянию на 01.01.2026 выполнены (100 %): - мероприятия по реализации первого ежегодного этапа благоустройства общественной территории сквер «Морской», 2 этап за счет средств местного бюджета, -мероприятия по реализации второго ежегодного этапа благоустройства общественной территории сквер в районе МЦК за счет средств федерального/краевого/местного бюджетов. Частично выполнены (70%) мероприятия по реализации проекта благоустройства общественной территории сквер «Панорамный»
		Фактическое	0	01.01.2025	3/0	-	-	-	-	-	
1.2	Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (ежегодно)	Плановое	0	01.01.2025	1	-	-	-	-	-	Показатель не достигнут в связи с нарушением подрядной организацией условий муниципального контракта относительно сроков выполнения работ (к подрядной организации применяются меры воздействия согласно положений муниципального контракта). Проект продлен до 31.12.2026
		Фактическое	0	01.01.2025	0	-	-	-	-	-	

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	50 430,16	30 859,84	31 489,11	31 817,13	-	-	144 596,24
1.1.1.	<i>федеральный бюджет, всего</i>	38 787,05	29 784,38	30 391,72	30 708,30	-	-	129 671,45
1.1.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	11 643,11	1 075,46	1 097,39	1 108,83	-	-	14 924,79
1.1.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	766,69	921,17	939,95	949,74	-	-	3 577,55
1.1.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	198,76	154,29	157,44	159,09	-	-	669,58
1.1.2.3	<i>дополнительные средства бюджета муниципального образования</i>	10 677,66	0,00	0,00	0,00	-	-	10 677,66
1.1.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
1.2	Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	133 842,59	0,00	-	-	-	-	133 842,59
1.2.1	<i>федеральный бюджет, всего</i>	116 859,06	0,00	-	-	-	-	116 859,06
1.2.2.	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	6 457,18	0,00	-	-	-	-	6 457,18
1.2.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	1 180,39	0,00	-	-	-	-	1 180,39
1.2.2.2	<i>бюджет муниципального образования</i>	3 650,71	0,00	-	-	-	-	3 650,71
1.2.2.3	<i>дополнительные средства бюджета муниципального образования</i>	1 626,08	0,00	-	-	-	-	1 626,08
1.2.3	<i>внебюджетные источники, всего</i>	10 526,35	0,00	-	-	-	-	10 526,35

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:	184 272,75	30 859,84	31 489,11	31 817,13	-	-	278 438,83
	<i>федеральный бюджет, всего</i>	155 646,11	29 784,38	30 391,72	30 708,30	-	-	246 530,51
	<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	18 100,29	1 075,46	1 097,39	1 108,83	-	-	21 381,97
	<i>бюджет Приморского края</i>	1 947,08	921,17	939,95	949,74	-	-	4 757,94
	<i>бюджет муниципального образования</i>	3 849,47	154,29	157,44	159,09	-	-	4 320,29
	<i>дополнительные средства бюджета муниципального образования</i>	12 303,74	0,00	0,00	0,00	-	-	12 303,74
	<i>внебюджетные источники, всего</i>	10 526,35	0,00	0,00	0,00	-	-	10 526,35

6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования		Исполнение нарастающих итогом (тыс. рублей)												
			на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	Всего на 31.12.2025 (тыс. рублей)
1	Повышен уровень комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа														
1.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Плановое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066,43	15 308,72	33 449,24	41 638,67	49 828,56	49 828,56	50 573,89	50 573,89
		Фактическое*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,10	17 070,38	33 449,23	41 638,66	49 828,09	49 828,09	49 843,09	50 430,16
1.2	Реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Плановое	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,98	37 253,98	42 263,32	58 109,78	79 397,90	104 199,29	130 605,92	156 444,69	156 444,69
		Фактическое*	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,98	37 253,98	42 263,32	51 705,53	51 705,53	76 547,77	85 191,58	104 649,04	133 842,59
ИТОГО		Плановое	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,98	44 320,41	57 572,04	91 559,02	121 036,57	154 027,85	180 434,48	207 018,58	207 018,58
		Фактическое	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,98	46 082,07	59 333,70	85 154,76	93 344,19	126 375,86	135 019,67	154 492,13	184 272,75

Примечание: *Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований (см. раздел 5)