

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципального проекта за 3 квартал 2026 года
«Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи»» (Находкинский городской округ)

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 22, из них: 22 достигнутых контрольных точек.	24 555,53 тыс. руб., 100 %



Отсутствие
отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

2. Риски

№ п/п	Наименование показателя, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Риски недостижения показателей, результатов отсутствуют.						

3. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно – просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного доступа					
1.1		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	Процент	81,0	81,0	82,2	–
2		Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранения семейных ценностей					
2.1		Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	Процент	125	125	125	–



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

4. Сведения о достижении результатов муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Комментарий
1		Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга				
1.2		Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	Единица	1	1	Выполнено
1.3		Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	Единица	1	1	Выполнено
1.5		Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ	Единица	1	1	Выполнено
1.6		Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ	Единица	1	1	Выполнено

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

5. Сведения о достижении мероприятий (результатов), контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга					
1.2		Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	30.12.2026	30.07.2026	Ольшевская Т.В. Устинов А.И.	Исполнено
1.2.1		Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий	15.02.2026	12.02.2026	Саидбаева О.Г. Нургалиева М.Б.	Исполнено
1.2.2		Контрольная точка: Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	20.02.2026	26.01.2026	Саидбаева О.Г. Нургалиева М.Б.	Исполнено
1.2.3		Контрольная точка: Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур	30.03.2026	20.02.2026	Саидбаева О.Г. Нургалиева М.Б.	Исполнено
1.2.4		Контрольная точка: Выполнены демонтажные и строительно-монтажные работы (МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка»)	06.08.2026	30.07.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Исполнено
1.2.4.1		Мероприятие: Демонтажные работы (АР, ОВ, ЭС)	08.05.2026	14.04.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Исполнено
1.2.4.2		Мероприятие: Демонтажные работы (АР, ОВ, ЭС), строительно-монтажные работы: утепление и отделка фасада	10.06.2026	20.05.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Исполнено
1.2.4.3		Мероприятие: Строительно-монтажные работы: утепление и отделка фасада (декоративные элементы (наличники, карнизы сандрики, базы)	08.07.2026	25.06.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Исполнено
1.2.4.4		Мероприятие: Строительно-монтажные работы: утепление и отделка фасада, декоративные элементы (замковый камень, филенка), устройство водосточной системы	06.08.2026	30.07.2026	Нургалиева М.Б. Устинов А.И.	Исполнено
1.3		Переоснащение библиотек по модельному стандарту (для библиотеки № 4 ул. Горького, 14а МБУК «Центральная библиотечная система» НГО)	30.12.2026	28.04.2026	Ольшевская Т.В.	Исполнено

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1.3.1		Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий	15.02.2026	11.02.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.3.1.1		Контрольная точка: Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	20.02.2026	26.01.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.3.1.2		Контрольная точка: Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур/ закупки у единственного поставщика	30.03.2026	17.03.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.3.1.3		Контрольная точка: Поставлено оборудование, выполнены работы по текущему ремонту помещения	15.06.2025	21.04.2026	Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.3.1.5		Контрольная точка: Осуществлена приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	16.07.2026	27.04.2026	Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.3.1.6		Контрольная точка: Произведена оплата выполненных работ, оплата оборудования	30.07.2026	28.04.2026	Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.5		Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ	30.12.2026	27.04.2026	Ольшевская Т.В.	Исполнено
1.5.1		Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий	15.02.2026	12.02.2026	Саидбаева О.Г. Ермаков Р.А.	Исполнено
1.5.1.1		Контрольная точка: Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	20.02.2026	26.01.2026	Саидбаева О.Г. Ермаков Р.А.	Исполнено
1.5.1.2		Контрольная точка: Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур/ закупки у единственного поставщика	01.03.2026	17.02.2026	Саидбаева О.Г. Ермаков Р.А.	Исполнено
1.5.1.3		Контрольная точка: Поставлено оборудование, выполнены работы по текущему ремонту помещения	25.08.2025	16.04.2026	Ермаков Р.А.	Исполнено
1.5.1.5		Контрольная точка: Осуществлена приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	01.09.2026	16.04.2026	Ермаков Р.А.	Исполнено
1.5.1.6		Контрольная точка: Произведена оплата выполненных работ, оплата оборудования	15.09.2026	27.04.2026	Ермаков Р.А.	Исполнено

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			ПЛАН	ФАКТ		
1.6		Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ	30.12.2026	27.04.2026	Ольшевская Т.В.	Исполнено
1.6.1		Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий	15.02.2026	11.02.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.6.1.1		Контрольная точка: Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	20.02.2026	26.01.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.6.1.2		Контрольная точка: Определены подрядчики на выполнения работ путем проведения закупочных процедур/закупки у единственного поставщика	01.03.2026	04.03.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Отклонение в связи со сложившиеся экономией после проведения закупочных процедур.
1.6.1.3		Контрольная точка: Поставлено оборудование, выполнены работы по текущему ремонту помещения	25.08.2025	22.04.2026	Саидбаева О.Г. Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.6.1.5		Контрольная точка: Осуществлена приемка выполненных работ по текущему ремонту, приемка оборудования	01.09.2026	22.04.2026	Поткорытова Р.И.	Исполнено
1.6.1.6		Контрольная точка: Произведена оплата выполненных работ, оплата оборудования	15.09.2026	27.04.2026	Поткорытова Р.И.	Исполнено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены

6. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1.2		Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	9 984, 38	9 984, 38	9 984,38	100	Исполнено
1.2.1		федеральный бюджет, всего	9 394, 30	9 394, 30	9 394,30	100	—
1.2.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	590,08	590,08	590,08	100	—
1.2.2.1		бюджет Приморского края	290, 55	290, 55	290,55	100	—
1.2.2.2		бюджет муниципального образования	299, 53	299, 53	299,53	100	—
1.2.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0	—
1.3.		Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту	8 247, 42	8 247, 42	8 247, 42	100	—
1.3.1.		федеральный бюджет, всего	7 760,00	7 760,00	7 760,00	100	—
1.3.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	487, 42	487, 42	487, 42	100	—
1.3.2.1		бюджет Приморского края	240, 00	240, 00	240, 00	100	—
1.3.2.2		бюджет муниципального образования	247, 42	247, 42	247, 42	100	—
1.3.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0	—
1.5		Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работ	3 188, 44	3 188, 44	3 188, 44	100	—
1.5.1.		федеральный бюджет, всего	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	—
1.5.2.		консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:	188, 44	188, 44	188, 44	100	—
1.5.2.1		бюджет Приморского края	92, 78	92, 78	92, 78	100	—
1.5.2.2		бюджет муниципального образования	95, 65	95, 65	95, 65	100	—
1.5.3		внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0	—

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Бюджетная роспись			
1.6		Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работ	3 135, 30	3 135, 30	3 135, 30	100	–
1.6.1.		<i>федеральный бюджет, всего</i>	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100	–
1.6.2.		<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>	185, 30	185, 30	185, 30	100	–
1.6.2.1		<i>бюджет Приморского края</i>	91, 24	91, 24	91, 24	100	–
1.6.2.2		<i>бюджет муниципального образования</i>	94 ,06	94 ,06	94 ,06	100	–
1.6.3		<i>внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0	–
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			24 555, 53	24 555, 53	25 555,53	100	–
<i>федеральный бюджет, всего</i>			23 104, 30	23 104, 30	23 104,30	100	–
<i>консолидированный бюджет Приморского края, всего, в том числе:</i>			1 451, 23	1 451, 23	1 451, 23	100	–
<i>бюджет Приморского края</i>			714, 57	714, 57	714, 57	100	–
<i>бюджет муниципального образования</i>			736, 67	736, 67	736,67	100	–
<i>внебюджетные источники, всего</i>			0,00	0,00	0,00	0	–

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены