

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог**  
**местного значения Находкинского городского округа»**  
**в 2018-2026 годах.**

**Ответственный исполнитель:** управление благоустройства администрации  
Находкинского городского округа

**Отчетный период:** 2025 год

**Непосредственный исполнитель:** Зам. начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Серикова Елена Анатольевна,  
[ESerikova@nakhodka-city.ru](mailto:ESerikova@nakhodka-city.ru), тел.: 69 – 92 – 69

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа



И.П. Сазонтова

## Пояснительная записка

Программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2025 годах (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1633.

В период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. в Программу два раза вносились изменения постановлениями администрации Находкинского городского округа от 14.03.2025 N 465, от 17.10.2025 N 2215.

Цели реализации Программы:

- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

### Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2025 год

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию – 49,4%.

Расчет показателя:  $V = (B1:B2)*100\%$ , где

B1 – протяженность дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в отчетном периоде, составила 165,8 км;

B2 – общая протяженность дорог местного значения 335,7 км.

$V = (165,8 / 335,7) * 100\% = 49,4 \%$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7.

На начало 2025 года фактическое значение показателя - 72 ед.

В 2025 году оборудованы светофорными объектами, регулирующие дорожное движение, пешеходный переход по ул. Спортивная, в районе дома ул. Спортивная, 16, пешеходный переход в районе автобусной остановке «пос. Портовый» на Находкинском проспекте в районе ул. Водолазная. Таким образом, по отношению к

предыдущему 2024 году, количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось на 2 ед. и с нарастающим итогом значение показателя на конец отчетного года составило 74 ед.

Значение индикатора определено на основании деятельности МКУ «ДЭУ».

Плановое значение индикатора достигнуто.

3. Количество дорожных знаков повышенной информативности.

На начало 2025 года фактическое значение показателя – 1173 шт.

В течение 2025 года установлено 45 дорожных знака повышенной информативности. С нарастающим итогом значение показателя на конец отчетного года составило 1218 шт.

Значение индикатора определено на основании актов приемки работ выполненных и в рамках деятельности МКУ «ДЭУ».

Плановое значение индикатора достигнуто.

4. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию.

В 2025 году протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых произведено текущее содержание, составила – 169,1 км.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ и в рамках деятельности МКУ «ДЭУ».

Плановое значение индикатора достигнуто.

5. Количество объектов транспортной инфраструктуры (мостов), на которых обеспечена транспортная безопасность

Плановое значение индикатора до конца 2026 год составляет - 5 ед.

Достижение целевого показателя по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) запланировано до конца 2026 года путем последовательного выполнения нескольких видов мероприятий за период действия программы.

За отчетный период мероприятия выполнялись. Транспортная безопасность фактически обеспечена на 5 объектах. В 2026 году будет проведена работа по корректировке плана обеспечения транспортной безопасности в отношении одного объекта, в связи с изменением категоричности.

Плановое значение индикатора достигнуто в 2025 году.

6. Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование.

В 2025 году проведено диагностическое обследование и получены отчеты о техническом состоянии 4-х автомобильных мостов через р. Каменка в г. Находка (на Северном проспекте, на съездах с Находкинского проспекта на Проспект Мира, ул. Постышева и ул. Малиновского). Проведены работы по паспортизации 4-х (вышеуказанных мостов). В 2023 в рамках мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» данной программы проведена оценка технического состояния моста через р. Каменка на Находкинском проспекте по результатам проведенного ремонта данного мостового сооружения и разработан паспорт моста. Также два из перечисленных мостовых сооружения были обследованы в 2019 году.

Таким образом, 5 из 5 планируемых мостов обследованы.

Плановое значение индикатора достигнуто.

7. Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы.

Показатель в количестве 2 шт., запланированный ранее на весь период программы, достигнут в 2019 году.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет – 2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто.

#### **Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.**

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

##### **1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

В 2025 году данное мероприятие не обеспечено финансированием.

##### **2. Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам**

В 2025 году данное мероприятие не обеспечено финансированием.

##### **3. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производилось текущее содержание в отчетном году, составила 169 км.

Перечень основных работ, выполняемых в рамках реализации мероприятия: механизированная режимная уборка дорог и тротуаров; ручная уборка дорог вдоль

бордюрного камня; ручная уборка тротуаров; посыпка противогололедными материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок; сколка льда; вывоз снега; очистка от грязи и наносов ливневой канализации открытого типа; содержание зеленых зон вдоль дорог – уборка случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли; обрезка деревьев и кустарников вдоль дорог для обеспечения видимости; восстановление разрушенных бортовых камней; поднятие колодцев на уровень дороги; окрашивание бортовых камней, остановочных павильонов, подпорных стен, леерных ограждений, барьерного ограждения; очистка и помывка остановочных павильонов, леерного ограждения вдоль дорог и мостов.

Периодичность уборки дорог, тротуаров, зеленых зон вдоль дорог от мусора колеблется от 2 до 16 раз в месяц, в зависимости от категории дороги.

На дорогах с грунтовым покрытием производились работы по отсыпке грунтом поврежденных мест, грейдерование, зачистка кюветов, очистка водопропускных труб.

Кроме того, в рамках заключенных муниципальных контрактов по содержанию дорог проведены следующие ремонтные работы:

- устранено около 12,0 тыс.м<sup>2</sup> локальных повреждений покрытия, в т.ч пучин на дорогах с асфальтобетонным покрытием на улично-дорожной сети города Находки, в том числе в отдаленных районах города «микрорайон п. Врангель», «микрорайон пос. Ливадия», и селе Душкино;

- устранено 620 м<sup>2</sup> локальных повреждений покрытия тротуаров (Находкинский проспект: в районе домов 106-110, в районе Видовой площадки №1, в районе ж/д переезда «Автовокзал», ул. Юбилейная, ул. Пирогова, ул. Чернышевского);

- восстановлено более 100 пм бордюрных камней участками и локально на 4-х улицах, обустроена автобусная остановка по ул. Мичурина в г. Находка для маршрута автобуса № 4А;

- локально восстановлены разрушенные участки/элементы конструкций ливневой канализации общей протяженностью более 100 пм, в том числе отремонтировано 7 ливнеперехватов в п. Ливадия и п. Южно-Морском,

- выполнены противопаводковые мероприятия на 4-х улицах (ул. Спортивная на пересечении с дорогой на очистные сооружения, дорога к ДОЛ «Приморский» в р-не а/о Тубдиспансер, ул. Гончарова в районе д/сада и дома №6, ул. Пограничная в районе дома №50, ул. Новая в п. Ливадия)

Плановое значение индикатора достигнуто.

#### **4. Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной (специализированной) техникой.**

В 2021 году для текущего содержания городских дорог муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» города Находки закуплено 3 (три) единицы дорожно-комбинированных автомобилей по договору финансовой аренды (лизинга) сроком на 3 года на сумму 17,15 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме в прошедший отчетный период.

#### **5. Содержание, ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.**

В отчетном году в рамках деятельности МКУ «ДЭУ» проведены следующие работы по содержанию, ремонту и установке технических средств организации дорожного движения:

- выполнена замена и установка новых дорожных знаков в количестве 273 ед., в том числе вновь установленных повышенной информативности в количестве 45 ед.;
- Обновлена дорожная разметка протяженностью 376,0 км;
- обеспечена бесперебойная работа 34 светофорных объектов путем технического обслуживания и ремонта;
- обеспечено техническое обслуживание 39 комплектов светофоров Т7 на 22 объектах.

А также, в рамках исполнения мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП, в том числе утвержденными как опасно-аварийные участки и исполнения мероприятий по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Находкинского городского округа:

- заменено оборудование светофорного объекта на Находкинском проспекте в районе пл. Рыбный порт на оборудование с увеличенным диаметром апертуры.
- заменено оборудование светофорного объекта Находкинский проспект - ул. Горького на оборудование с увеличенным диаметром апертуры.
- установлена дополнительная секция светофора (поворот налево) на светофорном объекте Находкинский проспект – ул. Малиновского (ЖБК);
- оборудован новый светофорный объект с вызывным пешеходным табло на

пешеходном переходе в районе автобусной остановки «пос. Портовый»;

- оборудован новый светофорный объект с вызывным пешеходным табло на пешеходном переходе по ул. Спортивная напротив дома № 16;

- обустроен новый пешеходный переход по ул. Горького в районе дома №21 (в т.ч. знаки повышенной информативности 5.19 - 4 ед.);

- обустроен новый пешеходный переход по ул. Горького в районе пересечения с ул. Заводская (в т.ч. знаки повышенной информативности 5.19 - 4 ед.);

- обустроен новый пешеходный переход по ул. Мичурина в районе а/остановки (в т.ч. знаки повышенной информативности 5.19 - 4 ед.);

- обустроен новый пешеходный переход по ул. Северная в районе пересечения с ул. Гончарова (в т.ч. знаки повышенной информативности 5.19 - 4 ед.);

- обустроены 2 пешеходных перехода на Озерном бульваре на поперечных проездах (в т.ч. знаки повышенной информативности 5.19 - 8 ед.);

- установлены запрещающие дорожные знаки повышенной информативности 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (2 ед.) на автомобильной дороге «Перевал-таксопарк;

- установлены запрещающие дорожные знаки повышенной информативности 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (2 ед.) и предупреждающие дорожные знаки повышенной информативности 1.22 «Пешеходный переход» (2 ед.) на участке дороги в районе остановки «Юннатская» по ул. Пограничная.

- установлены предупреждающие дорожные знаки повышенной информативности 1.22 «Пешеходный переход» (2 ед.) по ул. Пограничная в районе перекрестка с дорогой перевал-таксопарк;

- установлен предупреждающий дорожный знак повышенной информативности 1.23 «Дети» (1 ед.) по ул. Сенявина в районе городской библиотеки по направлению к Находкинскому проспекту;

- установлен запрещающий дорожный знак повышенной информативности 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (1 ед.) и предупреждающий дорожный знак повышенной информативности 1.22 «Пешеходный переход» (1 ед.) по ул. Шевченко в районе пересечения с ул. Шоссейная по направлению к автобусной остановке «Водоканал»;

- установлены запрещающие дорожные знаки повышенной информативности 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (6 ед.) по Находкинскому

проспекту на участке дороги от площади ЖБК до пересечения с ул. Постышева»;

- установлены запрещающие дорожные знаки повышенной информативности 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (4 ед.) по ул. Пирогова на участке дороги от пересечения с Находкинским проспектом до пересечения с ул. Ленинградская»;

- установлен предупреждающий дорожный знак повышенной информативности 1.23 «Дети» (1 ед.) по ул. Северная в районе д. №3 по направлению к ул. Гончарова;

- установлен предупреждающий дорожный знак повышенной информативности 1.23 «Дети» (1 ед.) по ул. Гончарова в районе дома ул. Лермонтова,1 по направлению к Находкинскому проспекту;

- установлены запрещающие дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (2 ед.) по ул. Строительная на участке дороги от пересечения с дорогой по ул. Майская до дома №80»

- установлены запрещающие дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч (4 ед.) по Находкинскому проспекту на участке дороги от автобусной остановки «Площадь Партизан» до пересечения с ул. Малиновского (район ЖБК).

В отчетном году в рамках муниципальных контрактов проведена инженерно-техническая экспертиза двух участков дорог с четырех-полосным движением на предмет возможности установки осевого и бокового барьерного ограждения: Находкинский проспект (ул. Постышева-площадь ЖБК), ул. Шоссейная (ул. Шевченко- перекресток ТМТ).

Разработан/актуализирован проект организации дорожного движения на 150 дорог (улиц) общей протяженностью 160,6 км.

Достигнутые показатели мероприятия в 2025 году:

Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось до 74 ед.;

Количество дорожных знаков повышенной информативности увеличилось до 1218 ед.

#### **6. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов)**

За отчетный период мероприятия выполнялись. Транспортная безопасность фактически обеспечена на 5 объектах. В 2026 году будет проведена работа по

корректировки плана обеспечения транспортной безопасности в отношении одного объекта, в связи с изменением его категоричности.

Плановое значение индикатора достигнуто.

**7. Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.**

В 2025 году проведено диагностическое обследование и получены отчеты о техническом состоянии 4-х автомобильных мостов через р. Каменка в г. Находка (на Северном проспекте, на съездах с Находкинского проспекта на Проспект Мира, ул. Постышева и ул. Малиновского). Проведены работы по паспортизации 4-х (вышеуказанных мостов).

Плановое значение индикатора достигнуто.

**8. Выполнение проектных работ на ремонт и (или) капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов).**

В 2025 году реализация мероприятия не планировалась, показатель остался на уровне 2019 года и составил - 2 ед.

**9. Выполнение проектных работ на реконструкцию автомобильных дорог.**

В 2025 году данное мероприятие не обеспечено финансированием.

**10. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей транспортной инфраструктурой.**

В 2025 году данное мероприятие не обеспечено финансированием.

**Оценка эффективности реализации Программы  
(за отчетный 2025 год)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017г. № 1633 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2026 годах.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Щ1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату) =  $49,4 / 49,4 = 1$ ;

Щ2 (Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7) =  $74 / 72 = 1,03$ ;

Щ3 (Количество дорожных знаков повышенной информативности) =  $1218 / 1173 = 1,04$ ;

Щ4 (Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию) =  $169,1 / 138,1 = 1,22$ ;

Щ5 (Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование) =  $5 / 5 = 1$ ;

Щ6 (Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы) =  $2 / 2 = 1$ .

Степень реализации Программы Щ =  $(1+1,08+1,04+1,22+1+1) / 6 = 1,06$ .

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин =  $265849,95 / 203965,96 = 1,3$

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Мр = Мв / М, Мр =  $4 / 4 = 1$ ;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Э = (Щ + Сфин + Мр) / 3 =  $(1,06 + 1,3 + 1) / 3 = 1,12$ .

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1,12 признается высокой.

**Вывод:** Запланированные на 2025 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

#### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.**

Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**  
**«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения**  
**Находкинского городского округа» на 2018-2026 годы**  
**(наименование муниципальной программы)**

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			2025		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату	%	49,4	49,4	
2	Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7	ед.	72	74	План отражен по фактическим данным на конец 2024. Относительно отклонений факта и плана - изменение ситуации со времени установления планового показателя.
3	Количество дорожных знаков повышенной информативности	шт.	1173	1218	План отражен по фактическим данным на конец 2024. Относительно отклонений факта и плана - изменение ситуации со времени установления планового показателя
4	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию	км	138,1	169,1	План отражен по фактическим данным на конец 2024. Относительно отклонений факта и плана - проведение инвентаризации
5	Количество объектов транспортной инфраструктуры (мостов), на которых обеспечена транспортная безопасность	шт.	0	5	Изменение ситуации со времени установления планового показателя
6	Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование	шт.	5	5	
7	Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены проектные работы	ед.	2	2	

**Сведения  
о степени выполнения муниципальной программы  
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)  
и отдельных мероприятий**

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа»  
на 2018-2026 годы

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий за 2025 год		
					план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения							
1	Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление благоустройства администрации НГО	Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию	км	138,1	169,1	122
Совершенствование системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения							
2	Содержание, ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Управление благоустройства администрации НГО	1) увеличение количества светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7	Шт.	72	74	103
			2) Увеличение количества дорожных знаков повышенной информативности	шт	1173	1218	104

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов)							
3	Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов)	Управление благоустройства администрации НГО	Увеличение количества объектов транспортной инфраструктуры, на которых обеспечена транспортная безопасность	шт	0	5	100
Оценка технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений на них							
4	Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Управление благоустройства администрации НГО	Количество искусственных сооружений (мостов), на которых проведено техническое освидетельствование	Ед.	5	5	100

**Отчет**  
**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**  
**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы**  
**«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» на 2018-2026 годы**

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб) – 2025 год		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2026 годах</b>	<b>Всего</b>	<b>851</b>	<b>0409</b>	<b>0600000000</b>		<b>203965,96</b>	<b>266886,77</b>	<b>265849,95</b>
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	<b>Всего</b>	<b>851</b>	<b>0409</b>	<b>0665Г00000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюд. трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0409	0665ГС2390 (21М)	244	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0665ГС2390 0665ГД2390	244 244	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0690100000		198965,96	262608,77	261571,95
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0409	0690194010 (68M)	244	0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690140030	244	41000,00	53903,00	53903,00
		внебюджетные фонды	851	0409	0690170197	244	157965,96	208705,77	207668,95
1.3	Содержание, ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0690100000		5000,00	2790,00	2790,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690140020	244	5000,00	2790,00	2790,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.4	Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов	Всего	851	0409	0690100000		0,00	48,00	48,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690140090	244	0,00	48,00	48,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Проведение технического освидетельствования искусственных сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	Всего	851	0409	0690100000		0,00	1440,00	1440,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа			0690140040		0,00	1440,00	1440,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.6	Выполнение проектных работ на ремонт и (или) капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов)	Всего	851	0409	0690100000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.7	Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам	Всего	851	0409	0690100000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00

1.8	Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной (специализированной) техники, в том числе: Предоставление субсидии из бюджета Находкинского городского округа муниципальным унитарным предприятиям Находкинского городского округа на возмещение затрат по оплате приобретенной ими коммунальной техники	Всего	851	0409	0690100000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0409	0690164050	810	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.9.	Выполнение проектных работ на реконструкцию автомобильных дорог, в том числе: Проектирование объекта: «Реконструкция дорог общего пользования по ул. Солнечная, ул. Лучистая, ул. Космическая, ул. Звездная, ул. Надежды в г. Находка».	Всего	851	0409	0680300000		0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
		внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00
1.10	Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей	Всего					0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					0,00	0,00	0,00
		краевой бюджет (субсидии,					0,00	0,00	0,00

транспортной инфраструктурой, в том числе: Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной магистралью в г. Находка	субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
	бюджет Находкинского городского округа					0,00	0,00	0,00
	внебюджетные фонды					0,00	0,00	0,00