

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа»

- Ответственный исполнитель:** Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа
- Отчетный период:** 2025 год
- Непосредственный исполнитель:** Заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна, SRudnitskaya@nakhodka-city.ru, тел.: 69 82 04
- Соисполнители:** Начальник отдела благоустройства и содержания территорий МКУ «Управление городским хозяйством» Сырцова Людмила Николаевна, LSyrsova@nakhodka-city.ru, тел.:69 92 00

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа



И.П. Сазонтова

Пояснительная записка

Программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» (далее - Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 года №1093.

В течение 2025 года в Программу 2 раза вносились изменения: постановлениями администрации Находкинского городского округа от 20.06.2025 № 1237, от 28.11.2025 № 2520.

Целью реализации Программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания населения за счет повышения уровня озеленения и текущего содержания территорий общего пользования Находкинского городского округа.

Структура муниципальной Программы:

Программа не имеет подпрограмм и отдельных мероприятий.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые в 2025 году

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием – 100 %.

Расчет показателя: $I_{ц1} = (I_{цфакт1} / I_{цплан1}) * 100\%$, где

$I_{цфакт1}$ – количество общественных территорий и мест общего пользования, фактически обеспеченных мероприятиями по текущему содержанию, всего 82 един.;

$I_{цплан1}$ – общее количество территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по текущему содержанию, всего 82 един.

$$I_{ц1} = (82 / 82) * 100\% = 100\%$$

Часть общественных территорий охвачена текущим содержанием не путем заключения муниципальных контрактов, а находится в обслуживании муниципальных

казенных учреждений (МКУ «ДЭУ Находкинского городского округа», МКУ «Сетевое и парковое хозяйство Находкинского городского округа»), которые финансируются не за счет средств муниципальной программы. Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением – 100%.

Расчет показателя: $I_{ц2} = (I_{цфакт2} / I_{цплан2}) * 100\%$, где

$I_{цфакт2}$ – количество общественных территорий и мест общего пользования, фактически обеспеченных мероприятиями по озеленению, всего 79 един.;

$I_{цплан2}$ – общее количество территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, запланированных к обеспечению мероприятиями по озеленению с учетом выделенных средств, всего 79 един.

$$I_{ц2} = (79 / 79) * 100\% = 100 \%$$

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства – 1 ед.

За отчетный период выполнен ремонт лестницы по адресу: г. Находка, ул. Прибрежная, в районе дома 4.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных работ.

Плановое значение индикатора достигнуто.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за 2025 год

Реализация программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021 - 2026 годы осуществлялась путем выполнения мероприятий:

1. Текущее содержание скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории Находкинского городского округа, общим количеством 82 ед., достигалось при выполнении следующего перечня работ: подметание, уборка тротуаров и зеленых зон от случайного мусора; посыпка территории с твердым покрытием противогололедными материалами; сколка льда; содержание зеленых зон - уборка от случайного мусора, выкашивание, уборка под грабли.

В количественном выражении:

- разовая площадь обслуживаемых территорий с твердым покрытием (тротуаров, площадей) в скверах, на видовых площадках и памятных местах города составила 89 901 м²;

- разовая площадь обслуживаемых зеленых зон и общественных территорий – 494 757 м²;

Периодичность работ указана в техническом задании и колеблется от 2 раз в месяц до 5 раз в неделю.

Кроме того, произведены следующие работы:

- на регулярной основе производится уборка и вывоз мусора из контейнеров для сбора ТКО с городских пляжей «Волна», «Коровий», «Прикумск», бухта Прозрачная, а также с территории памятника членам экипажа СРТМ «Бокситогорск» и озера Соленое;

- закуплены биотуалетные кабины в количестве 10 шт.

- произведена закупка скамеек бетонных уличных в количестве 8 шт.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Озеленение скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа общим количеством 79 шт. в количественном выражении составило:

- на клумбы Находкинского городского округа высажено 148 770 шт. цветущей рассады летников на площади 4808 м², в т.ч. изготовлены и установлены объемные цветочные фигуры «Птицы», «Павлин»;

- для оживления городских дорог, вдоль улиц выполнено вертикальное озеленение, выставлены цветочные мостики и вазоны, общее количество установленных декоративных клумб - 74 шт. площадью посадок 86,9 м²;

- комплексный уход, а также омоложение путем вырезки сухих ветвей и поросли в кустарниках выполнен для 4980 шт. и 110 м.п. «живой изгороди»;

- комплексный уход за декоративными многолетниками а также частичное восстановление клумб проведены на площади 720 м²;

- своевременно производились уходные работы за посадками летников (прополка, рыхление, полив), проведено укрытие на зиму теплолюбивых растений на площади 203 м²;

- проведены опрыскивания посадок роз и яблонь (в сквере по ул.Ленинской),

- выполнена обрезка поросли на деревьях в количестве 660 шт., площадь «живой изгороди» из мягколиственных пород кустарника, на которой проведена обрезка с учетом графика проведения работ составила 30512 м²; площадь «живой изгороди» из пород кустарника с шипами и колючками на которой проведена обрезка с учетом графика проведения работ составила 3828 м²;

- проводилась формовочная обрезка 1875 шт. и обрезка под естественный вид 3350 шт. одиночных кустарников;

Также были внесены комплексные удобрения под хвойные культуры площадью посадки 1200 м², покрашены уличные вазоны, обновлена почва в вазонах и частично в клумбах на общей площади 178 м², выполнен подсев газонов в объеме 222 м², добавлен декоративный щебень в существующие клумбы со щебнем; пересажены 10 шт. и посажены в новую клумбу 3 шт. кустарников, выкорчеваны переродившиеся 47 шт. роз.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки: выполнение указанного мероприятия включило в себя обход, осмотр и проверку трассы подземного уличного газопровода, регуляторов давления; проверку герметичности газопровода, состояние изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов, манометров; очистку газогорелочного устройства, газового колодца от грязи, копоти, посторонних предметов; полировку бронзовой плиты основания горелки. техническое обслуживание групповой резервуарной установки (ГРУ) № 725, количество поставленного газа на памятник в 2025 г. 6500 кг на сумму 0,6 млн. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Санитарная обрезка деревьев – Санитарная обрезка деревьев – в рамках исполнения муниципальных контрактов выполнены работы по формовочной обрезке 402 деревьев, объем расходов по мероприятию – 3 млн. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

5. Праздничное оформление города путем обеспечения оформления мест уличных гуляний и территорий общего пользования тематическими элементами, инсталляциями и иллюминацией, в т.ч.:

к 9 Мая установлены: декоративная конструкция «Георгиевская лента» в районе памятного комплекса «Камень Дружбы породнённых городов Находка и Майдзуру»; фотозоны в количестве 8 шт. вдоль гостевого маршрута;

закуплены и установлены декоративные композиции-топиари в виде цветов: 3 композиции в виде тюльпанов на видовой площадке № 3, 2 композиции в виде гвоздик в районе памятного комплекса «Камень Дружбы породнённых городов Находка и Майдзуру»;

к новогодним праздникам произведена закупка светодиодных новогодних консолей и уличных гирлянд.

Оформление выполнялось при проведении 2 праздничных событий (Новый год, 9 Мая), на сумму 5,6 млн. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации Программы (за отчетный 2025 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1093 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

1ц1 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием равно $82 / 82 = 1$;

1ц2 (доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением равно $79 / 86 = 0,92$;

1ц3 (количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства Находкинского городского округа) равно $19 / 19 = 1$

Степень реализации Программы $1ц = (1+0,92+1) / 3 = 0,97$.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = $52\,051,35 / 52\,051,35 = 1$.

3. Оценка степени реализации мероприятий:

$$M_p = M_v / M, \quad M_p = 7 / 7 = 1;$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$\mathcal{E} = (\text{ИЦ} + \text{Сфин} + M_p) / 3 = (0,97 + 1 + 1) / 3 = 0,99.$$

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 признается высокой.

Вывод: запланированные на 2025 год результаты реализации Программы выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Анализ показал, что факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

**«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы
(наименование муниципальной программы)**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			2025		
			план	факт	
1	Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием	%	100	0,92	
2	Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением	%	100	100	
3	Количество восстановленных и (или) замененных элементов благоустройства	ед.	1	1	

**Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)
и отдельных мероприятий**

«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы

№ п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий за 2025 год		
					план	факт	% достижения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, охваченных содержанием, обеспеченных финансированием							
1.	Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных текущим содержанием	ед.	82	82	100
Доля общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, охваченных озеленением, обеспеченных финансированием							
2.	Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа, обеспеченных озеленением	ед.	86	79	100
Организация и содержание прочих объектов благоустройства Находкинского городского округа							
3.	Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество объектов, обеспеченных газоснабжением	ед.	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество обрезанных деревьев, утративших декоративный вид	ед.	402	402	1
			Объем деревьев, предусмотренных к валке	м ³	0		0
5.	Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество отремонтированных лестниц и пешеходных зон	ед.	1	1	100
6.	Закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество скамеек, урн и мусорных контейнеров, установленных в местах общего пользования	ед.	18	18	0
7.	Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество мероприятий с оформлением	ед.	2	2	100
8.	Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество отремонтированных выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	ед.	0	0	100
9.	Обустройство площадок для выгула домашних животных	Управление благоустройства администрации НГО, МКУ «Управление городским хозяйством»	Количество обустроенных площадок для выгула домашних животных	ед.	0	0	0

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы
«Благоустройство территорий
Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб) - 2025 год		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Благоустройство территорий Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы	Всего	851	0503	2500000000	244	50 561,04	52 051,35	52 051,35
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	50 561,04	52 051,35	52 051,35
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
1	Текущее содержание общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	2590143070	244	19 961,04	19 951,35	19 951,35
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	19 961,04	19 951,35	19 951,35
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Озеленение общественных территорий и мест общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	2590100000	244	21 350,00	21 350,00	21 350,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	2590194010	244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	21 350,00	21 350,00	21 350,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
3	Закупка газа и техническое обслуживание групповой резервуарной установки	Всего	851	0503	2590143040	244	600,00	600,00	600,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	600,00	600,00	600,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
4	Санитарная обрезка деревьев, валка деревьев	Всего	851	0503	2590143100	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования Находкинского городского округа и пешеходных зон	Всего	851	0503	2590143020	244	250,00	250,00	250,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	250,00	250,00	250,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
6	Закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров	Всего	851	0503	2590143020	244	700,00	700,00	700,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	700,00	700,00	700,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
7	Праздничное оформление города путем установки иллюминации, флагов, прочих конструкций (инсталляции, новогодние ёлки и пр.)	Всего	851	0503	2590143040	244	6 200,00	6 200,00	6 200,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244	6 200,00	6 200,00	6 200,00
		внебюджетные фонды	851	0503		244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Содержание и выполнение текущего ремонта выявленных объектов культурного наследия местного (муниципального) значения	Всего	851	0503	2590143020	244			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244			
		внебюджетные фонды	851	0503		244			
9	Обустройство площадок для выгула домашних животных	Всего	851	0503	2590143020	244			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503		244			
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503		244			
		внебюджетные фонды	851	0503		244			