ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
Находкинского городского округа»
на 2018-2030 годы.

Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2025 год

Непосредственный исполнитель: заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Рудницкая Светлана Ивановна, blagoustr@nakhodka-city.ru, тел.: 69-82-04

Соисполнитель: заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством», Попова Александра Игоревна, apopova@nakhodka-city.ru, тел.: 69-82-02

начальник отдела благоустройства и содержания территорий МКУ «Управление городским хозяйством», Сырцова Людмила Николаевна, LSyrcova@nakhodka-city.ru, тел.: 69-92-00

начальник планово-экономического отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление городским хозяйством», Газизова Оксана Николаевна, Gazizova@nakhodka-city.ru тел.: 69-82-09

заместитель директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства», Свириденко Наталья Викторовна, uks.sviridenko@mail.ru, тел.: 64-03-08

Начальник управления благоустройства
администрации Находкинского
городского округа И.П. Сазонтова

Пояснительная записка

Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы (далее – Программа) принята постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1632.

В период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в Программу 3 раза вносились изменения: постановление администрации Находкинского городского округа от 20.06.2025 № 1236; постановление администрации Находкинского городского округа от 19.09.2025 № 1933; постановление администрации Находкинского городского округа от 25.11.2025 № 2485.

Цели реализации Программы:

- повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа.

Подпрограмма №1«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы (далее – подпрограмма №1)

Конкретные результаты реализации подпрограммы №1, достигнутые за 2025 год

В процессе реализации подпрограммы №1 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.

В связи дефицитом бюджетных ассигнований работы по благоустройству дворовых территорий, включенных в перечень подпрограммы № 1, в 2025 году не проводились. Таким образом, на конец 2025 года количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов составило – 662 ед.

Расчет показателя:

D = (P1 *100%) : P2 , где:

P1–количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 662 ед.

P2–общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов – 1209 ед.

D = (662*100%) : 1209 = 54,8 %.

Показатель остался неизменным по отношению к 2024 году.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования.

На начало 2025 года количество благоустроенных территорий общего пользования – 44 ед. Количество благоустроенных территорий в 2025 году – 0 ед. (реализация запланированного к завершению в 2025 году объекта сквер «Панорамный» продлена до 30.11.2026). Итого, на конец 2025 года количество благоустроенных территорий составило – 44 ед.

Расчет показателя:

С = (С1*100%) : С 2, где:

С 1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 44 ед.,

С 2 – общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 49 ед.

С = (44* 100%) : 49 = 89,8 %

Плановое значение индикатора (91,8 %) не достигнуто, отклонение составило – 2,0%.

3. Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Количество территорий общего пользования, на которых проводились работы по реализации проекта, в 2025 году составило 1 ед. (сквер «Панорамный»). В связи с нарушением подрядной организацией в рамках заключенных муниципальных контрактов от 20.06.2025 № 0820600002025000118000 1, от 31.03.2025 № 0820600002025000027000 1 условий контракта относительно сроков производства работ, реализация проекта не завершена в 2025 году (проект продлен до 31.11.2026). По состоянию на 31.12.2025 проект реализован на 70 %.

Плановое значение индикатора (1 ед.) не достигнуто, отклонение составило – 30%.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация подпрограммы №1 осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа.

В связи дефицитом бюджетных ассигнований работы по благоустройству дворовых территорий, включенных в перечень подпрограммы № 1, в 2025 году не проводились.

2. Комплексное благоустройство территорий общего пользования.

Количество территорий общего пользования, на которых проводились работы по комплексному благоустройству, в 2025 году составило 2 ед.

2.1 Сквер в районе МЦК (2 этап работ). Источник финансирования – средства федерального, краевого, местного бюджетов.

Выполнен следующий комплекс работ:

-устройство покрытий (локально);

-устройство лестниц;

-установка малых архитектурных форм (локально).

-устройство системы водоотведения.

Планируемые работы этапов 2025 года на объекте выполнены, приняты, оплачены. Работы по объекту будут продолжены и завершены в 2026 году.

2.2 Сквер «Морской», 2 этап (1 этап работ). Источник финансирования – средства местного бюджета.

Выполнен следующий комплекс работ:

-земляные работы;

-планировка территории.

Планируемые работы этапов 2025 года на объекте выполнены, приняты, оплачены. Работы по объекту будут продолжены и завершены в 2027 году.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Количество территорий общего пользования, на которых проводились работы по реализации проекта, в 2025 году составило 1 ед.

3.1 Сквер «Панорамный».

Выполнен следующий комплекс работ:

- Смонтировано 100% опор под лестницы и площадки.

-Монтаж ступопандусов и ступеней (металлоконструкций) - 98%.

-Устройство электрических сетей- 100%.

-Монтаж ступеней - 65%.

-Озеленение - 100%.

-Устройство освещения лестниц - 40%.

-Устройство амфитеатра западной лестницы - 80%.

-Устройство видеонаблюдения 20%.

-Покрытие западной лестницы (бетонные сходы) - 60%.

-Устройство деревянного променада - 85%.

-Устройство ограждения - 95%.

-Устройство покрытий (локально), установка информационного щита – 100 %.

Общий процент реализации проекта составил 70%.

В связи с нарушением подрядной организацией в рамках заключенных муниципальных контрактов от 20.06.2025 № 0820600002025000118000 1, от 31.03.2025 № 0820600002025000027000 1 условий контракта относительно сроков производства работ, реализация проекта не завершена в 2025 году. К подрядной организации применяются меры воздействия согласно положениям муниципального контракта.

При этом на основании дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 11.02.2025 № 05714000-1-2025-028 от 29.12.2025 № 05714000-1-2025-028/2 реализация проекта продлена до 30.11.2026 (соответственно период реализации проекта 2025-2026).

В рамках дополнительных средств местного бюджета заключено два муниципальных контракта на реализацию дополнительных мероприятий в сквере «Панорамный». Работы ведутся, завершение в 2026 году.

С учетом продления сроков реализации проекта мероприятие 2025 года выполнено в полном объеме, отклонений нет.

В рамках дополнительных расходов на подпрограмму №1 в 2025 году дополнительно:

-оказаны услуги по проведению экспертизы сметной документации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №1

(за отчетный 2025 год)

Оценка эффективности реализации подпрограммы №1 проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы №1.

1Ц1 (Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов) = 54,8 / 54,8 = 1;

1Ц2 (Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования) = 89,8 / 91,8 = 0,98;

1Ц3 (Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа) = 0,7 / 1 = 0,7.

Степень реализации Программы ІЦ = (1+0,98+0,7) / 3 = 0,89.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = З факт / З план, Сфин = 173 746 398,80 / 208 467 507,02 = 0,83

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 2/2 = 1

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы №1.

Э = (ІЦ + Сфин+Мр)/ 3 = (0,89+0,83+1) / 3 = 0,91.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы №1 со значением 0,91 признается высокой.

Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2030 годы (далее – подпрограмма №2)

Конкретные результаты реализации подпрограммы №2, достигнутые за 2025 год

В процессе реализации подпрограммы №2 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок.

В 2025 году всего благоустроена 1 территория.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2.Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов).

В 2025 году благоустроено 3 единицы дворовых территорий.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация подпрограммы №2 осуществлялась путем выполнения следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

Благоустройство территорий проводилось согласно утвержденному адресному перечню территорий (приложение №1 к подпрограмме №2).

В 2025 году всего благоустроена 1 территория – установлена детская площадка.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов).

Благоустройство территорий проводилось согласно утвержденному адресному перечню территорий (приложение №3 к подпрограмме №2).

В 2025 году всего комплексно благоустроено 3 единицы дворовых территорий.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Ценовая экспертиза сметной документации.

В 2025 году получено положительное заключение экспертизы сметной документации на 2 объекта.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №2

(за отчетный 2025 год)

Оценка эффективности реализации подпрограммы №2 проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы №2.

ІЦ1 (Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок) = 1 / 1 = 1;

1Ц2 (Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)) = 3 / 3= 1;

Степень реализации Программы ІЦ = (1+1) / 2 = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Сфин = З факт / З план, Сфин = 18 952 973,41 / 18 952 973,41 = 1

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 3/3 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы №2

Э = (ІЦ + Сфин+Мр) / 3 = (1+1+1) / 3 = 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы №2 со значением 1 признается высокой.

Подпрограмма №3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024-2025 годы (далее – подпрограмма №3)

Конкретные результаты реализации подпрограммы №3, достигнутые за 2025 год

В процессе реализации подпрограммы №3 достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа.

На конец 2025 года общая площадь кладбищ составляет 173,0916 га.

На конец 2025 года площадь кладбищ, на которой проведено обследование территории, составила 173,0916 га.

Расчет показателя:

В = (В1 х 100%) / В2, где:

В1 - площадь кладбищ, на которой проведено обследование территории для последующего их внесения в реестры кладбищ, а также в реестр мест захоронений на кладбищах – 173,0916 га

В2 - общая площадь кладбищ - 173,0916 га.

В = (173,0916 х 100%) / 173,0916 = 100%

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа.

На конец 2025 года общая площадь кладбищ составляет 173,0916 га.

На конец 2025 года площадь кладбищ и мест захоронений на них, сведения по которым внесены в реестр кладбищ, а также в реестр мест захоронений на кладбищах, составила 173,0916 га.

Расчет показателя:

V = (V1 х 100%) / В2, где:

V1 - площадь кладбищ и мест захоронений на них, сведения по которым внесены в реестр кладбищ, а также в реестр мест захоронений на кладбищах – 173,0916 га.

В2 - общая площадь кладбищ - 173,0916 га.

V = (173,0916 x 100%) / 173,0916 = 100%

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

В рамках выполнения пункта 1 Поручения Президента Российской Федерации от 09.07.2017 № Пр-1330 «Перечень поручений Президента Российской Федерации по вопросам организации погребения и похоронного дела, проведенной Контрольным управлением Президента Российской Федерации» на территории Находкинского городского округа в 2025 году была полностью завершена инвентаризация муниципальных кладбищ и мест захоронений на них, а также сведения были внесены в Региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

Оценка эффективности реализации подпрограммы №3
(за отчетный 2025 год)

Оценка эффективности реализации подпрограммы №3 проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы №3.

ІЦ1 (Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа) = 100 / 100 = 1;

ІЦ2 (Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа) = 100 / 100 = 1;

Степень реализации Программы ІЦ = (1+1) / 2 = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = З факт / З план, Сфин = 9 158 285,90 / 9 158 285,90 = 1.

3. Оценка степени реализации мероприятий

Мр = Мв / М, Мр = 1/1 = 1.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы №3.

Э = (ІЦ + Сфин+Мр)/ 3 = (1+1+1) / 3 = 1.

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы №3 со значением 1 признается высокой.

<u>Оценка эффективности реализации Программы в целом</u>

<u>(за отчетный 2025 год)</u>

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1632 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

$$Э = \sum_{1}^{j} Эппj*k_j$$

,

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Эппj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле

Э = (ІЦ + Сфин+Мр);

kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где:

$k_j = Фj/Ф$, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Коэффициент значимости подпрограммы №1

k_1= 208 467 507,02 / 236 578 766,33 = 0,88

Коэффициент значимости подпрограммы №2

k_2= 18 952 973,41 / 236 578 766,33 = 0,08

Коэффициент значимости подпрограммы №3

K_3= 9 158 285,90 / 236 578 766,33 = 0,04

Эффективность реализации муниципальной программы

Э = (0,91x0,88)+(1x0,08)+(1x0,04) = 0,92

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 0,92 признается высокой.

Приложение 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы		
			2025		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) за отчетный период
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы				
1.1	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	54,8	54,8	
1.2	Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования	%	91,8	89,8	Причиной отклонений значений является неисполнение подрядчиком обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов. Реализация запланированного к завершению в 2025 году объекта сквер «Панорамный» продлена до 30.11.2026
1.3	Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.	ед.	1	0,7	Причиной отклонений значений является неисполнение подрядчиком обязательств в рамках заключенных муниципальных контрактов. Реализация запланированного к завершению в 2025 году проекта (объект сквер «Панорамный») продлена до 30.11.2026.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 - 2030 годы				
2.1	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	1	1	
2.2	Количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)	ед.	3	3	

1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма №3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024-2025 годы				
3.1	Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	100	100	
3.2	Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенных в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	100	100	

Приложение 2

Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, основных и отдельных мероприятий

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель реализации мероприятий		
					2025		% достижения
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы							
Задача: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования							
1.2	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа МКУ «Управление капитального строительства»	Количество территорий общего пользования, на которых произведено комплексное благоустройство	ед.	2	2	100
1.4	Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	МКУ «Управление капитального строительства»	Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях объектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	да/нет (1/0)	1	1	100
Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019-2030 годы							
Задача: Повышение уровня благоустройства территорий, детских и спортивных площадок							
2.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок	ед.	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	3	3	100
2.3	Ценовая экспертиза сметной документации	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	Количество смет	ед.	1	2	200
Подпрограмма № 3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024 - 2025 годы							
3.1	Проведение инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Находкинского городского округа	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа МБУ «Память» НГО	Доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах, от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	100	100	100
			Доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах включенных в электронные реестры и размещенных на региональных портах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа	%	100	100	100

Приложение 3

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс. руб.), 2025		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Оценка расходов (в соответствии с программой)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Фактические расходы (с учетом кредиторской задолженности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2030 годы	**Всего**	**851**	**0503**	**21 0 00 00000**	**000**	**236 407,22**	**236 578,77**	**201 857,66**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**205 951,45**	**205 951,45**	**172 810,51**
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**6 940,91**	**6 940,90**	**6 606,15**
		бюджет Находкинского городского округа					**23 514,86**	**23 686,42**	**22 441,00**
		внебюджетные фонды							
1	**Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2030 годы**	**Всего**	**851**	**0503**	**21 7 00 00000**	**000**	**207 018,57**	**208 467,51**	**173 746,40**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**188 787,06**	**188 787,06**	**155 646,12**
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**2 281,84**	**2 281,84**	**1 947,09**
		бюджет Находкинского городского округа					**15 949,67**	**17 398,61**	**16 153,19**
		внебюджетные фонды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа	Всего	851	0503	21 7 И4 00000	244	50 573,88	50 440,24	50 430,16
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 7 И4 55550	244	38 787,06	38 787,06	38 787,06
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 7 И4 55550	244	766,69	766,69	766,69
		бюджет Находкинского городского округа	851 851	0503 0503	21 7 И4 55550 21 7 И4 Д5550	244 244	198,76 10 821,37	198,76 10 687,73	198,76 10 677,65
		внебюджетные фонды							
1.4	Реализация проектов создания комфортной городской среды - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа	Всего	851	0503	21 7 И4 00000	244	156 444,69	158 027,27	123 316,24
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 7 И4 54240	244	150 000,00	150 000,00	116 859,06
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 7 И4 54240	244	1 515,15	1 515,15	1 180,40
		бюджет Находкинского городского округа	851 851	0503 0503	21 7 И4 54240 21 7 И4 Д4240	244 244	4 686,04 243,50	4 686,04 1 826,08	3 650,70 1 626,08
		внебюджетные фонды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**Подпрограмма №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Находкинского городского округа» на 2019 – 2030 годы**	**Всего**	**851**	**0503**	**21 1 00 00000**	**244**	**20 230,36**	**18 952,98**	**18 952,98**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**17 164,39**	**17 164,39**	**17 164,39**
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**1 350,29**	**1 350,29**	**1 350,29**
		бюджет Находкинского городского округа					**1 715,68**	**438,30**	**438,30**
		внебюджетные фонды							
2.1	Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	Всего	851	0503	21 8 01 00000	000	1 030,93	1 030,93	1 030,93
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 8 01 S2610	244	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 8 01 S2610	244	30,93	30,93	30,93
		внебюджетные фонды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов)	Всего	851	0503	21 9 02 00000	000	19 179,43	17 862,05	17 862,05
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 02 R505Ш	244	17 164,39	17 164,39	17 164,39
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21 9 02 R505Ш	244	350,29	350,29	350,29
		бюджет Находкинского городского округа	851 851	0503 0503	21 9 02 R505Ш 21 9 02 Д505Ш	244 244	176,92 1 487,83	176,92 170,45	176,92 170,45
		внебюджетные фонды							
2.3	Ценовая экспертиза сметной документации	Всего	851	0503	21 9 01 27080	244	20,00	60,00	60,00
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		бюджет Находкинского городского округа	851	0503	21 9 01 27080	244	20,00	60,00	60,00
		внебюджетные фонды							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**Подпрограмма № 3 «Обеспечение качества ритуальных услуг на территории Находкинского городского округа» на 2024 - 2025 годы**	**Всего**	**851**	**0503**	**21 1 01 00000**	**000**	**9 158,29**	**9 158,29**	**9 158,29**
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)					**3 308,78**	**3 308,78**	**3 308,78**
		бюджет Находкинского городского округа					**5 849,51**	**5 849,51**	**5 849,51**
		внебюджетные фонды							
3.1	Проведение инвентаризации кладбищ, стен скорби, крематориев, а также мест захоронений на кладбищах и в стенах скорби, расположенных на территории Находкинского городского округа	Всего	851	0503	21101S2170	244	9 158,29	9 158,29	9 158,29
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)							
		краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	851	0503	21101S2170	244	3 308,78	3 308,78	3 308,78
		бюджет Находкинского городского округа	851 851	0503 0503	21101S2170 21101Д2170	244 244	3 308,78 2 540,73	3 308,78 2 540,73	3 308,78 2 540,73
		внебюджетные фонды							